



Выпуск № 19 (том 3)

Результаты обследования по вопросу осуществления строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области в 2014-2015 годах

Иваново 2017

Контрольно-счетная палата Ивановской области

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ**

**Выпуск № 19
(том 3)**

Иваново 2017

Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Ивановской области. - № 19. Том 3. Иваново. 2017 год. – 243с.

Ответственный за выпуск: О.Н. Алисова

**Контрольно-счетная палата Ивановской области
153000, Иваново, ул. Батурина, 13В
Тел.: (4932) 41-14-47, факс: (4932) 32-45-91
e-mail: iksp37@yandex.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Обследование по вопросу осуществления строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области в 2014-2015 годах», утвержденный решением ККСП от 28.12.2016 № 20/4	5
--	---

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 28 декабря 2016 года № 20/4

ОТЧЕТ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу осуществления строительства
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог
общего пользования Ивановской области в 2014-2015 годах»

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

- план деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2016 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 28.12.2015 № 14/4.

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- оценка реализации планов строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014-2015 годах, полноты освоения бюджетных средств, выделенных на указанные цели из областного бюджета в 2014-2015 годах.

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- бюджетные ассигнования, выделенные из областного бюджета на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014-2015 годах;

- автомобильные дороги общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, являющиеся объектами мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2014-2015 годах.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
- иные исполнительные органы государственной власти Ивановской области (при необходимости).

5. Исследуемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2015.

6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Краткая характеристика проверяемой сферы.

В 2014 – 2015 годах строительство (реконструкция), ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения (*далее* – автомобильных дорог) осуществлялись в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п, а именно согласно подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» и подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» соответственно. Администратором государственной программы и ответственным исполнителем подпрограмм является Департамент дорожного хозяйства Ивановской области.

В соответствии с частью 1 статьи 179.4. Бюджетного Кодекса Российской Федерации (*далее* – БК РФ), частью 2 статьи 1 Закона Ивановской области от 18.11.2011 № 119-ОЗ «О дорожном фонде Ивановской области» и пунктом 6 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 16.02.2012 № 45-п, финансирование строительства (реконструкция), ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется за счет средств дорожного фонда Ивановской области.

Пунктом 1 части 5 статьи 8 Закона Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (ред. от 22.12.2014), **объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2014 год утвержден в сумме 2 267 044,9 тыс. руб.**

Пунктом 1 части 5 статьи 8 Закона Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (ред. от 22.12.2015), **объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2015 год утвержден в сумме 2 616 507 840,49 руб.**

Исполнение средств дорожного фонда в 2014 и 2015 годах, согласно информации Департамента дорожного хозяйства¹, приведено в таблице:

Таблица 6.0.1. (млн руб.)

№ п/п	Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда Ивановской области	Объем бюджетных ассигнований				Структура исполненных расходов		Процент исполнения	
		2014 год (на 01.01.2015)		2015 год (на 01.01.2016)		2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
		план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объемы финансирования из дорожного фонда Ивановской области ВСЕГО	2 267,045	2 085,933	2 616,508	2 540,119	100,0%	100,0%	92,0%	97,1%
1	капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, из них:	1 633,170	1 562,159	1 863,866	1 810,420	74,9%	71,3%	95,7%	97,1%
1.1.	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	35,971	18,986	57,819	43,079	0,9%	1,7%	52,8%	74,5%
1.2.	ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	497,855	477,787	496,016	480,370	22,9%	18,9%	96,0%	96,8%
1.3.	содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	973,344	939,927	1 191,591	1 168,532	45,1%	46,0%	96,6%	98,1%
1.4.	другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения (налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения)	126,000	125,459	118,439	118,439	6,0%	4,7%	99,6%	100,0%
2	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, из них:	208,274	180,397	101,263	98,592	8,6%	3,9%	86,6%	97,4%
2.1.	разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации	10,264	8,940	1,324	0,600	0,4%	0,02%	87,1%	45,3%
2.2.	строительство, реконструкция объектов	198,010	171,457	99,939	97,992	8,2%	3,9%	86,6%	98,1%
3	погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов	3,063	3,063	0,113	0,113	0,1%	0,004%	100,0%	100,0%
4	предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, в том числе:	419,341	339,121	647,387	628,920	16,3%	24,8%	80,9%	97,1%
4.1.	проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	121,011	68,571	119,394	119,021	3,3%	4,7%	56,7%	99,7%
4.2.	субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям:	298,330	270,550	527,993	509,899	13,0%	20,1%	90,7%	96,6%
4.2.1	<i>субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов</i>	298,330	270,550	264,122	246,834	13,0%	9,7%	90,7%	93,5%
4.2.2	<i>субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к</i>	-	-	25,381	24,606	-	1,0 %	-	96,9%

¹ форма № 2 «Информация об основных направлениях расходования ассигнования дорожного фонда Ивановской области», размещенная на официальном сайте Департамента дорожного хозяйства


№ п/п	Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда Ивановской области	Объем бюджетных ассигнований				Структура исполненных расходов		Процент исполнения	
		2014 год (на 01.01.2015)		2015 год (на 01.01.2016)		2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
		план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области"</i>								
4.2.3	<i>иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"</i>	-	-	238,490	238,459	-	9,4 %	-	100,0%
5	осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:	3,197	1,193	3,878	2,074	0,1%	0,1%	37,3%	53,5%
5.1.	кадастровые (землеустроительные) работы по земельным участкам, занятым автомобильными дорогами общего пользования Ивановской области	3,197	1,193	3,878	2,074	0,1%	0,1%	37,3%	53,5%

Как видно из Таблицы 6.0.1, плановый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области соответствует объемам, утвержденным соответствующими законами о бюджете.

В структуре исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2014 года, на долю ремонта автомобильных дорог приходится 22,9 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда, на долю строительства и реконструкции автомобильных дорог приходится 8,6 %, а на долю капитального ремонта автомобильных дорог только 0,9 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда. Графически, структура исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2014 года.

В структуре исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2015 года, на долю ремонта автомобильных дорог приходится 18,9 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда, на долю строительства и реконструкция дорог приходится 3,9 %, а на долю капитального ремонта дорог только 1,7 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда. Графически, структура исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2015 года.

Структура исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2014 и 2015 годов представлена на диаграмме:



1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
4	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
5	Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов
6	Налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
7	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
8	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации

Как видно из Таблицы 6.0.1, исполнение средств дорожного фонда Ивановской области в 2014 году составило 92,0 %, а в 2015 году 97,1 %. Низкое исполнение средств дорожного фонда Ивановской области связано, прежде всего, с поступления в консолидированный бюджет Ивановской области доходных источников, являющихся источниками формирования дорожного фонда Ивановской области, в объемах меньше запланированных.

Анализ формирования объемов дорожного фонда в 2014 и 2015 годах, согласно информации Департамента дорожного хозяйства² и отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317), приведено в таблице:

² форма № 1 «Информация формировании объемов дорожного фонда Ивановской области», размещенная на официальном сайте Департамента дорожного хозяйства

Таблица 6.0.2. (млн руб.)

Наименование источников формирования дорожного фонда	Объем, млн рублей				Структура исполненных доходов		Процент исполнения	
	2014 год		2015 год		2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
	план	Факт*	план	Факт**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем Дорожного фонда ВСЕГО:	2 267,045	1 890,554	2 616,508	2 549,793	100,0%	100,0%	83,4%	97,5%
Акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе	1 709,123	1 369,853	1 557,130	1 544,920	72,5%	60,6%	80,1%	99,2%
акцизы на дизельное топливо	657,118	517,006	548,600	538,565	27,3%	21,1%	78,7%	98,2%
акцизы на моторные масла	13,928	11,646	12,472	14,588	0,6%	0,6%	83,6%	117,0%
акцизы на автомобильный бензин	975,529	885,691	1 090,418	1 061,036	46,8%	41,6%	90,8%	97,3%
акцизы на прямогонный бензин	62,548	-44,489	-94,360	-69,269	-2,4%	-2,7%	-71,1%	73,4%
Транспортный налог	553,000	521,255	630,000	569,293	27,6%	22,3%	94,3%	90,4%
Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:	2,960	-2,515	4,000	10,978	-0,1%	0,4%	-85,0%	274,5%
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ	0,160	0,518	0,200	0,615	0,0%	0,02%	323,8%	307,5%
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2,000	4,979	3,000	9,273	0,3%	0,4%	249,0%	309,1%
поступления, сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	0,800	-8,012	0,800	1,090	-0,4%	0,0%	-1001,5%	136,3%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности	1,962	1,962	425,378	424,602	0,1%	16,7%	100,0%	99,8%

* Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317) на 01.01.2015

** Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 0503317) на 01.01.2016

Как видно из Таблицы 6.0.2, в 2014 году получено только 83,4 % от запланированного объема дорожного фонда Ивановской области. В абсолютном выражении недополучено 376,491 млн руб. Необходимо отметить, что объем поступивших в дорожный фонд средств оказался ниже объема финансирования из дорожного фонда. По пояснениям Департамента финансов Ивановской области (письмо от 22.12.2016 № 05-06-4-26), финансирование из дорожного фонда, сверх поступивших доходов, формирующих дорожный фонд, произведено за счет общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В 2015 году поступило 97,5 от запланированного объема дорожного фонда. В абсолютном выражении недополучено 66,715 млн руб.

6.1. Анализ планирования осуществления капитального ремонта, ремонта, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального значения в 2014-2015 годах

Статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об автодорогах) дорожная деятельность – это деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Согласно Закону Ивановской области от 14.07.2008 № 80-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ивановской области отнесено к полномочиям Правительства Ивановской области (пункт 10 статьи 2).

В соответствии с Положением о Департаменте дорожного хозяйства Ивановской области (в 2014 году) и Положением о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (в 2015 году), утвержденными постановлениями Правительства Ивановской области от 12.12.2012 № 522-п и от 19.12.2014 № 562-п соответственно, полномочие по обеспечению осуществления дорожной деятельности возложено в 2014 году на Департамент дорожного хозяйства Ивановской области (далее – Департамент дорожного хозяйства), в 2015 году на Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (далее – Департамент дорожного хозяйства)³.

³В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп «О реорганизации и переименовании Департамента дорожного хозяйства Ивановской области» с 01.01.2015 Департамент дорожного хозяйства Ивановской области был реорганизован в форме присоединения к нему комитета Ивановской области по транспорту и переименован в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Планирование дорожной деятельности урегулировано положениями статьи 14 Федерального закона об автодорогах. Согласно указанной норме планирование осуществляется уполномоченным органом государственной власти на основании:

- документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ),
- нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог,
- оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
- долгосрочных целевых программ.

Далее приведена информация о вышеперечисленных основаниях планирования дорожной деятельности применительно к Ивановской области.

1) **Документами территориального планирования** субъектов Российской Федерации являются схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации (часть 1 статьи 14 ГрК РФ).

Схема территориального планирования является документом стратегического планирования, который разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и основывается на положениях стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных ГрК РФ и схемами территориального планирования Российской Федерации (пункт 3 части 4 статьи 11 и статья 38 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).

Согласно абзацу 2 статьи 5 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения отнесены к объектам регионального значения, подлежащим отражению на схеме территориального планирования Ивановской области.

Схема территориального планирования Ивановской области утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 № 255-п, последние изменения в документ внесены в декабре 2012 года. Данный документ содержит перечень мероприятий по

территориальному планированию (раздел 2 части 1 схемы территориального планирования Ивановской области), который в действующей в исследуемом периоде редакции предусматривает 22 мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и 12 мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (четвертая группа мероприятий) со сроками реализации «1 очередь» (до 2010 – 2012 годов) и «расчетный срок» (до 2020 года).

2) Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правила расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (часть 3 статьи 33 Федерального закона об автодорогах, пункт 9 статьи 2 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 80-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области»).

В целях регулирования данного вопроса в исследуемом периоде (2014-2015 годы) в регионе действовало постановление Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели».

3) Оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на предмет соответствия требованиям технических регламентов⁴ проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (часть 4 статьи 17 Федерального закона об автодорогах).

Согласно документу оценка проводится на основании результатов комплекса работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной

⁴Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства в качестве технических регламентов в исследуемом периоде выступали государственные стандарты и иные документы, определенные в Указе Губернатора Ивановской области от 07.05.2007 № 64-уг и приказе Департамента дорожного хозяйства от 09.10.2015 № 552. Вместе с тем, в феврале 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827

дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков. В отношении автомобильных дорог оценка проводится органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и (или) уполномоченным им государственным учреждением. Напомним, что в Ивановской области полномочие по обеспечению осуществления дорожной деятельности закреплено за Департаментом дорожного хозяйства⁵.

4) **Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области»**, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (далее – Государственная программа), в исследуемом периоде включала подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» и «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения».

Таким образом, вышеприведенная информация свидетельствует о реализации в исследуемом периоде требований статьи 14 Федерального закона об автодорогах в части наличия оснований для планирования осуществления дорожной деятельности.

Планирование осуществления капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае выявления несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов (часть 4 статьи 17 Федерального закона об автодорогах).

Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства планирование работ по ремонту и капитальному ремонту осуществляется на основе межремонтных сроков, результатов ежегодных комплексных проверок автомобильных дорог общего пользования Ивановской области и обследований в рамках исполнения государственных контрактов содержания автомобильных дорог, а также результатов рассмотрения жалоб и обращений гражданских лиц.

⁵Согласно постановлениям Правительства Ивановской области от 12.12.2012 № 522-п «Об утверждении Положения о Департаменте дорожного хозяйства Ивановской области» и от 19.12.2014 № 562-п «Об утверждении Положения о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ивановской области»

Нормативные межремонтные сроки по ремонту автомобильных дорог установлены в таблице 2 приложения 1 к постановлению Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели».

Ежегодные комплексные проверки автомобильных дорог общего пользования Ивановской области проводятся специально организованной для этих целей комиссией. Проведение таких проверок в исследуемом периоде регламентировалось Указом Губернатора Ивановской области от 07.05.2007 № 64-уг и приказом Департамента дорожного хозяйства от 09.10.2015 № 552, которыми были утверждены состав комиссии и положение о проведении комплексных проверок автомобильных дорог общего пользования Ивановской области.

Примечание: с 5 июня 2015 года Указ Губернатора Ивановской области от 07.05.2007 № 64-уг был признан утратившим силу, а Департаменту дорожного хозяйства поручено создать при Департаменте комиссию по проведению комплексных проверок автомобильных дорог (Указ Губернатора Ивановской области от 29.05.2015 № 98-уг).

В рамках ежегодных комплексных проверок проводится установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и технического состояния элементов дорог требованиям безопасности движения; установление технического и эксплуатационного состояния дороги в целом и отдельных ее элементов; выявление наиболее опасных участков автомобильных дорог. Именно посредством проведения таких проверок определяются первоочередные и перспективные мероприятия по устранению выявленных недостатков и повышению безопасности дорожного движения; вносятся коррективы в годовые задания по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Департаментом дорожного хозяйства ежегодно формируются перечни объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства это внутренние документы Департамента и их составление обусловлено реализацией подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области»

Государственной программы (раздел «Мероприятия подпрограммы» приложения 2 к Государственной программе)⁶.

Требования к порядку формирования и ведения таких перечней, их форме и содержанию не установлены ни на региональном уровне, ни на уровне Департамента дорожного хозяйства.

Первоначальный «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на 2014 год по Департаменту дорожного хозяйства» утвержден начальником Департамента дорожного хозяйства 28.08.2013 (далее – Первоначальный перечень объектов ремонта/капитального ремонта на 2014 год). Первоначальный «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2015 год по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области» утвержден начальником Департамента дорожного хозяйства 07.10.2014 (далее – Первоначальный перечень объектов ремонта на 2015 год).

Информативность данных документов разная. Первоначальный перечень объектов ремонта на 2015 год предусматривает более широкий состав сведений в разрезе объектов в сравнении с аналогичным документом на 2014 год – к сведениям об адресах участков ремонта, их протяженности, сметной стоимости работ и годовых лимитах средств добавилась информация об объемах выполненных работ и об остатках работ на начало периода (в тыс. руб.), о протяженности участка с учетом объема выделяемых бюджетных средств и об остатках работ на конец периода (в тыс. руб.).

В Первоначальный перечень объектов ремонта на 2015 год сведения об объектах капитального ремонта не вошли. Данный факт является нарушением абзаца 2 раздела «Мероприятия подпрограммы» приложения 2 к Государственной программе, который устанавливает, что «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт, ежегодно определяется Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области».

Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959) не включение сводных данных о планируемых в 2015 году работах по капитальному ремонту (сведений о протяженности,

⁶Выдержка из раздела «Мероприятия подпрограммы» приложения 2 к Государственной программе: «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт, ежегодно определяется Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области»

сметной стоимости и лимитах бюджетных средств) в Первоначальный перечень по ремонту автодорог на 2015 год обусловлено свободной формой ведения такого документа и отсутствием установленных требований к его обязательному содержанию.

Наряду с Первоначальным перечнем объектов ремонта на 2015 год начальником Департамента дорожного хозяйства 07.10.2014 было утверждено «Распределение расходов на 2015 – 2017 годы по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области» (далее – Первоначальное распределение расходов на 2015 – 2017 годы). Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства это также внутренний документ и его формирование не имеет правового регулирования. Первоначальное распределение расходов на 2015 – 2017 годы содержит сведения о плановых объемах расходов в разрезе их наименований по годам.

Примечание: аналогичный документ, устанавливающий распределение расходов на 2014 – 2016 годы по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области, актуальный на 01.01.2014 (первоначальный) отсутствует и согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо от 02.11.2016 № 03-19/6149) это обусловлено необязательностью формирования такого документа. Вместе с тем, в ходе мероприятия в Контрольно-счетную палату был представлен документ «Распределение расходов по Департаменту дорожного хозяйства на 2014 – 2016 годы», утвержденный начальником Департамента дорожного хозяйства 29.10.2014.

По данным Департамента дорожного хозяйства Первоначальное распределение расходов на 2015 – 2017 годы является единственным документом по состоянию на 01.01.2015, содержащим сводную информацию о планируемом в 2015 году капитальном ремонте, а именно перечень объектов капитального ремонта и сведения об объемах их финансирования.

Департаментом дорожного хозяйства представлена в Контрольно-счетную палату информация об основаниях включения каждого конкретного объекта в первоначальные перечни ремонтируемых дорог (подлежащих капитальному ремонту) в 2014 году и в 2015 году. Так, на 2014 год большинство объектов ремонта/капитального ремонта (27 из 33-х) включены в перечень на основании служебных записок, сформированных по результатам обследований участков автодорог кураторами государственных контрактов на содержание автомобильных дорог. Также, в качестве оснований указаны межремонтные сроки и аварийное состояние. На 2015 год большинство объектов ремонта/капитального ремонта (34 из 60-и) включены в перечень на основании служебных записок, сформированных по результатам обследований участков автомобильных дорог кураторами государственных контрактов на содержание автомобильных дорог, или в соответствии с межремонтными сроками. Также, в качестве оснований указаны акты ежегодных комплексных проверок автомобильных дорог, завершение работ по прошлым контрактам и судебные решения.

В Департаменте дорожного хозяйства отсутствует регламентация механизма определения приоритетности объектов, планируемых к ремонту/капитальному ремонту в предстоящем году, который необходим, учитывая существенную недостаточность финансирования сферы дорожного хозяйства.

По информации Департамента дорожного хозяйства (ответ от 10.10.2016 № 02-09/5665, ответ от 09.11.2016 № 02-09/6249) размер сметной стоимости при формировании первоначальных перечней объектов ремонта и капитального ремонта на 2014 и 2015 годы определялся на основе разработанной проектно-сметной документации, а при ее отсутствии – на основе стоимости объектов предыдущих лет с учетом предполагаемого индекса-дефлятора.

Как указывалось выше, для расчета размера бюджетных ассигнований в регионе действуют правила, установленные постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели». Однако, Департамент дорожного хозяйства пояснил (ответ от 10.10.2016 № 02-09/5665), что расчет размера необходимых бюджетных ассигнований на 2014 и 2015 годы не производился, так как финансирование осуществляется из бюджета в объеме, значительно меньше необходимого. И при расчете сметной стоимости работ по ремонту и капитальному ремонту правила расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные виды работ не учитывались.

Таким образом, в исследуемом периоде Департаментом дорожного хозяйства не соблюдалось требование Федерального закона об автодорогах, согласно которому планирование дорожной деятельности должно осуществляться на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт, утвержденных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (статья 14).

Часть показателей, содержащихся в перечнях объектов ремонта и капитального ремонта автодорог, нашли свое отражение в подпрограмме «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» (приложение 2 к Государственной программе) – протяженность автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы (целевой показатель 3) и ресурсное обеспечение подпрограммы. Несоответствие

значений показателей установлено только по объему финансирования на 2014 год. Согласно редакции Государственной программы, актуальной на 01.01.2014 (от 13.11.2013 – первоначальная), ресурсное обеспечение указанной подпрограммы на 10 000,0 тыс. руб. выше объема лимитов бюджетных средств согласно Первоначальному перечню объектов ремонта и капитального ремонта на 2014 год. Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо от 02.11.2016 №03-19/6149) разница в указанном объеме сложилась в результате того, что в Первоначальный перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автодорог на 2014 год не включены расходы на проектные работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Кроме того, основываясь на пояснениях Департамента дорожного хозяйства, согласно которым расчет размера бюджетных ассигнований на 2014 и 2015 годы в соответствии с установленными на региональном уровне правилами не производился, Контрольно-счетная палата констатирует, что **объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» (приложение 2 к Государственной программе) на 2014 год⁷ и на 2015 год⁸ установлены с нарушением постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели».**

В ходе обследования, с учетом результатов анализа представленной Департаментом дорожного хозяйства информации, Контрольно-счетная палата пришла к выводу, что в условиях, когда в соответствующей подпрограмме Государственной программы целевой показатель сформирован как общий объем протяженности автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы, без конкретизации объектов, а ресурсное обеспечение предусмотрено общей суммой по мероприятию, ежегодно формируемый Департаментом перечень объектов ремонта и капитального ремонта автодорог является единственным документом, содержащим информацию об объектах ремонта/капитального ремонта на конкретный год. Значимость данных документов определяет необходимость должного правового регулирования их составления и ведения, полное отсутствие

⁷ Согласно редакции Государственной программы от 13.11.2013 (первоначальная), актуальной на 01.01.2014

⁸ Согласно редакции Государственной программы от 12.12.2014, актуальной на 01.01.2015

которого установлено в ходе мероприятия. В связи с этим Контрольно-счетная палата рекомендует Департаменту дорожного хозяйства разработать и принять правовой акт, регламентирующий порядок формирования перечней объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, который предусматривает требования к форме, содержанию, порядку составления, утверждения и ведения таких перечней.

Планирование осуществления строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо 22.09.2016 № 09-17/5415 с дополнениями от 03.10.2016 № 02-09/5537) включение объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог Ивановской области регионального и межмуниципального значения в перечень планируемых к реализации в рассматриваемом периоде осуществлялось на основании распоряжений Правительства Ивановской области, содержащих поручения Департаменту дорожного хозяйства об обеспечении разработки проектно-сметной документации по объектам. По информации Департамента (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5415) перечни объектов строительства и реконструкции на 2014 год и на 2015 год установлены подпрограммой «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» Государственной программы. Так, подпрограмма в редакциях, актуальных на 01.01.2014 и на 01.01.2015, предусматривала в 2014 и 2015 годах соответственно строительство и реконструкцию следующих объектов дорожного хозяйства:

№ п/п	Согласно подпрограмме «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»		Распоряжение Правительства Ивановской области, на основании которого запланирован объект строительства/реконструкция
	Наименование	Срок реализации	
1	2	3	4
в редакции, актуальной на 01.01.2014 (от 13.11.2013)			
1.	Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области	2014	x <i>(объект является переходящим с прошлого периода)</i>
2.	Реконструкция автомобильной дороги Иваново - Кохма	2014	x <i>(объект является переходящим с прошлого периода)</i>
3.	Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	2014 - 2016	от 31.10.2006 № 267 «О мерах по содействию социально-экономическому развитию Кинешемского муниципального района»*
4.	Строительство мостового перехода через р. Увудь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области	2014	от 19.12.2012 № 364-рп «О некоторых вопросах использования средств дорожного фонда Ивановской области в 2013 году»**
5.	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская	2014-2015	от 09.12.2013 № 294-рп «О перспективах развития сети автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»***
в редакции, актуальной на 01.01.2015 (от 12.12.2014)			
1.	Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	2014 – 2017	x <i>(объект является переходящим с прошлого периода)</i>

№ п/п	Согласно подпрограмме «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»		Распоряжение Правительства Ивановской области, на основании которого запланирован объект строительства/реконструкция
	Наименование	Срок реализации	
1	2	3	4
2.	Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области	2015 – 2018	от 09.12.2013 № 294-рп «О перспективах развития сети автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»***
3.	Строительство мостового перехода через р. Увody на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области	2014 - 2015	x (объект является переходящимc прошлого периода)

Примечание: распоряжения содержат поручение Департаменту дорожного хозяйства по обеспечению разработки проектно-сметной документации по указанным объектам: в *2007, **2013 и ***2014 годах.

Из таблицы видно, что, начиная с 2014 года, Государственной программой запланировано строительство/реконструкция трех объектов, с 2015 года – одного объекта.

Согласно документам, представленным Департаментом дорожного хозяйства:

- рабочий проект по строительству мостового перехода через р. Увody на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области утвержден распоряжением Департамента дорожного хозяйства от 04.06.2014 № 25,

- рабочий проект по строительству автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) утвержден распоряжением Департамента дорожного хозяйства от 07.11.2013 № 33,

- рабочий проект по реконструкции автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области) утвержден распоряжением Департамента дорожного хозяйства от 05.12.2014 № 40.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона об автодорогах планирование дорожной деятельности осуществляется, в том числе, на основании документов территориального планирования. Отметим, что схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 № 255-п, предусматривает только 2 объекта из 4-х, планируемых к реализации с 2014 - 2015 годов, – Строительство автомобильной дороги Жажлево–Ильинское и Реконструкция автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский. Напомним, что последнее изменение в указанное постановление внесено 12.12.2012 и по информации Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, как органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, (письмо от 09.12.2016 № исх.-3445-011/11-03) предложений от органов государственной власти Ивановской области по корректировке схемы территориального

планирования Ивановской области в период 12.12.2012 – 01.01.2016 не поступало.

Порядок (процедуру) отбора объектов, определение приоритетности строительства/реконструкции того или иного объекта дорожного хозяйства перед другими объектами, предусмотренными документом территориального планирования, Департамент дорожного хозяйства не поясняет ни на уровне нормативно-правовых документов, ни на уровне фактически сложившейся деятельности.

В ходе данного экспертно-аналитического мероприятия в качестве локальных правовых актов, регулирующих деятельность Департамента дорожного хозяйства на этапе планирования финансирования дорожной деятельности, представлены приказы Департамента дорожного хозяйства от 04.07.2012 № 261 и от 24.03.2014 № 115, которыми утвержден порядок подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с данным порядком разработка Департаментом дорожного хозяйства проекта Государственной программы (в части 2014 года), равно как проекта изменений в уже действующую программу (в части 2015 года), должно было осуществляться на основании ежегодно составляемых в Департаменте Проектов распределения расходов на очередной финансовый год и плановый период. Согласно содержанию порядка подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период, а также полученным в ходе мероприятия пояснениям Департамента дорожного хозяйства, обязательность дальнейшего утверждения указанного проекта распределения расходов на очередной финансовый год и плановый период по Департаменту дорожного хозяйства не имеет правовой регламентации.

По факту в Контрольно-счетную палату представлены Проект распределения расходов на 2014 – 2016 годы по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области и Распределение расходов на 2015 – 2017 годы по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области, утвержденное начальником Департамента дорожного хозяйства 07.10.2014. По своей информативности, в части строительства и реконструкции автомобильных дорог, данные документы представляют собой сведения о планируемых годовых объемах бюджетных средств в разрезе видов работ и объектов. В части объектов строительства и реконструкции, предусмотренных Государственной программой к реализации, начиная с 2014 года и 2015 года, указанные документы содержат следующую информацию:

(в тыс. руб.)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия Государственной программы)	Годовые плановые объемы бюджетных средств			
		на 2014 год		на 2015 год	
		Согласно Проекту распределения расходов на 2014-2016 годы по Департаменту дорожного хозяйства	СПРАВОЧНО: согласно Государственной программе по состоянию на 01.01.2014*	Согласно Распределению расходов на 2015-2017 годы по Департаменту дорожного хозяйства	СПРАВОЧНО: Согласно Государственной программе по состоянию на 01.01.2015**
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	30 910,9	10 000,0	x	x
2.	Строительство мостового перехода через р. Увель на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области	80 000,0	80 000,0	x	x
3.	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская	100 000,0	10 000,0	x	x
4.	Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области	x	x	107 534,9	107 534,9

*- в редакции от 13.11.2013 (первоначальная),

** - в редакции от 12.12.2014.

Как видно из таблицы, по 2-м объектам из 3-х, запланированных к реализации с 2014 года, объемы планируемого финансирования в Проекте распределения расходов на 2014 – 2016 годы по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области выше, чем в Государственной программе: по объекту «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)» - на 20 910,9 тыс. руб. и по объекту «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская» - на 90 000,0 тыс. руб. Однако, подчеркнем, что информация о наличии данных расхождений носит исключительно справочный характер ввиду того, что формирование рассматриваемого проекта в соответствии с приказом Департамента дорожного хозяйства от 04.07.2012 № 261 «Об утверждении порядка подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период» предполагалось до 12 июля 2013 года, тогда как Государственная программа утверждена 13 ноября 2013 года.

Контрольно-счетная палата констатирует, что в условиях отсутствия правового регулирования деятельности Департамента дорожного хозяйства в области планирования объектов строительства и реконструкции, ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог единственным источником информации об анализируемом аспекте деятельности являлись пояснения Департамента дорожного хозяйства.

**6.2. Анализ осуществления капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
регионального и межмуниципального значения в 2014 году и
использования бюджетных средств на эти цели.**

В 2014 году ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществлялся в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (*далее, в рамках данной части отчета* – Подпрограмма). Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы (в первоначальной редакции) на 2014 год составил 584 984,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. Согласно ожидаемым результатам реализации Подпрограммы (в первоначальной редакции), протяженность автомобильных дорог, на которых будут проведены ремонтные работы (ввод в 2014 году) составит 76,5 км, без разбивки по объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог.

Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в первоначальной редакции) на осуществление капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в 2014 году утверждены бюджетные назначения по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства):

Таблица 6.2.1

Наименование	Код бюджетной классификации расходов				Сумма (тыс. руб.)
	2				3
1					
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»	021	0409	1222073	200	584 984,4

Как видно из Таблицы 6.2.1, объемы бюджетных назначений Закона Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в первоначальной редакции) соответствуют ресурсному обеспечению Подпрограммы (в первоначальной редакции).

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по состоянию на 01.01.2014 Департаменту дорожного хозяйства на 2014 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.2.2.

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2					Сумма (руб.) 3
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»	021	0409	1222073			584 984 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	021	0409	1222073	243		97 285 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243	225	97 285 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1222073	244		487 699 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244	225	477 699 300,00
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244	226	10 000 000,00

В течение 2014 года были внесены следующие изменения в Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в части изменения объема бюджетных средств на осуществление капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014 году (код бюджетной классификации расходов 021 0409 1222073 200):

Таблица 6.2.3 (тыс. руб.)

Наименование показателя 1	Закон Ивановской области О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»			
	от 11.12.2013 № 104-ОЗ первоначальный Закон о бюджете 2	от 02.07.2014 № 49-ОЗ 3	от 14.10.2014 № 70-ОЗ 4	от 02.12.2014 № 95-ОЗ 5
		Утверждено бюджетных ассигнований	584 984,4	587 171,3
Отклонение от первоначального закона о бюджете	-	2 186,9	-70 169,5	-51 157,9
Процент отклонения от первоначального закона о бюджете	-	0,4% ↑	-12,0% ↓	-8,7% ↓
Отклонение от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-72 356,4	19 011,6
Процент отклонения от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-12,3% ↓	3,7% ↑

В течение 2014 года были внесены следующие изменения в Подпрограмму:

Таблица 6.2.4

Наименование показателя 1	Ед. изм. 2	Постановление Правительства Ивановской области О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»				
		от 13.11.2013 № 447-п первоначальная Подпрограмма 3	от 18.03.2014 № 85-п 4	от 09.07.2014 № 272-п 5	от 05.08.2014 № 315-п 6	от 12.12.2014 № 531-п 7
			Бюджетные ассигнования на 2014 год	тыс. руб.	584 984,4	584 984,4
Отклонение от первоначальной	тыс. руб.	-	-	2 186,9	41 186,9	-51 157,9

Наименование показателя	Ед. изм.	Постановление Правительства Ивановской области				
		от 13.11.2013 № 447-п первоначальная Подпрограмма	О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»			
			от 18.03.2014 № 85-п	от 09.07.2014 № 272-п	от 05.08.2014 № 315-п	от 12.12.2014 № 531-п
1	2	3	4	5	6	7
редакции Подпрограммы						
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы	%	-	-	0,4% ↑	7,0% ↑	-8,7% ↓
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы	тыс. руб.	-	-	-	39 000,0	-92 344,8
Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы	%	-	-	-	6,6% ↑	-14,7% ↓
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	76,5	72,152	72,152	63,5	63,5
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы	км	-	-4,3	-4,3	-13,0	-13,0
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы	%	-	-5,7% ↓	-5,7% ↓	-17,0% ↓	-17,0% ↓
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы	км	-	-	0,0	-8,7	0,0
Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы	%	-	-	0,0%	-12,0% ↓	0,0%

Как видно из Таблицы 6.2.4, в течение 2014 года внесено 4 изменения в Подпрограмму. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы на 2014 год, установленный постановлениями Правительства Ивановской области от 09.07.2014 № 272-п и от 12.12.2014 № 531-п, соответствует объему бюджетных ассигнований, установленному Законами Ивановской области от 02.07.2014 № 49-ОЗ и от 02.12.2014 № 95-ОЗ (Таблица 6.2.3) соответственно.

В редакции Подпрограммы от 05.08.2014 № 315-п, наблюдается увеличение ресурсного обеспечения Подпрограммы на 2014 год на 39 000,0 тыс. руб. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959), вместе с внесением изменений в Государственную программу Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», принятым постановлением Правительства Ивановской области от 05.08.2014 № 315-п, Департаментом дорожного хозяйства были направлены в Департамент финансов Ивановской области аналогичные предложения по внесению изменений в областной бюджет (письма Департамента дорожного хозяйства от 16.07.2014 № 09-17/2572 и от 19.09.2014 № 09-17/3624), касающиеся перераспределения средств в рамках Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области». Указанные предложения не были учтены.

Пунктами 4.3. и 5.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п, устанавливает, что процесс текущей корректировки в

рамках проведения плановой корректировки Государственной программы Ивановской области включает этапы: рассмотрение проекта изменений, вносимых в Государственную программу, Департаментом финансов Ивановской области и доработку проекта изменений, вносимых в Государственную программу в соответствии с замечаниями Департамента финансов Ивановской области. По мнению Контрольно-счетной палаты, внесение изменений в Государственную программу без согласования Департамента финансов Ивановской области нарушает Порядок разработки, реализации и оценки эффективности Государственных программ Ивановской области, утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п.

Объем ресурсного обеспечения уточненной Подпрограммы (в редакции от 12.12.2014), согласно паспорту Подпрограммы, на 2014 год составил 533 826,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. Плановая протяженность автомобильных дорог, на которых будут проведены ремонтные работы, (ввод в 2014 году) составила 63,5 км.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (по состоянию на 31.12.2014) Департаменту дорожного хозяйства на 2014 год установлены аналогичные Закону Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования (Таблица 6.2.3):

Таблица 6.2.5

Наименование	Код бюджетной классификации расходов					Сумма (руб.)
	2					3
1						
<i>Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»</i>	021	0409	1222073			533 826 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	021	0409	1222073	243		34 050 990,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243	225	34 050 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1222073	244		499 775 510,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244	225	496 511 610,00
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244	226	3 263 900,00

Как видно из Таблиц 6.2.2 и 6.2.5 в течение 2014 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт на 63 234 110,00 руб. или 65,0 % (с 97 285 100,00 руб. до 34 050 990,00 руб.) и на проведение проектных работ на 6 736 100,00 руб. или 67,4 % (с 10 000 000,00 руб. до 3 263 900,00 руб.). В тоже время увеличились

бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог на 18 812 310,0 руб. или 3,9 % (с 477 699 300,00 руб. до 496 511 610,00 руб.).

В течение 2014 года Департаментом финансов Ивановской области до Департамента дорожного хозяйства расходными расписаниями доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 533 826 500,00 руб., в пределах которых в бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (по состоянию на 31.12.2014) на 2014 год предусмотрены следующие расходы распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.2.6

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2					Сумма (руб.) 3
	021	0409	1222073			
<i>Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них</i>	021	0409	1222073			533 826 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243	225	34 050 990,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244	225	496 511 610,00
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244	226	3 263 900,00

Согласно уточненному перечню объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области (по состоянию на 31.12.2014), утвержденному начальником Департамента дорожного хозяйства Ивановской области А.В. Лодышкиным 29.10.2014 (*далее* - Уточненный перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год) в 2014 году ремонт и капитальный ремонт запланирован по следующим объектам:

Таблица 6.2.7 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км / пог.м	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2014	Остаток работ на 01.01.2014	Лимит средств на 2014 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог 9 = 4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ремонт автомобильных дорог:	108,78 км / 16,8 п.м.	1 003 052,17	179 466,59	823 585,58	496 511,61	327 073,98	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	61,616 км / 16,8 п.г.						
	По ранее заключенным контрактам:	47,623 км	386 069,05	179 466,59	206 602,46	206 602,46	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	47,623 км						
1	Лежнево – Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	4,427	26 312,23	19 304,60	7 007,63	7 007,63	-	5 943,58
2	Ростов - Иваново – Нижний Новгород в Верхнеландеховском районе	5,228	35 722,81	16 195,60	19 527,21	19 527,21	-	6 832,98
3	Тейково - Гаврилов Посад в Гаврилово-Посадском районе	4,460	36 738,18	19 500,00	17 238,18	17 238,18	-	8 237,26
4	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	3,151	27 773,62	14 839,23	12 934,39	12 934,39	-	8 814,22
5	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,956	21 810,25	10 250,00	11 560,25	11 560,25	-	7 378,30
6	Лежнево – Савино – Воскресенское в Лежневском районе	2,056	10 739,32	4 677,46	6 061,86	6 061,86	-	5 223,40
7	Шуя - Новые Горки - Воскресенское в Лежневском районе	2,481	14 257,33	7 168,80	7 088,53	7 088,53	-	5 746,61
8	Лежнево – Хозниково - Шуя в Лежневском районе	8,150	87 754,85	35 343,30	52 411,55	52 411,55	-	10 767,47
9	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Палехском районе	6,300	44 850,83	14 203,80	30 647,03	30 647,03	-	7 119,18
10	Вичуга - Приволжск в Приволжском районе	2,944	17 773,71	7 960,00	9 813,71	9 813,71	-	6 037,27
11	Иваново - Родники в Родниковском районе	5,470	62 335,92	30 023,80	32 312,12	32 312,12	-	11 395,96

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км / пог.м	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2014	Остаток работ на 01.01.2014	Лимит средств на 2014 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 / 3
	Вновь начинаемые объекты:	61,157 км / 16,8 п.м.	616 983,14	-	616 983,14	289 909,16	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	13,993 км / 16,8 п.г.						
12	Южа – Холуй - Дубакино в Савинском районе	2,181	28 049,58	-	28 049,58	28 049,58	-	12 860,88
13	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	0,985	8 054,92	-	8 054,92	4 035,71	4 019,21	8 177,58
14*	Кохма – Стромихино в Ивановском районе	1,548	15 177,87	-	15 177,87	5 626,94	9 550,93	9 804,83
	Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	2,00	11 218,31	-	11 218,31	4 703,00	6 515,31	5 609,16
15	Курьяново – Ново-Талицы в Ивановском районе	3,300	76 091,20	-	76 091,20	51 281,01	24 810,19	19 166,55
	Авдотьино – Беляницы - Курьяново в Ивановском районе	0,670						
16	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,000	19 931,49	-	19 931,49	8 172,90	11 758,59	9 965,75
17	Подъезд к п. Лежнево в Лежневском районе	1,100	10 166,76	-	10 166,76	10 166,76	-	9 242,51
18	Торки - Новое Поверстное в Приволжском районе	2,587	12 179,66	-	12 179,66	12 179,66	-	4 708,02
19	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	3,485	34 947,61	-	34 947,61	4 503,00	30 444,61	10 028,01
20	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	3,222	24 669,76	-	24 669,76	7 269,50	17 400,26	7 656,66
21	Обход г. Шуя в Шуйском районе	2,878	31 403,90	-	31 403,90	16 841,26	14 562,64	10 911,71
22	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	2,372	21 472,67	-	21 472,67	8 488,15	12 984,52	9 052,56
23	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Шуйском районе	1,794	22 818,24	-	22 818,24	22 818,24	-	12 719,20
24	Кинешма – Юрьево – Пучеж – Пурех в Кинешемском районе	5,092	51 313,05	-	51 313,05	8 469,55	42 843,50	10 077,19
25	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	2,494	25 382,18	-	25 382,18	7 372,16	18 010,02	10 177,30
26	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	4,221	41 920,85	-	41 920,85	6 541,10	35 379,75	9 931,50
27	Большое Ключково - Оболсуново в Тейковском районе	1,079	5 245,71	-	5 245,71	5 245,71	-	4 861,64
28	Сидорино - оз. Рубское в Тейковском районе	1,596	15 341,44	-	15 341,44	15 341,44	-	9 612,43
29	Лежнево – Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	2,106	17 777,11	-	17 777,11	17 777,11	-	8 441,17
30	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	2,090	17 740,58	-	17 740,58	5 575,66	12 164,92	8 488,32
31	Шуя – Введенье - Горицы в Шуйском районе	5,475	57 049,37	-	57 049,37	4 703,00	52 346,37	10 419,98
32	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Тейковском районе	2,412	23 839,17	-	23 839,17	2 000,00	21 839,17	9 883,57
33	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	-	1 672,23	-	1 672,23	1 672,23	-	X
34	Лебяжий Луг - Андреево в Ивановском районе	1,000	4 664,43	-	4 664,43	4 664,43	-	4 664,43
35	Мостовой переход через реку Серзух на а/д Серзух - Моста в Южском районе	- /16,8 п.м.	3 930,00	-	3 930,00	3 930,00	-	X
36	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	0,550	3 864,83	-	3 864,83	3 864,83	-	7 026,96
37	Иваново – Рожново – Иванково в Ивановском районе	2,920	29 643,85	-	29 643,85	17 199,86	12 443,99	10 152,00
38	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	-	1 416,37	-	1 416,37	1 416,37	-	X
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	6,373 км	155 252,02	-	155 252,02	34 050,99	120 366,70	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	0,000 км						
	Вновь начинаемые объекты:	0,000 км	155 252,02	-	155 252,02	34 050,99	120 366,70	X
39	Лежнево - Высоково в Лежневском районе	6,373	140 366,70	-	140 366,70	20 000,00	120 366,70	22 025,22
40	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе	-	14 885,32	-	14 885,32	14 050,99	-	X
III	Проектные работы					3 263,90		

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км / пог.м	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2014	Остаток работ на 01.01.2014	Лимит средств на 2014 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 / 3
	Всего	115,15 км / 16,8 п.м.	1 158 304,19	179 466,60	978 837,61	533 826,50	447 440,67	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	61,616 км / 16,8 п.м.						

* два объекта объединены в один номер, так как в дальнейшем, в ходе закупки и исполнения контракта, они объединены в один объект «Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе»

Как видно из Таблицы 6.2.7, лимиты средств на 2014 год Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год соответствуют доведенным Департаменту дорожного хозяйства лимитам бюджетных обязательств на 2014 год, бюджетным ассигнованиям бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и объему ресурсного обеспечения Подпрограммы на 2014 год (в окончательной редакции 2014 года).

Как видно из Таблицы 6.2.7, по объекту капитального ремонта «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе» сметная стоимость работ на 835,3 тыс. руб. больше, чем лимиты средств на 2014 год, при этом остаток работ на последующие периоды отсутствует. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5413), в сметную стоимость работ вошли не принятые и не оплаченные полностью на 01.01.2014 проектно-изыскательные работы в сумме 834,3 тыс. руб. по государственному контракту № 0133200001713000181_67079/60 от 26.03.2013 (срок исполнения работ по которому истек 22.10.2013), поэтому в Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, данный объем отразился в графе 7 «Остаток работ на 01.01.2014», но не отразился в графе 6 «Выполнено на 01.01.2014» и в графе 9 «Остаток работ на последующие периоды». Работы по данному контракту приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции № 3 от 10.02.2014⁹.

По мнению Контрольно-счетной палаты, стоимость проектно-изыскательных работ должна отражаться в строке «Проектные работы» Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, а не в разделе «Капитальный ремонт автомобильных дорог», так как аналогичные работы по другим объектам отражаются в разделе «Проектные работы» перечня, кроме того, финансирование проектных работ и капитального ремонта производится по

⁹ Детальный анализ исполнения государственного контракта от 26.03.2013 № 0133200001713000181_67079/60 будет представлен ниже

разным кодам бюджетной классификации расходов. Однако, принимая во внимание, что Уточненный перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год является внутренним документом Департамента дорожного хозяйства, и его составление не имеет четкого правового регулирования, данный факт нельзя считать нарушением или недочетом.

В 2014 году запланировано 38 объектов ремонта автомобильных дорог, из которых: 11 объектов являются переходящими с предыдущих периодов с вводом в 2014 году, 12 вновь начинаемых объектов с вводом в 2014 году и 15 вновь начинаемых объектов с вводом в последующих периодах. Также, в отчетном периоде запланирован капитальный ремонт двух вновь начинаемых объектов, один из которых с вводом в 2014 году, второй с вводом в последующих периодах. В целом, согласно Уточненному перечню объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, подлежит вводу в 2014 году 61,616 км автомобильных дорог по 24-м объектам, что на 1,88 км меньше, чем плановая «протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, на которых будут проведены ремонтные работы в 2014 году» (63,5 км)¹⁰. По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665), на момент подписания Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год (29.10.2014), проект изменений в Подпрограмму был частично согласован, и внесение технических поправок не представлялось возможным, так как пункт 5.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п устанавливает возможность текущей корректировки государственной программы не чаще одного раза в квартал.

Как видно из Таблицы 6.2.7, **сметная стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги варьируется от 4 664,43 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150) в Ивановском районе» до 19 166,55 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области (Курьяново – Ново-Талицы в Ивановском районе - Авдотьино – Беляницы - Курьяново в Ивановском районе)» (с разницей более чем в 4 раза). Средняя сметная стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в**

¹⁰ согласно Подпрограмме (в редакции от 12.12.2014)

расчете на 1 км дороги составляет 8 809,34 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ связана с категорией автомобильной дороги¹¹, геометрическими характеристиками, наличием застройки территории, количеством пересечений и примыканий, искусственных сооружений, объемом земляных работ и т.п. В докладе о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации (2014 год)¹², средняя стоимость ремонта 1 км дороги по России составляет 10 357,73 тыс. руб. (расчет составлен по 687 объектам ремонта).

Как видно из Таблицы 6.2.7, сметная стоимость работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево - Высоково в Лежневском районе (корректировка)» составила 22 025,22 тыс. руб. В докладе о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации (2014 год) средняя стоимость капитального ремонта 1 км дороги по России составляет 38 816,16 тыс. руб. (расчет составлен по 380 объектам ремонта).

В сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год в Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год произошли следующие изменения:

Таблица 6.2.8

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Изменение параметров перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год*, в том числе:					
		протяженности		сметной стоимости работ		лимитов средств на 2014 год (тыс. руб.)	расчетной стоимости работ на 1 км (тыс. руб.)
		(км)	темп роста	(тыс. руб.)	темп роста		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ремонт автомобильных дорог:	+ 16,780	118,2	+ 231 412,17	130,0	+ 31 343,51	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	- 14,884	80,5				
	По ранее заключенным контрактам:	- 0,277	99,4	+ 2 000,03	100,5	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	- 0,277	99,4	X	X	X	X
1	Лежнево – Шильково - Пелгусово в Лежневском районе	+ 0,027	100,6	+ 0,03	100,0	-	- 36,47
2	Ростов - Иваново – Нижний Новгород в Верхнеландеховском районе	- 0,372	93,4	+ 0,01	100,0	-	+ 453,91
3	Тейково - Гаврилов Посад в Гаврилово-Посадском районе	- 0,040	99,1	- 0,02	100,0	-	+ 73,22
4	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	- 0,049	98,5	+ 0,02	100,0	-	+ 134,97
5	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	- 0,044	98,5	- 0,05	100,0	-	+ 108,20
6	Лежнево – Савино – Воскресенское в Лежневском районе	- 0,044	97,9	+ 0,02	100,0	-	+ 109,45
7	Шуя - Новые Горки - Воскресенское в Лежневском районе	+ 0,081	103,4	+ 0,03	100,0	-	- 193,94
8	Лежнево – Хозниково - Шуя в Лежневском районе	+ 0,150	101,9	+ 1 999,95	102,3	-	+ 48,10
9	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Палехском районе	-	100,0	+ 0,03	100,0	-	+ 0,01
10	Вичуга - Приволжск в Приволжском районе	- 0,044	101,5	+ 0,01	100,0	-	- 91,60
11	Иваново - Родники в Родниковском районе	- 0,030	99,5	-	100,0	-	+ 62,16

¹¹ Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»

¹² размещен на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации (<http://www.mintrans.ru/>)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Изменение параметров перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год*, в том числе:					
		протяженности		сметной стоимости работ		лимитов средств на 2014 год (тыс. руб.)	расчетной стоимости работ на 1 км (тыс. руб.)
		(км)	темп роста	(тыс. руб.)	темп роста		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вновь начинаемые объекты:	+ 17,057	138,7	+ 229 412,14	159,2	+ 31 343,51	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	- 14,607	48,9	X	X	X	X
12	Южа – Холуй - Дубакино в Савинском районе	- 0,019	99,1	+ 2 084,41	108,0	+ 2 084,41	+ 1 058,53
13	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	- 0,015	98,5	+ 3 704,92	185,2	- 314,29	+ 3 827,59
14	Кохма – Стромихино в Ивановском районе	+ 1,548	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
	Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	-	100,0	+ 1 032,56	110,1	- 5 482,75	+ 516,28
15	Курьяново – Ново-Талицы в Ивановском районе	-	100,0	+ 6 202,73	108,9	+ 25 966,51	+ 1 694,43
	Авдотьино – Беляницы - Курьяново в Ивановском районе	- 0,030	95,7				
16	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	-	100,0	+ 1 878,24	110,4	- 9 880,35	+ 939,12
17	Подъезд к п. Лежнево в Лежневском районе	-	100,0	+ 1 034,96	111,3	+ 1 034,96	+ 940,87
18	Горки - Новое Поверстное в Приволжском районе	- 0,013	99,5	+ 601,21	105,2	+ 601,21	+ 254,78
19	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	- 0,015	99,6	+ 3 542,81	111,3	- 497,00	+ 1 055,21
20	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	+ 0,022	100,7	+ 2 236,85	110,0	- 730,50	+ 646,38
21	Обход г. Шуя в Шуйском районе	- 0,022	99,2	+ 2 727,97	109,5	- 11 834,67	+ 1 023,46
22	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	+ 0,072	103,1	+ 7 884,80	158,0	- 5 099,72	+ 3 144,79
23	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Шуйском районе	- 0,006	99,7	+ 1 416,80	106,6	+ 1 416,80	+ 829,51
24	Кинешма – Юрьеvec – Пучеж – Пурех в Кинешемском районе	+ 5,092	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
25	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	+ 2,494	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
26	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	+ 4,221	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
27	Большое Ключково - Оболсуново в Тейковском районе	+ 1,079	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
28	Сидорино - оз. Рубское в Тейковском районе	+ 0,096	106,4	+ 952,56	106,6	+ 952,56	+ 19,84
29	Лежнево – Шильково - Пелгусово в Лежневском районе	+ 0,106	105,3	+ 1 934,50	112,2	+ 1 934,50	+ 519,87
30	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	+ 0,090	104,5	+ 5 390,53	143,6	- 6 774,39	+ 2 313,29
31	Шуя – Введенье - Горицы в Шуйском районе	- 0,025	99,5	+ 6 455,71	112,8	- 2 297,00	+ 1 221,13
32	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Тейковском районе	2,412	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
33	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	-	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
34	Лебяжий Луг - Андреево в Ивановском районе	1,000	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
35	Мостовой переход через реку Серзух на а/д Серзух - Моста в Южском районе	X**	X**	- 70,00	98,3	- 70,00	X**
36	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	+ 0,550	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
37	Иваново – Рожново – Иванково в Ивановском районе	+ 2,920	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
38	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	-	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
39	Ново-Талицы – Дьяково - Говядово в Ивановском районе	- 1,200	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
40	Мостовой переход через р. Добрица на автомобильной дороге Порздни – Быково – Вишня в Лухском районе	-	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
41	Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе	- 3,300	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	- 3,327	65,7	- 44 365,99	77,8	- 75 765,31	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	-	-	X	X	X	X
	Вновь начинаемые объекты:	- 3,327	65,7	- 44 365,99	77,8	- 75 765,31	X
42	Лежнево - Высоково в Лежневском районе	- 0,227	96,6	+ 31 115,09	128,5	- 30 000,00	+ 5 471,94
43	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе	-	Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов				
44	Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма-Юрьеvec-Пучеж-Пурех (км 51+800)	-	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
45	Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево	3,100	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
46	Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское	-	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
47	Устройство площадки для остановки автомобилей на автомобильной дороге Ростов – Иваново - Нижний Новгород	-	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
48	Устройство площадки для остановки автомобилей на	-	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Изменение параметров перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год*, в том числе:					
		протяженности		сметной стоимости работ		лимитов средств на 2014 год (тыс. руб.)	расчетной стоимости работ на 1 км (тыс. руб.)
		(км)	темп роста	(тыс. руб.)	темп роста		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобильной дороге Ростов – Иваново - Нижний Новгород						
III	Проектные работы					- 6 736,10	
	Всего	+ 13,453	113,2	+ 187 046,18	119,3	- 51 157,90	X
	в том числе подлежит вводу в 2014 году	- 14,884	80,5	X	X	X	X

* Изменение параметров Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год в сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год

** объем рассчитан в пог.м.

Как видно из Таблицы 6.2.8, в сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год в Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год выбыло 3 объекта ремонта автомобильных дорог и 5 объектов капитального ремонта автомобильных дорог, но в тоже время добавилось 11 новых объектов ремонта автомобильных дорог и 1 новый объект капитального ремонта автомобильных дорог.

Как видно из Таблицы 6.2.8, **общий объем отремонтированных дорог, подлежащий вводу в 2014 году, уменьшился на 14,884 км или 19,5 % от первоначальных 76,5 км.**

Как видно из Таблицы 6.2.8, **по объектам ремонта автомобильных дорог, государственные контракты по которым заключены в предыдущие периоды, наблюдается расхождение показателей протяженности автомобильных дорог (в целом уменьшилась на 0,277 км) и сметной стоимости работ (в целом увеличилась на 2 000,03 тыс. руб.), которая повлияла на расчетную стоимость ремонта 1 км дорог.** Лимиты средств на 2014 год не изменялись. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665), указанные расхождения вызваны округлением значений протяженности дорог до целых знаков в Первоначальном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014, а также технической ошибкой при заполнении Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 (по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе»: введена сумма 85 754,9 тыс. руб. вместо 87 754,9 тыс. руб.). **Округление значений протяженности выразилось в разнице 0,277 км, что при высокой средней сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги (8 809,34 тыс. руб.)**

является весомым фактором искажения информации, когда у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что при сохранении общей сметной стоимости работ по заключенным государственным контрактам объем работ сократился на 277 метров. По мнению Контрольно-счетной палаты, Департамент дорожного хозяйства должен более ответственно и единообразно формировать перечни объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по Департаменту дорожного хозяйства, так как они являются единственным плановым документом по расчету объемов ремонта автомобильных дорог и лимитов средств на их ремонт в разрезе объектов, а также основанием расчета значения целевого показателя (индикатора) Государственной программы Ивановской области.

По всем 17-ти вновь начинаемым объектам ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, перешедшим с Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, наблюдается изменение сметной стоимости работ, по 16-ти из них в сторону увеличения, а по объекту «Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе» незначительное снижение (на 70,0 тыс. руб. или 1,75 %). Наибольшее увеличение сметной стоимости работ в относительном выражении наблюдается по объекту «Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе» - темп роста составил 185,2 % (с 4 350,0 тыс. руб. до 8 054,92 тыс. руб.). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665), указанные расхождения получены вследствие уточнения значений сметной стоимости и протяженности автомобильной дороги после разработки и утверждения проектно-сметной документации. До утверждения проектной документации стоимость объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог определяется из средней стоимости проведенного ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, фактически сложившейся по итогам предыдущего финансового периода, а после разработки проектно-сметной документации уточняется. Однако, как показал анализ государственных контрактов, заключенных в 2014 году на разработку проектной документации, только по 5-ти из 17-ти объектов ремонта Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год проектно-сметная документация была разработана в 2014 году (см. Таблицу 6.2.13), по оставшимся 12-ти объектам проектно-сметная документация была разработана в предыдущие периоды.

По 13-ти из 16-ти¹³ вновь начинаемых объектов ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, перешедших с Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, наблюдается изменение показателей протяженности автомобильных дорог. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665), указанные расхождения получены вследствие уточнения значений сметной стоимости и протяженности автомобильной дороги после разработки и утверждения проектно-сметной документации.

По объекту капитального ремонта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)», перешедшего с Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год наблюдается уменьшение протяженности автомобильных дорог на 0,227 км, с одновременным увеличением сметной стоимости работ на 31 115,09 тыс. руб. (темп роста 128,5 %). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665), указанные расхождения связаны с уточнением значений сметной стоимости и протяженности автомобильной дороги после разработки и утверждения проектно-сметной документации (с учетом индекса-дефлятора изменения сметной стоимости). Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево - Высоково в Лежневском районе Ивановской области» была проведена в 2014 году (государственный контракт от 19.02.2014 № 08-08/15), работы приняты Департаментом дорожного хозяйства 25.04.2014 (Акт сдачи-приемки проектной документации от 25.04.2014 № 1).

По всем 16-ти^б вновь начинаемым объектам ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, перешедшим с Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, наблюдается увеличение расчетной сметной стоимости работ на 1 км дороги, которое варьируется от 19,84 тыс. руб./км по объекту «Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе» до 3 827,59 тыс. руб./км по объекту «Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе». По объекту капитального ремонта

¹³ за исключением объекта «Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе» по которому объем рассчитан не в км, а в пог.м.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)», перешедшего с Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год наблюдается увеличение расчетной стоимости работ на 1 км дороги на 5 471,94 тыс. руб./км.

По 11-ти объектам ремонта автомобильных дорог финансирование на 2014 год запланировано в рамках ранее заключенных государственных контрактов¹⁴ (с учетом дополнительных соглашений):

Таблица 6.2.9

№ п/п	Объект	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая) (руб.)	Цена ГК на 2014 год (руб.)	Срок выпол-ния работ	Наименование поставщика (подрядчика)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 0+000-0+60; 1+400-3+900; 7+900-9+00) в Лежневском районе	№ 2013.55017/99 от 22.04.2013 (с учетом доп. соглашений №АШ-05/24 от 16.01.2014, № АШ-05/146 от 26.06.2014)	26 312 230,00	7 007 630,00	01.06.2013 - 31.07.2014	ООО «ДСУ-1»
2	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 238+000-243+500) в Верхнеландеховском районе	№ 2013.35296/70 от 01.04.2013 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/60 от 28.02.2014, № АШ-05/72 от 17.03.2014)	35 722 809,00	19 527 209,00	01.06.2013 - 31.07.2014	ОАО «Дормострой»
3	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 33+700-37+1000) в Гаврилово-Посадском районе	№ 2013.44256/83 от 10.04.2013 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/62 от 06.03.2014)	36 738 179,00	17 238 179,00	01.06.2013 - 31.07.2014	ОАО «Тейковское ДРСУ»
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 116+300-117+500; 118+500-119+600; 120+400-121+000) в Верхнеландеховском районе	№ 2013.35278/68 от 01.04.2013 (с учетом доп. соглашений №АШ-05/25 от 16.01.2014, № АШ-05/147 от 26.06.2014, № АШ-05/148 от 26.06.2014)	27 773 617,08	12 934 386,08	01.06.2013 - 31.07.2014	ООО «ДСУ-1»
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 32+000-33+150; 41+150-42+900) в Ильинском районе	№ 2013.35294/69 от 01.04.2013 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/61 от 06.03.2014)	21 810 247,00	11 560 247,00	01.07.2013 - 31.07.2014	ОАО «Тейковское ДРСУ»
6	Ремонт автомобильной дороги Лежнево-Савино-Воскресенское (км 4+900-7+000) в Лежневском районе	№ 2013.47439/98 от 17.04.2013 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/100 от 18.04.2014, № АШ-05/71 от 11.03.2014)	10 739 320,00	6 061 862,00	01.06.2013 - 30.06.2014	ООО «СтройТрест-2010»
7	Ремонт автомобильной дороги Шуя - Новые Горки -Воскресенское (км 16+530-17+530; 19+900-21+300) в Лежневском районе	№ 013320000171 3000671_67079/166 от 16.07.2013 (с учетом доп. соглашений №АШ-05/21 от 16.01.2014, № АШ-05/145 от 26.06.2014)	14 257 326,00	7 088 526,00	с даты подписания ГК по 31.07.2014	ООО «ДСУ-1»
8	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе	№ 0133200001713000751_67079 /175 от 06.08.2013 (с учетом доп. соглашений №АШ-05/26 от 16.01.2014, № АШ-05/144 от 26.06.2014)	87 754 854,00	52 411 554,00	с даты подписания ГК по 30.09.2014	ООО «ДСУ-1»
9	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново -Нижний Новгород (км 203+000-206+200; 225+000-228+000) в Палехском районе	№ 2013.54960/97 от 22.04.2013 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/59 от 28.02.2014, № АШ-05/73 от 17.03.2014)	44 850 832,00	30 647 032,00	01.06.2013 - 31.07.2014	ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505
10	Ремонт автомобильной дороги Вичуга-Приволжск (км 23+000-24+100; 27+000-29+000) в Приволжском районе	№ 2013.44689/85 от 15.04.2013 (с учетом доп. соглашений №АШ-05/22 от 16.01.2014, № АШ-05/143 от 26.06.2014)	17 773 713,85	9 813 713,85	01.06.2013 - 30.06.2014	ООО «ДСУ-1»
11	Ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 41+073-43+340; 47+100-47+520; 47+970-48+656; 49+774-51+820) в Родниковском районе	№ 2013.43235/81 от 10.04.2013 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/23 от 16.01.2014)	62 335 919,00	32 312 119,00	01.06.2013 - 31.07.2014	ООО «ДСУ-1»
ИТОГО:			386 069 046,93	206 602 457,93		

Как видно из Таблицы 6.2.9, цены государственных контрактов (общие) соответствуют сметной стоимости работ аналогичных объектов ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и

¹⁴ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014)

капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год (графа 5 Таблицы 6.2.7). Цены государственных контрактов на 2014 год также соответствуют лимитам средств по аналогичным объектам ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 (графа 8 Таблицы 6.2.7).

В 2014 году дополнительные соглашения к ранее заключенным государственным контрактам принимались по следующим основаниям¹⁵:

Таблица 6.2.10

№ п/п	Основание внесения изменений в государственный контракт	Реквизиты дополнительного соглашения
1	2	3
1	Протокол согласования контрактной цены изменился в части налогообложения подрядчика (1 дополнительное соглашение)	№ АШ-05/100 от 18.04.2014
2	Изменение учредительных документов в адресной части подрядчика смена место нахождения подрядчика (8 дополнительных соглашений)	№ АШ-05/60 от 28.02.2014
		№ АШ-05/59 от 28.02.2014
		№ АШ-05/146 от 26.06.2014
		№ АШ-05/147 от 26.06.2014
		№ АШ-05/145 от 26.06.2014
		№ АШ-05/144 от 26.06.2014
		№ АШ-05/143 от 26.06.2014
3	Подтверждение лимитов на 2014 год и изменение кода бюджетной классификации расходов (11 дополнительных соглашений)	№ АШ-05/24 от 16.01.2014
		№ АШ-05/62 от 06.03.2014
		№ АШ-05/25 от 16.01.2014
		№ АШ-05/61 от 06.03.2014
		№ АШ-05/21 от 16.01.2014
		№ АШ-05/26 от 16.01.2014
		№ АШ-05/22 от 16.01.2014
		№ АШ-05/23 от 16.01.2014
		№ АШ-05/72 от 17.03.2014
		№ АШ-05/71 от 11.03.2014
№ АШ-05/73 от 17.03.2014		

Как видно из Таблицы 6.2.10, в 2014 году заключено 20 дополнительных соглашений к ранее заключенным государственным контрактам. Изменения, внесенные на основании дополнительных соглашений 2014 года, не коснулись объемов работ, сроков работ или цены контрактов (существенных условий)¹⁶, и не подпадают под ограничение установленное частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) (изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается).

По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5413), по трем объектам по разработке проектной

¹⁵ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2014 год

¹⁶ письмо Минэкономразвития России от 31.03.2016 № Д28и-854

документации финансирование на 2014 год запланировано в рамках ранее заключенных государственных контрактов:

Таблица 6.2.11 (руб.)

№ п/п	Объект	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Срок выполнения работ	Объем средств по принятым работам на 01.01.2014	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области	№ 0133200001713 000181_67079/60 от 26.03.2013	856 139,79	3 этап 23.07.2013– 21.10.2013	211 856,40	ООО «Ивановдорпроект»
2	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области	№ АИИ-05/117 от 08.05.2014	989 721,00	3 этап 27.08.2013– 22.11.2013	242 556,00	ООО «Ивановдорпроект»
3	Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж - Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевецком районе Ивановской области	№ 0133200001713 000789_67079/174 от 02.08.2013	855 618,00	3 этап 22.10.2013- 20.12.2013	209 201,00	ООО «НПО Дорога»
ИТОГО:			2 701 478,79		663 613,40	

Как видно из Таблицы 6.2.11, по трем приведенным объектам, срок выполнения работ, утвержденный государственным контрактом, заканчивался в 2013 году, однако на 01.01.2014 выполненные работы Департаментом дорожного хозяйства так и не были приняты. Выполненные работы по данным объектам приняты Департаментом в течение 2014 года, анализ исполнения контрактов будет приведен далее по тексту.

Таким образом, на 01.01.2014 Департаментом дорожного хозяйства были приняты обязательства в объеме 207 266 071,33 руб. по уже заключенным государственным контрактам предыдущих периодов, в том числе:

- **206 602 457,93 руб. по ремонту автомобильных дорог;**
- **663 613,40 руб. по разработке проектной документации.**

Согласно уточненному плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд на 2014 год Департамента дорожного хозяйства (версия 36 от 19.12.2014) (далее, в рамках данной части отчета - уточненный план-график), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>), на 2014 год запланированы следующие конкурсные процедуры по установлению поставщика работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения:

Таблица 6.2.12 (тыс. руб.)

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (max) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7
	Ремонты автомобильных дорог:			616 984,71	302 354,71	
1	Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе	Электронный аукцион	март 2014	28 049,58	28 049,58	август 2014

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (max) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7
2	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	Электронный аукцион	март 2014	8 054,92	4 035,71	июль 2014 июль 2015
3	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	Электронный аукцион	март 2014	26 396,18	10 329,94	август 2014 август 2015
4	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области*	Электронный аукцион	март 2014	76 091,20	51 281,01	сентябрь 2014 август 2015
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	Электронный аукцион	март 2014	19 931,49	8 172,90	июль 2014 июль 2015
6	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Лежнево (0+925-2+025) в Лежневском районе	Электронный аукцион	март 2014	10 166,76	10 166,76	июль 2014
7	Ремонт автомобильной дороги Горки-Новое Поверстное (км 5+950-6+580); (км7+500-9+500) в Приволжском районе	Электронный аукцион	март 2014	12 179,66	12 179,66	август 2014
8	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	Электронный аукцион	март 2014	34 947,61	4 503,00	июль 2014 август 2015
9	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	Электронный аукцион	март 2014	24 669,76	7 269,50	июль 2014 август 2015
10	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	Электронный аукцион	март 2014	31 403,90	16 841,26	август 2014 август 2015
11	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	Электронный аукцион	март 2014	21 472,67	8 488,15	июль 2014 август 2015
12	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 171+800-173+628) в Шуйском районе	Электронный аукцион	март 2014	22 818,24	22 818,24	август 2014
13	Ремонт автомобильной дороги Кинешма – Юрьевец – Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	Электронный аукцион	март 2014	51 313,05	8 469,55	июль 2014 сентябрь 2015
14	Ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя - Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	Электронный аукцион	март 2014	25 382,18	7 372,16	июль 2014 август 2015
15	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	Электронный аукцион	март 2014	41 920,85	6 541,10	июль 2014 сентябрь 2015
16	Ремонт автомобильной дороги Большое Клочково - Оболсуново (км 0+000-1+000) в Тейковском районе	Электронный аукцион	март 2014	5 245,71	5 245,71	июль 2014
17	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе	Электронный аукцион	март 2014	15 341,44	15 341,44	август 2014
18	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 6+000-6+710; 6+810-7+825; 9+296-9+630) в Лежневском районе	Электронный аукцион	март 2014	17 777,11	17 777,11	август 2014
19	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех - Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	Электронный аукцион	март 2014	17 740,58	5 575,66	июль 2014 июль 2015
20	Ремонт автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горницы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	Электронный аукцион	март 2014	57 049,37	4 703,00	июль 2014 сентябрь 2015
21	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	Электронный аукцион	июнь 2014	23 839,17	2 000,00	сентябрь 2014
22	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	Электронный аукцион	июль 2014	1 672,23	1 672,23	сентябрь 2014
23	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150) в Ивановском районе	Электронный аукцион	август 2014	4 664,43	4 664,43	декабрь 2014
24	Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе	Электронный аукцион	август 2014	3 931,57	3 931,57	декабрь 2014
25	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	Электронный аукцион	август 2014	3 864,83	3 864,83	декабрь 2014
26	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново - Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	Электронный аукцион	август 2014	29 643,85	29 643,85	декабрь 2014
27	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	Электронный аукцион	сентябрь 2014	1 416,37	1 416,37	декабрь 2014
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:			152 820,07	32 000,00	
28	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе	Электронный аукцион	март 2014	14 050,99	12 000,00	август 2014 июнь 2015
29	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	Электронный аукцион	август 2014	138 769,08	20 000,00	декабрь 2014 декабрь 2015 декабрь 2016
	Разработка ПСД на ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги:			4 986,48	4 986,48	
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	Электронный аукцион	февраль 2014	314,95	314,95	май 2014
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	Электронный аукцион	март 2014	235,48	235,48	июнь 2014

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (max) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	Электронный аукцион	март 2014	143,32	143,32	июнь 2014
33	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+150) в Комсомольском районе	Электронный аукцион	март 2014	162,68	162,68	июнь 2014
34	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	Электронный аукцион	апрель 2014	142,57	142,57	июль 2014
35	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижегород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	Электронный аукцион	апрель 2014	307,26	307,26	июль 2014
36	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	Электронный аукцион	август 2014	2 449,51	2 449,51	декабрь 2014
37	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново - Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	Электронный аукцион	сентябрь 2014	249,48	249,48	ноябрь 2014
38	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново - Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	Электронный аукцион	сентябрь 2014	397,77	397,77	ноябрь 2014
39	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа - Талицы - Мугреевский (км 5+330; 13+790) в Южском районе	Электронный аукцион	декабрь 2014	478,12	478,12	апрель 2015
40	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе Ивановской области»	Закупка у единственного поставщика**	-	45,24	45,24	-
41	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе Ивановской области»	Закупка у единственного поставщика**	-	60,10	60,10	-
	Итого			774 791,24	339 341,18	

* в объект закупки «Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области» вошли ремонт автомобильной дороги Курьяново – Ново-Талицы (км 0+000-3+300) в Ивановском районе, и ремонт автомобильных дорог Авдотьино – Беляницы - Курьяново (0+820-1+320; 1+800-2+000) в Ивановском районе

** Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Как видно из Таблицы 6.2.12, в 2014 году Департамент дорожного хозяйства запланировал провести 39 конкурентных процедур определения поставщиков и 2 закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).

Все конкурентные процедуры на 2014 год запланированы в форме электронного аукциона, в том числе 29 по установлению поставщика работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, из них:

✓ 27 закупок по ремонтам автомобильных дорог, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 616 984,71 тыс. руб., в том числе по 2014 году – 302 354,71 тыс. руб., которые выше лимита средств, установленного Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014, по вновь начинаемым объектам, на

1,57 тыс. руб. и 12 445,55 тыс. руб. соответственно (графы 5 и 8 Таблицы 6.2.7). По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5413), указанная разница связана с актуализацией в течение 2014 года перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, при невозможности изменения начальной (максимальной) цены контракта уточненного плана-графика, по итогам проведения конкурсных процедур. Так, по объекту «Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе» сметная стоимость работ Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год откорректирована, с учетом экономии по итогам проведения торгов в сумме 1,57 тыс. руб. По объекту «Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново - Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе» лимиты средств на 2014 год Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год откорректированы, с учетом принятия дополнительного соглашения от 30.10.2014 № АЛ-05/184, согласно которому уменьшен объем средств на 2014 год на сумму 12 443,99 тыс. руб. в результате изменения срока выполнения работ (контракт разбит на два года);

✓ 2 закупки по капитальному ремонту автомобильных дорог, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 152 820,07 тыс. руб., в том числе по 2014 году – 32 000,0 тыс. руб., которые ниже лимита средств, установленного Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, по вновь начинаемым объектам, на 2 431,95 тыс. руб. и 2 050,99 тыс. руб. соответственно (графы 5 и 8 Таблицы 6.2.7). По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5413), при формировании сметной стоимости работ перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год в расчет вошли все работы и затраты необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, так, по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)» в сметную стоимость работ вошли непредвиденные работы и затраты подрядчика в сумме 1 597,62 тыс. руб. на строительный контроль и авторский надзор, которые не были востребованы в 2014 году, но могут быть востребованы в случае необходимости в последующие годы реализации объекта, по объекту «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе», как уже отмечалось выше, в сметную стоимость работ вошли не принятые и не оплаченные полностью на 01.01.2014 проектно-изыскательные работы в сумме 834,33 тыс. руб. Лимиты средств на 2014 год Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год актуализированы по факту оплаты в 2014 году работ, запланированных государственным контрактом на 2015 год (досрочный ввод объекта в эксплуатацию в 2014 году);

✓ 10 по установлению поставщика по разработке проектной документации на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 4 881,13 тыс. руб.¹⁷, которая выше лимита средств, установленного Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год на 1 617,23 тыс. руб. (графы 5 и 8 Таблицы 6.2.7). По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 22.09.2016 № 09-17/5413), указанная разница связана с актуализацией в течение 2014 года перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, при невозможности изменения начальной (максимальной) цены контракта уточненного плана-графика, по итогам проведения конкурсных процедур. Разница в объеме 1 617,23 тыс. руб. сложилась из экономии по результатам проведенных торгов по 6-ти из 10-ти объектов закупки.

Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014) и пояснений Департамента дорожного хозяйства по закупкам с единственным поставщиком, в 2014 году Департаментом дорожного хозяйства по итогам проведения конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог:

Таблица 6.2.13 (руб.)

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Срок выпол-ния работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт дорог:		616 983 121,00	270 897 547,00			
1	Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй –Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе	№ 2014.95504/120 от 19.05.2014	28 049 581,00	28 049 581,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
2	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 2014.95879/115 от 19.05.2014	8 054 923,00	4 035 710,00	01.06.2014 - 30.06.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
3	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	№ 2014.95514/116 от 19.05.2014	26 396 181,00	10 329 940,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
4	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	№ 2014.96955/121 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/208 от 26.11.2014)	76 091 198,00	51 281 011,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 2014.98428/131 от 19.05.2014	19 931 489,00	8 172 900,00	01.06.2014 - 30.06.2015	ООО «Тейковское ДЭП»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
6	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Лежнево (0+925-2+025) в Лежневском районе	№ 2014.95492/135 от 16.05.2014	10 166 759,00	10 166 759,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ООО «Транстрой»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
7	Ремонт автомобильной дороги Горки-Новое Поверетное (км 5+950-6+580); (км 7+500-9+500) в Приволжском районе	№ 2014.99525/136 от 16.05.2014	12 179 661,00	12 179 661,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ООО «Транстрой»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*

¹⁷ все средства запланированы на 2014 год

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900;53+260-54+764) в Савинском районе	№ 2014.96023/129 от 19.05.2014	34 947 610,00	4 503 000,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
9	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 2014.97112/123 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/209 от 26.11.2014)	24 669 763,00	7 269 500,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
10	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 2014.97765/128 от 19.05.2014	31 403 899,00	16 841 263,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
11	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 2014.97688/127 от 19.05.2014	21 472 670,00	8 488 152,00	01.06.2014 - 15.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
12	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 171+800-173+628) в Шуйском районе	№ 2014.95428/119 от 19.05.2014	22 818 235,00	22 818 235,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
13	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьеvec –Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 2014.95510/118 от 19.05.2014	51 313 046,00	8 469 550,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
14	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 2014.97106/122 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/210 от 26.11.2014)	25 382 179,00	7 372 160,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ООО "ДСУ-1"	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
15	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 2014.97136/124 от 14.05.2014 г.	41 920 851,00	6 541 103,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Тейковское ДРСУ»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
16	Ремонт автомобильной дороги Большое Ключково - Оболсуново (км 0+000-1+000) в Тейковском районе	№ 2014.97199/125 от 14.05.2014	5 245 708,00	5 245 708,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ООО «Тейковское ДРП»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
17	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе	№ 2014.95686/132 от 19.05.2014	15 341 436,00	15 341 436,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ООО «Тейковское ДРП»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
18	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 6+000-6+710; 6+810-7+825; 9+296-9+630) в Лежневском районе	№ 2014.99511/134 от 16.05.2014	17 777 109,00	17 777 109,00	01.06.2014 - 31.07.2014	ООО «Транстрой»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
19	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 2014.96034/130 от 19.05.2014	17 740 582,00	5 575 661,00	01.06.2014 - 30.06.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
20	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 2014.95982/117 от 19.05.2014	57 049 373,00	4 703 000,00	01.06.2014 - 31.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
21	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ АПШ-05/165 от 10.09.2014	4 664 430,00	4 664 430,00	30 календ-ных дней с даты подп-ия ГК	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) ЗП**
22	Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе	№ АПШ-05/168 от 24.09.2014	3 930 000,00	3 930 000,00	20 календ-ных дней с даты подп-ия ГК	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	аукцион (не состоялся) ЗП**
23	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 0133200001714 002134_67079/159 от 29.08.2014	23 839 170,00	2 000 000,00	с даты подписания по 31.07.2015	ОАО «Тейковское ДРСУ»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
24	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 0133200001714 002399_67079/155 от 22.08.2014	1 672 225,00	1 672 225,00	75 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Промпроект»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
25	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки	№ 2014.280731/176 от 10.10.2014	3 864 827,00	1 000 000,00	с даты подписания	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся)

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	(км 7+150-7+700) в Ивановском районе	(с учетом доп. соглашений № АЛ-05/183 от 30.10.2014, № АЛ-05/211 от 26.11.2014)			по 10.05.2015		согласовано с ЕП*
26	Ремонт автомобильной дороги Иваново –Рожново– Иваново (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 2014.287813/171 от 08.10.2014 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/184 от 30.10.2014, № АЛ-05/214 от 26.11.2014)	29 643 850,00	1 053 087,00	с даты подписания по 10.05.2015	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
27	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	№ 2014.297096/177 от 21.10.2014	1 416 366,00	1 416 366,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Промпроект»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
Капитальный ремонт:			146 503 367,00	32 000 000,00			
28	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново – Родники (км 50+070) в Родниковском районе	№ 2014.95880/126 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/215 от 26.11.2014)	14 050 990,00	12 000 000,00	01.06.2014 - 31.05.2015	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
29	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	№ 2014.280821/175 от 10.10.2014 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/181 от 14.10.2014, № АЛ-05/212 от 26.11.2014, № АЛ-05/216 от 27.11.2014)	132 452 377,00	20 000 000,00	с даты подписания ГК по ноябрь 2016	ООО «ДСУ-1»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
Разработка ПСД:			2 534 872,11	2 534 872,11			
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 0133200001714 000042_67079/75 от 01.04.2014	155 275,78	155 275,78	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановдор проект»	аукцион в электронной форме
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 0133200001714 000465_67079/90 от 23.04.2014 г.	235 476,00	235 476,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановдор проект»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 0133200001714 000454_67079/88 от 23.04.2014 г.	143 317,00	143 317,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановдор проект»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
33	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+150) в Комсомольском районе	№ 0133200001714 000459_67079/89 от 23.04.2014 г.	162 680,00	162 680,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановдор проект»	аукцион (не состоялся) согласовано с ЕП*
34	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ 2014.93752/105 от 16.05.2014	61 305,10	61 305,10	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
35	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново-Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 2014.93733/106 от 19.05.2014	192 036,25	192 036,25	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «СитиПроект»	аукцион в электронной форме

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 0133200001714002554_67079/158 от 02.09.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/221 от 15.12.2014)	1 190 781,98	1 190 781,98	с даты подписания ГК по 01.12.2014	ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	аукцион в электронной форме
37	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	№ АШ-05/167 от 17.09.2014 г.	160 000,00	160 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «СитиПроект»	аукцион (не состоялся) ЗП**
38	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ АШ-05/170 от 26.09.2014	234 000,00	234 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «СитиПроект»	аукцион (не состоялся) ЗП**
39	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе»	№ 08-18/14 от 19.02.2014	45 240,00	45 240,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановодор проект»	ЕП*
40	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево - Высоково в Лежневском районе Ивановской области»	№ 08-08/15 от 19.02.2014	60 102,00	60 102,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Ивановодор проект»	ЕП*
ИТОГО			766 021 360,11	305 432 419,11			

* ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 71 и п. 25 ч. 1 ст. 93 (согласование проводит Департамент экономического развития и торговли Ивановской области) Федерального закона № 44-ФЗ

** ЗП – запрос предложения, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 44-ФЗ

Как видно из Таблицы 6.2.13, в 2014 году Департаментом дорожного хозяйства заключено 40 государственных контрактов, из них:

- 2 государственных контракта с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей);

- 38 государственных контрактов по итогам 39-ти конкурентных процедур определения поставщиков работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, проведенных в соответствии с уточненным планом-графиком. Исключение составил объект закупки «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа – Талицы - Мугреевский (км 5+330; 13+790) в Южском районе». Данная закупка под номером № 0133200002114000020 была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>) 29.12.2014, что соответствует сроку размещения закупки согласно уточненному плану-графику, 19.01.2015 подведены результаты определения

поставщика, государственный контракт подписан 27.01.2015 за номером № 2372801282515000002, государственный контракт исполнен 12.03.2015 (платежное поручение № 897063), что также соответствует сроку исполнения контракта согласно уточненному плану-графику.

Как видно из Таблицы 6.2.13, по итогам проведенных конкурентных процедур 4 аукциона в электронной форме признаны состоявшимися, с победителями заключены государственные контракты. По 34-м закупкам аукционы в электронной форме не состоялись, по 30-ти из них государственные контракты заключены с единственным поставщиком по согласованию с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, по оставшимся 4-м закупкам в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ проведены запросы предложений, по результатам которых были заключены государственные контракты.

Анализ снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе конкурентных закупок приведен в таблице 6.2.14¹⁸:

Таблица 6.2.14 (тыс. руб.)

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (max) цена контракта (общая)	Цена государственного контракта* (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5	7 = 6/4 x 100
	Ремонт автомобильных дорог		616 984,70	616 983,13	1,57	0,0002%
1	Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	28 049,58	28 049,58	0,00	0,0%
2	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	8 054,92	8 054,92	0,00	0,0%
3	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	26 396,18	26 396,18	0,00	0,0%
4	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	76 091,20	76 091,20	0,00	0,0%
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	19 931,49	19 931,49	0,00	0,0%
6	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Лежнево (0+925-2+025) в Лежневском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	10 166,76	10 166,76	0,00	0,0%
7	Ремонт автомобильной дороги Горки-Новое Поверстное (км 5+950-6+580); (км 7+500-9+500) в Приволжском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	12 179,66	12 179,66	0,00	0,0%
8	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	34 947,61	34 947,61	0,00	0,0%
9	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	24 669,76	24 669,76	0,00	0,0%
10	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	31 403,90	31 403,90	0,00	0,0%
11	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	21 472,67	21 472,67	0,00	0,0%
12	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново -	аукцион не	22 818,24	22 818,24	0,00	0,0%

¹⁸ за исключением закупок у единственного поставщика, запланированных планом-графиком

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (max) цена контракта (общая)	Цена государственного контракта* (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5	7 = 6/4 x 100
	Нижний Новгород (км 171+800-173+628) в Шуйском районе	состоялся, согласовано с ЕП*				
13	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	51 313,05	51 313,05	0,00	0,0%
14	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	25 382,18	25 382,18	0,00	0,0%
15	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	41 920,85	41 920,85	0,00	0,0%
16	Ремонт автомобильной дороги Большое Ключково - Оболсуново (км 0+000-1+000) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	5 245,71	5 245,71	0,00	0,0%
17	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	15 341,44	15 341,44	0,00	0,0%
18	Ремонт автомобильной дороги Лежнево - Шилыково - Пелгусово (км 6+000-6+710; 6+810-7+825; 9+296-9+630) в Лежневском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	17 777,11	17 777,11	0,00	0,0%
19	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	17 740,58	17 740,58	0,00	0,0%
20	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	57 049,37	57 049,37	0,00	0,0%
21	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	<i>аукцион не состоялся ЗП**</i>	4 664,43	4 664,43	0,00	0,0%
22	Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе	<i>аукцион не состоялся ЗП**</i>	3 931,57	3 930,00	<i>1,57</i>	<i>0,04%</i>
23	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	23 839,17	23 839,17	0,00	0,0%
24	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	1 672,23	1 672,23	0,00	0,0%
25	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	3 864,83	3 864,83	0,00	0,0%
26	Ремонт автомобильной дороги Иваново - Рожново - Иваново (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	29 643,85	29 643,85	0,00	0,0%
27	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	1 416,37	1 416,37	0,00	0,0%
	Разработка ПСД		4 403,02	2 534,87	1 868,15	48,1%
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	314,95	155,28	<i>159,67</i>	<i>50,7%</i>
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	235,48	235,48	0,00	0,0%
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	143,32	143,32	0,00	0,0%
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+150) в Комсомольском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	162,68	162,68	0,00	0,0%
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	142,57	61,31	<i>81,26</i>	<i>57,0%</i>
33	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	<i>аукцион в электронной форме</i>	307,26	192,04	<i>115,22</i>	<i>37,5%</i>
34	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км	<i>аукцион в электронной</i>	2 449,51	1 190,78	<i>1 258,73</i>	<i>51,4%</i>

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (max) цена контракта (общая)	Цена государственного контракта* (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5	7 = 6/4 x 100
	30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	<i>форме</i>				
35	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	<i>аукцион не состоялся ЗП**</i>	249,48	160,00	<i>89,48</i>	<i>35,9%</i>
36	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Галицы Ивановского района	<i>аукцион не состоялся ЗП**</i>	397,77	234,00	<i>163,77</i>	<i>41,2%</i>
Капитальный ремонт автомобильных дорог			152 820,07	152 820,07	0,00	0,0%
37	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново – Родники (км 50+070) в Родниковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	14 050,99	14 050,99	0,00	0,0%
38	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	138 769,08	138 769,08	0,00	0,0%
ИТОГО			774 207,79	772 338,07	1 869,72	0,2%

* ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 71 и п. 25 ч. 1 ст. 93 (согласование проводит Департамент экономического развития и торговли Ивановской области) Федерального закона № 44-ФЗ

** ЗП – запрос предложения, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 44-ФЗ

Как видно из таблицы 6.2.14, снижение начальной (максимальной) цены контракта произошло только по итогам состоявшихся конкурентных закупок (6 аукционов в электронной форме и 2 запроса предложения), общее снижение начальной (максимальной) цены контракта в ходе торгов составило 1 869,72 тыс. руб. Из двух объектов ремонта автомобильных дорог, по которым состоялись конкурентные закупки (запрос котировок), только по одному отмечается незначительное снижение начальной (максимальной) цены контракта в сумме 1,57 тыс. руб. По 3-м из 6-ти объектов по разработке проектной документации, по которым состоялись конкурентные закупки, произошло снижение начальной (максимальной) цены контракта более чем в два раза (закупки в форме электронного аукциона).

Анализ снижения начальной (максимальной) цены контракта в общем объеме закупок 2014 года, запланированных с использованием конкурентных способов показал, что снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведенных закупок составило только 0,2 % от начальной (максимальной) цены контракта. Снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведенных закупок работ по разработке проектной документации составило 48,1 % от начальной (максимальной) цены контракта (снижение произошло по 6-ти из 9-ти закупок). По итогам проведенных закупок работ по ремонту автомобильных дорог снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,0002 % от начальной (максимальной) цены контракта (снижение произошло по одной из 27-ми закупок). По итогам проведенных закупок работ по капитальному

ремонту автомобильных дорог снижения начальной (максимальной) цены контракта не произошло (обе закупки заключены с единственным поставщиком).

Анализ конкурсной документации показал, что обоснование начальной (максимальной) цены контракта всех 9-ти¹⁹ объектов закупки по разработке проектной документации производилось методом сопоставимых цен (анализа рынка) в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта всех 29-ти объектов закупки по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог сформировано на основе проектно-сметной документации по сводному сметному расчету с учетом НДС, в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ (затратный метод), а также проектно-сметным методом, в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. **С данным фактом связаны итоги проведения конкурсных процедур, в части снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе торгов, когда только по закупкам по разработке проектной документации отмечается значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта (Таблица 6.2.14).**

В течение 2014 года в государственные контракты, заключенные в 2014 году, вносились дополнительные соглашения по следующим основаниям²⁰:

Таблица 6.2.15

№ п/п	Основание внесения изменений в государственный контракт	Реквизиты дополнительного соглашения
1	2	3
1	Изменение учредительных документов в адресной части подрядчика (смена банковских реквизитов, почтового адреса, наименования подрядчика и т.п.) (8 дополнительных соглашений)	№ АЛ-05/208 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/209 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/210 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/211 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/214 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/215 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/212 от 26.11.2014
		№ АЛ-05/221 от 15.12.2014
2	Изменение срока выполнения работ (контракт разбит по годам) (2 дополнительных соглашения)	№ АЛ-05/183 от 30.10.2014
		№ АЛ-05/184 от 30.10.2014
3	Календарный план работ изложен в новой редакции, в которой стоимость работ по контракту, ранее изложенная в процентах, изложена в рублях (с соблюдением пропорции) (1 дополнительное соглашение)	№ АЛ-05/181 от 14.10.2014
4	Уменьшение цены контракта (1 дополнительное соглашение)	№ АЛ-05/216 от 27.11.2014

Как видно из Таблицы 6.2.15, в 2014 году приняты 12 дополнительных соглашений, из которых 9 не коснулись изменения существенных условий

¹⁹ За исключением двух закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).

²⁰ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014)

государственного контракта²¹, а 3 изменяют существенные условия (цена контракта и сроки выполнения работ):

1-2. Согласно дополнительному соглашению от 30.10.2014 № АЛ-05/183 к государственному контракту от 10.10.2014 № 2014.280731/176 на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе Ивановской области» и дополнительному соглашению от 30.10.2014 № АЛ-05/184 к государственному контракту от 08.10.2014 № 2014.287813/171 на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново - Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе» сроки выполнения подрядных работ разбиты на 2 года (2014 – 2015 годы)²². По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 03.10.2016 № 07-12/5527) причиной переноса части срока работ с 2014 на 2015 год, по обоим объектам, является уменьшение ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Согласно дополнительному соглашению от 27.11.2014 № АЛ-05/216 к государственному контракту от 10.10.2014 № 2014.280821/175 на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ивановской области по капитальному ремонту автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка) цена контракта уменьшена на 6 316 707,00 руб. или 4,6 % от первоначальной цены контракта. По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 03.10.2016 № 07-12/5527) цена контракта была уменьшена без изменения объемов по соглашению сторон контракта и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта).

В таблице 6.2.16 приведена информация о подрядных организациях, с которыми в 2014 году заключены государственные контракты (с учетом дополнительных соглашений):

Таблица 6.2.16 (руб.)

Наименование подрядной организации	Всего:	в том числе:			Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключенных ГК**
		Ремонт	Капитальный	Разработка		

²¹ письмо Минэкономразвития России от 31.03.2016 № Д28и-854

²² Первоначальный срок выполнения подрядных работ, согласно государственным контрактам № 2014.280731/176 от 10.10.2014 и № 2014.287813/171 от 08.10.2014 составлял один год (2014 год)

			ремонт	ПСД*		
1	2	3	4	5	6	7
ООО "ДСУ-1"	306 155 184,00	159 651 817,00	146 503 367,00	-	40,0%	7
ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	256 972 714,00	256 972 714,00	-	-	33,5%	10
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	65 760 021,00	65 760 021,00	-	-	8,6%	2
ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505	50 867 816,00	50 867 816,00	-	-	6,6%	2
ООО «Трансстрой»	40 123 529,00	40 123 529,00	-	-	5,2%	3
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	20 587 144,00	20 587 144,00	-	-	2,7%	2
ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие»	19 931 489,00	19 931 489,00	-	-	2,6%	1
ООО «Промпроект»	3 088 591,00	3 088 591,00	-	-	0,4%	2
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	1 190 781,98	-	-	1 190 781,98	0,2%	1
ООО «Ивановдорпроект»	696 748,78	-	-	696 748,78	0,1%	6
ООО «СитиПроект»	586 036,25	-	-	586 036,25	0,1%	3
ООО «НПО Дорога»	61 305,10	-	-	61 305,10	0,01%	1
ИТОГО	766 021 360,11	616 983 121,00	146 503 367,00	2 534 872,11	100,0%	40

* ПСД – проектно-сметная документация

** ГК - государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.2.16, в 2014 году наибольшая доля общего объема средств по всем заключенным в 2014 году государственным контрактам на проведение ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог (более 70,0 %) приходится на:

- ООО «ДСУ-1» - 40,0 % или 306,2 млн руб. (в 2014 году заключено 2 государственных контракта на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 5 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 – 33,5 % или 257,0 млн руб. (в 2014 году заключено 10 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

В соответствии с частью 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Проанализировав сведения из Таблицы 6.2.6, Таблицы 6.2.9, Таблицы 6.2.11 и Таблицы 6.2.13, можно сделать вывод, что объем средств на исполнение заключенных государственных контрактов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в 2014 году не превысил объема доведенных до Департамента дорожного хозяйства лимитов бюджетных обязательств на 2014 год:

Таблица 6.2.17 (руб.)

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год	Цена контракта на 2014 год по заключенным гос. контрактам*	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения	533 826 500,00	512 763 832,44	21 062 667,56
в том числе:			
Ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 244 225)	496 511 610,00	477 500 004,93	19 011 605,07
- по ранее заключенным государственным контрактам	X	206 602 457,93	X
- по государственным контрактам, заключенным в 2014 году	X	270 897 547,00	X

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год	Цена контракта на 2014 год по заключенным гос. контрактам*	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Капитальный ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 243 225)	34 050 990,00	32 000 000,00	2 050 990,00
- по государственным контрактам, заключенным в 2014 году	X	32 000 000,00	X
Проектные работы по ремонту и капитальному ремонту (КБК 021 0409 1222073 244 226)	3 263 900,00	3 263 827,51	72,49
- по ранее заключенным государственным контрактам	X	663 613,40	X
- по государственным контрактам, заключенным в 2014 году	X	2 600 214,11	X

* с учетом дополнительных соглашений

Как видно из таблицы 6.2.17, Департаментом дорожного хозяйства приняты бюджетные обязательства на 2014 год по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в объеме 512 763 832,44 руб. или 96,1 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Как видно из Таблицы 6.2.13, Департаментом дорожного хозяйства в 2014 году заключено 17 государственных контрактов, срок исполнения по которым завершается в 2015 году и 1 государственный контракт, срок исполнения по которому завершается в 2016 году. Анализ принятия Департаментом дорожного хозяйства бюджетных обязательств на 2015 - 2016 года по заключенным государственным контрактам приведен в таблице:

Таблица 6.2.18 (руб.)

№ п/п	Объект закупки	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Цена ГК на 2015 год	Цена ГК на 2016 год
1	2	3	4	5	6
	Ремонт дорог:	X	X	258 986 734,00	-
1	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	8 054 923,00	4 035 710,00	4 019 213,00	-
2	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стрмихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	26 396 181,00	10 329 940,00	16 066 241,00	-
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	76 091 198,00	51 281 011,00	24 810 187,00	-
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	19 931 489,00	8 172 900,00	11 758 589,00	-
5	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	34 947 610,00	4 503 000,00	30 444 610,00	-
6	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	24 669 763,00	7 269 500,00	17 400 263,00	-
7	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	31 403 899,00	16 841 263,00	14 562 636,00	-
8	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	21 472 670,00	8 488 152,00	12 984 518,00	-
9	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьевец –Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	51 313 046,00	8 469 550,00	42 843 496,00	-
10	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	25 382 179,00	7 372 160,00	18 010 019,00	-
11	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	41 920 851,00	6 541 103,00	35 379 748,00	-
12	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	17 740 582,00	5 575 661,00	12 164 921,00	-
13	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	57 049 373,00	4 703 000,00	52 346 373,00	-
14	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	23 839 170,00	2 000 000,00	21 839 170,00	-
15	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	3 864 827,00	1 000 000,00	2 864 827,00	-
16	Ремонт автомобильной дороги Иваново –Рожново– Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	29 643 850,00	1 053 087,00	28 590 763,00	-
	Капитальный ремонт:	X	X	41 954 941,00	72 548 426,00

№ п/п	Объект закупки	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2014 год	Цена ГК на 2015 год	Цена ГК на 2016 год
1	2	3	4	5	6
17	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново – Родники (км 50+070) в Родниковском районе	14 050 990,00	12 000 000,00	2 050 990,00	-
18	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	132 452 377,00	20 000 000,00	39 903 951,00	72 548 426,00
	ИТОГО	X	X	300 941 675,00	72 548 426,00

Как видно из Таблицы 6.2.18, в 2014 году Департаментом дорожного хозяйства были приняты бюджетные обязательства на 2015 год в объеме 300 941 675,00 руб., на 2016 год в объеме 72 548 426,00 руб.

Анализ соответствия принятых бюджетных обязательств 2015 и 2016 годов доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2015 и 2016 года приведен в таблице:

Таблица 6.2.19 (руб.)

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств на плановый 2015 год	Цена контракта на 2015 год по заключенным контрактам*	Отклонение	Лимиты бюджетных обязательств на плановый 2016 год	Цена контракта на 2016 год по заключенным контрактам*	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6	7 = 5 - 6
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения	652 714 600,00	300 941 675,00	351 772 925,00	622 919 600,00	72 548 426,00	550 371 174,00
в том числе:						
Ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 244 225)	474 317 000,00	258 986 734,00	215 330 266,00	612 919 600,00	-	612 919 600,00
Капитальный ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 243 225)	168 397 600,00	41 954 941,00	126 442 659,00	-	72 548 426,00	-72 548 426,00
Проектные работы по ремонту и капитальному ремонту (КБК 021 0409 1222073 244 226)	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00

* с учетом дополнительных соглашений

Как видно из Таблицы 6.2.19, Департамент дорожного хозяйства в 2014 году в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ принял бюджетные обязательства в объеме 72 548 426,00 руб. на 2016 год по государственному контракту № 2014.280821/175 от 10.10.2014 по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)», в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, согласно части 1 статьи 4.5.

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок исковой давности по указанному нарушению истек 11.10.2016²³.

В течение 2014 года Департаментом дорожного хозяйства приняты следующие работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения²⁴:

Таблица 6.2.20

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт автомобильных дорог:					477 500 004,93	
	По ранее заключенным контрактам:					206 602 457,93	
1	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 0+000-0+60; 1+400-3+900; 7+900-9+00) в Лежневском районе	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 30.07.2014	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 30.07.2014	№ 00000191 от 27.06.2014, № 00000336 от 30.07.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	7 007 630,00	нет
2	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 116+300-117+500; 118+500-119+600; 120+400-121+000) в Верхнеландеховском районе	№ 2 от 27.06.2014, № 3 от 31.07.2014	№ 2 от 27.06.2014, № 3 от 31.07.2014	№ 00000197 от 27.06.2014, № 00000343 от 31.07.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	12 934 386,08	нет
3	Ремонт автомобильной дороги Тейково-Гаврилов Посад (км 33+700-37+1000) в Гаврилово-Посадском районе	№ 2 от 29.05.2014, № 3 от 25.06.2014	№ 2 от 29.05.2014, № 3 от 25.06.2014	№ 00000096 от 29.05.2014, № 00000124 от 25.06.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	17 238 179,00	нет
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 238+000-243+500) в Верхнеландеховском районе	№ 2 от 16.06.2014, № 3 от 31.07.2014	№ 2 от 16.06.2014, № 3 от 31.07.2014	№ 260 от 16.06.2014, № 455 от 31.07.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	19 527 209,00	нет
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 32+000-33+150; 41+150-42+900) в Ильинском районе	№ 2 от 25.06.2014, № 3 от 17.07.2014	№ 2 от 25.06.2014, № 3 от 17.07.2014	№ 00000123 от 25.06.2014, № 00000132 от 17.07.2014	01.07.2013 - 31.07.2014	11 560 247,00	нет
6	Ремонт автомобильной дороги Лежнево-Савино-Воскресенское (км 4+900-7+000) в Лежневском районе	№ 2 от 01.07.2014	№ 2 от 01.07.2014	№ 65/1 от 01.07.2014	01.06.2013 - 30.06.2014	6 061 862,00	нет
7	Ремонт автомобильной дороги Шуя - Новые Горки - Воскресенское (км 16+530-17+530; 19+900-21+300) в Лежневском районе	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 31.07.2014	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 31.07.2014	№ 00000192 от 27.06.2014, № 00000337 от 31.07.2014	17.07.2013 – 17.09.2013, 01.06.2014 - 31.07.2014	7 088 526,00	нет
8	Ремонт автомобильной дороги Лежнево - Хозниково - Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 26.09.2014	№ 3 от 27.06.2014, № 4 от 26.09.2014	№ 00000188 от 27.06.2014, № 00000435 от 26.09.2014	07.08.2013 - 30.09.2014	52 411 554,00	нет
9	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 203+000-206+200; 225+000-228+000) в Палехском районе	№ 3 от 09.06.2014, № 4 от 31.07.2014	№ 3 от 09.06.2014, № 4 от 31.07.2014	№ 253 от 09.06.2014, № 460 от 31.07.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	30 647 032,00	нет
10	Ремонт автомобильной дороги Вичуга-Приволжск (км 23+000-24+100; 27+000-29+000) в Приволжском районе	№ 3 от 30.06.2014	№ 3 от 30.06.2014	№ 00000212 от 30.06.2014	01.06.2013 - 30.06.2014	9 813 713,85	нет
11	Ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 41+073-43+340; 47+100-47+520; 47+970-48+656; 49+774-51+820) в Родниковском районе	№ 3 от 26.06.2014, № 4 от 24.07.2014	№ 3 от 26.06.2014, № 4 от 24.07.2014	№ 4393080 от 26.06.2014, № 00000249 от 24.07.2014	01.06.2013 - 31.07.2014	32 312 119,00	нет
	По вновь начинаемым объектам:					270 897 547,00	
12	Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 459 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	28 049 581,00	нет
13	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000042 от 30.06.2014	01.06.2014 - 30.06.2015	4 035 710,00	нет

²³ согласно части 1 статьи 4.5. КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, срок привлечения к административной ответственности составляет два года со дня совершения административного правонарушения

²⁴ По информации о документах подтверждающих исполнение контракта (платежные поручения, счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)) размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>)

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво - Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 00000084 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2015	10 329 940,00	нет
15	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	№ 1 от 23.06.2014, № 2 от 24.07.2014	№ 1 от 23.06.2014, № 2 от 24.07.2014	№ 00000172 от 23.06.2014, № 00000250 от 24.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2015	51 281 011,00	нет
16	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 1 от 25.06.2014	№ 1 от 25.06.2014	№ 00034 от 25.06.2014	01.06.2014 - 30.06.2015	8 172 900,00	нет
17	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Лежнево (0+925-2+025) в Лежневском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 00000022 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	10 166 759,00	нет
18	Ремонт автомобильной дороги Горки-Новое Поверстное (км 5+950-6+580); (км 7+500-9+500) в Приволжском районе	№ 1 от 30.07.2014	№ 1 от 30.07.2014	№ 00000023 от 30.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	12 179 661,00	нет
19	Ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000059 от 30.06.2014	01.06.2014 - 15.08.2015	4 503 000,00	нет
20	Ремонт автомобильной дороги Фурманов - Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 1 от 30.07.2014	№ 1 от 30.07.2014	№ 00000287 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2015	7 269 500,00	нет
21	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 1 от 15.07.2014	№ 1 от 15.07.2014	№ 00000045 от 15.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2015	16 841 263,00	нет
22	Ремонт автомобильной дороги Красное - Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000038 от 30.06.2014	01.06.2014 - 15.07.2015	8 488 152,00	нет
23	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 171+800-173+628) в Шуйском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 462 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	22 818 235,00	нет
24	Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000041 от 30.06.2014	01.06.2014 - 15.08.2015	8 469 550,00	нет
25	Ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 00000322 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2015	7 372 160,00	нет
26	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 1 от 17.07.2014	№ 1 от 17.07.2014	№ 00000133 от 17.07.2014	01.06.2014 - 15.08.2015	6 541 103,00	нет
27	Ремонт автомобильной дороги Большое Ключково - Оболсуново (км 0+000-1+000) в Тейковском районе	№ 1 от 25.06.2014	№ 1 от 25.06.2014	№ 00017 от 25.06.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	5 245 708,00	нет
28	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе	№ 1 от 19.06.2014, № 2 от 25.07.2014	№ 1 от 19.06.2014, № 2 от 25.07.2014	№ 00016 от 19.06.2014, № 00023 от 25.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	15 341 436,00	нет
29	Ремонт автомобильной дороги Лежнево - Шильково - Пелусово (км 6+000-6+710; 6+810-7+825; 9+296-9+630) в Лежневском районе	№ 1 от 31.07.2014	№ 1 от 31.07.2014	№ 00000021 от 31.07.2014	01.06.2014 - 31.07.2014	17 777 109,00	нет
30	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех - Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000043 от 30.06.2014	01.06.2014 - 30.06.2015	5 575 661,00	нет
31	Ремонт автомобильной дороги Шуя - Введенье - Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 1 от 30.06.2014	№ 1 от 30.06.2014	№ 00000060 от 30.06.2014	01.06.2014 - 31.08.2015	4 703 000,00	нет
32	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ 1 от 30.09.2014	№ 1 от 30.09.2014	№ 00000180 от 30.09.2014	11.09.2014 - 10.10.2014	4 664 430,00	нет
33	Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе	№ 1 от 13.10.2014	№ 1 от 13.10.2014	№ 00000230 от 13.10.2014	25.09.2014 - 14.10.2014	3 930 000,00	нет
34	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 1 от 26.09.2014	№ 1 от 26.09.2014	№ 00000200 от 26.09.2014	30.08.2014 - 28.09.2014, 01.06.2015 - 31.07.2015	2 000 000,00	нет
35	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 1 от 26.09.2014	№ 1 от 26.09.2014	№ 42 от 26.09.2014, № 3 от 26.09.2014	23.08.2014 - 06.11.2014	1 672 225,00	нет
36	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 1 от 30.10.2014	№ 1 от 30.10.2014	№ 00000507 от 30.10.2014	11.10.2014 - 30.10.2014, 01.05.2015 -	1 000 000,00	нет

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
					10.05.2015		
37	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново - Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 1 от 30.10.2014	№ 1 от 30.10.2014	№ 00000508 от 30.10.2014	09.10.2014 – 30.10.2014, 01.05.2015 - 10.05.2015	1 053 087,00	нет
38	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	№ 1 от 18.11.2014	№ 1 от 18.11.2014	№ 5 от 18.11.2014	22.10.2014 – 20.11.2014	1 416 366,00	нет
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:					34 050 990,00	
	По вновь начинаемым объектам:					34 050 990,00	
39	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе	№ 1 от 22.08.2014, № 2 от 22.10.2014	№ 1 от 22.08.2014, № 2 от 22.10.2014	№ 00000353 от 22.08.2014, № 00000477 от 22.10.2014	01.06.2014 - 31.05.2015	14 050 990,00	нет
40	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	№ 1 от 27.11.2014	№ 1 от 27.11.2014	№ 00000504 от 27.11.2014	11.10.2014 - ноябрь 2014, июль 2015 – ноябрь 2015, июль 2016 – ноябрь 2016	20 000 000,00	нет
	ИТОГО:					511 550 994,93	

Как видно из Таблицы 6.2.20, в течение 2014 года Департамент дорожного хозяйства принял работы по всем реализуемым в 2014 году ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения (40 объектов) на общую сумму 511 550 994,93 руб., что ниже цены контракта на 2014 год заключенных государственных контрактов на 1 212 837,51 руб. (Таблица № 6.2.17). Вместе с тем, в течение 2014 года Департамент дорожного хозяйства принял работы по капитальному ремонту автомобильных дорог на общую сумму 34 050 990,00 руб., что выше цены контракта на 2014 год заключенных государственных контрактов по капремонту на 2 050 990,00 руб. или 6,4 процентных пункта, но соответствует объему доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год на данные цели (Таблица № 6.2.17).

Приемка выполненных работ, в соответствии с положениями государственных контрактов, осуществлялась с составлением Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанных представителями Подрядчика, БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» и Департамента дорожного хозяйства, а также Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанных представителями Подрядчика и Департамента дорожного хозяйства. Как видно из Таблицы 6.2.20, все работы выполнены подрядчиками в соответствии со сроками исполнения работ, установленными

государственными контрактами на текущий финансовый год. Неустойки, штрафы и пени по итогам выполнения работ не начислялись, ввиду отсутствия нарушений Подрядчиками положений государственных контрактов.

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ на основании подписанных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и счетов-фактур (счетов):

Таблица 6.2.21 (руб.)

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2014 год	Оплачено в 2014 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Ремонт автомобильных дорог:		477 500 004,93	476 575 456,72	924 548,21
	По ранее заключенным контрактам:		206 602 457,93	206 602 457,93	0,0
1	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 0+000-0+60; 1+400-3+900; 7+900-9+00) в Лежневском районе	№ 147125 от 03.04.2014, № 638637 от 16.07.2014, № 859954 от 03.09.2014	7 007 630,00	7 007 630,00	0,0
2	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 116+300-117+500; 118+500-119+600; 120+400-121+000) в Верхнеландеховском районе	№ 147124 от 03.04.2014, № 638640 от 16.07.2014, № 859958 от 03.09.2014	12 934 386,08	12 934 386,08	0,0
3	Ремонт автомобильной дороги Тейково-Гаврилов Посад (км 33+700-37+1000) в Гаврилово-Посадском районе	№ 178066 от 10.04.2014, № 463842 от 10.06.2014, № 663366 от 22.07.2014	17 238 179,00	17 238 179,00	0,0
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 238+000-243+500) в Верхнеландеховском районе	№ 99079 от 25.03.2014, № 146933 от 03.04.2014, № 549875 от 27.06.2014, № 760735 от 12.08.2014	19 527 209,00	19 527 209,00	0,0
5	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 32+000-33+150; 41+150-42+900) в Ильинском районе	№ 178064 от 10.04.2014, № 564896 от 01.07.2014, № 743871 от 07.08.2014	11 560 247,00	11 560 247,00	0,0
6	Ремонт автомобильной дороги Лежнево-Савино-Воскресенское (км 4+900-7+000) в Лежневском районе	№ 231137 от 22.04.2014, № 760734 от 12.08.2014	6 061 862,00	6 061 862,00	0,0
7	Ремонт автомобильной дороги Шуя - Новые Горки - Воскресенское (км 16+530-17+530; 19+900-21+300) в Лежневском районе	№ 4393081 от 22.01.2014, № 629558 от 15.07.2014, № 859952 от 03.09.2014	7 088 526,00	7 088 526,00	0,0
8	Ремонт автомобильной дороги Лежнево - Хозниково – Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе	№ 4393079 от 22.01.2014, № 629559 от 15.07.2014, № 194144 от 20.10.2014	52 411 554,00	52 411 554,00	0,0
9	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 203+000-206+200; 225+000-228+000) в Палехском районе	№ 99080 от 25.03.2014, № 549877 от 27.06.2014, № 759933 от 12.08.2014	30 647 032,00	30 647 032,00	0,0
10	Ремонт автомобильной дороги Вичуга-Приволжск (км 23+000-24+100; 27+000-29+000) в Приволжском районе	№ 147121 от 03.04.2014, № 710852 от 31.07.014	9 813 713,85	9 813 713,85	0,0
11	Ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 41+073-43+340; 47+100-47+520; 47+970-48+656; 49+774-51+820) в Родниковском районе	№ 4393080 от 22.01.2014, № 564900 от 01.07.2014, № 591430 от 07.07.2014, № 638635 от 07.07.2014, № 730485 от 05.08.2014	32 312 119,00	32 312 119,00	0,0
	По вновь начинаемым объектам:		270 897 547,00	269 972 998,79	924 548,21
12	Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе	№ 17569 от 15.09.2014	28 049 581,00	28 049 581,00	0,0
13	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвижение (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 773319 от 14.08.2014	4 035 710,00	4 035 710,00	0,0
14	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	№ 840909 от 29.08.2014, № 859959 от 03.09.2014, № 93890 от 30.09.2014	10 329 940,00	10 329 940,00	0,0
15	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	№ 564899 от 01.07.2014, № 748465 от 08.08.2014	51 281 011,00	51 281 011,00	0,0
16	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 773318 от 14.08.2014	8 172 900,00	8 172 900,00	0,0
17	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Лежнево (0+925-2+025) в Лежневском районе	№ 750248 от 08.08.2014, № 859956 от 03.09.2014	10 166 759,00	10 166 759,00	0,0
18	Ремонт автомобильной дороги Горки-Новое Поверстное (км 5+950-6+580); (км 7+500-9+500) в Приволжском районе	№ 750246 от 08.08.2014, № 17564 от 15.09.2014	12 179 661,00	12 179 661,00	0,0
19	Ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя - Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	№ 743873 от 07.08.2014	4 503 000,00	4 503 000,00	0,0

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2014 год	Оплачено в 2014 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
20	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 765541 от 13.08.2014	7 269 500,00	7 269 500,00	0,0
21	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 742965 от 07.08.2014	16 841 263,00	16 841 263,00	0,0
22	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 743872 от 07.08.2014	8 488 152,00	8 488 152,00	0,0
23	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 171+800-173+628) в Шуйском районе	№ 94304 от 30.09.2014	22 818 235,00	22 818 235,00	0,0
24	Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 742964 от 07.08.2014	8 469 550,00	8 469 550,00	0,0
25	Ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя - Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 765543 от 13.08.2014	7 372 160,00	7 372 160,00	0,0
26	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 773320 от 14.08.2014	6 541 103,00	6 541 103,00	0,0
27	Ремонт автомобильной дороги Большое Клочково - Оболсуново (км 0+000-1+000) в Тейковском районе	№ 604380 от 09.07.2014	5 245 708,00	5 245 708,00	0,0
28	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 6+000-7+500) в Тейковском районе	№ 565742 от 02.07.2014, № 17566 от 15.09.2014	15 341 436,00	15 341 436,00	0,0
29	Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Шилыково - Пелгусово (км 6+000-6+710; 6+810-7+825; 9+296-9+630) в Лежневском районе	№ 750250 от 08.08.2014, № 773321 от 14.08.2014	17 777 109,00	17 777 109,00	0,0
30	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех - Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 93892 от 30.09.2014	5 575 661,00	5 575 661,00	0,0
31	Ремонт автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горницы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 773317 от 14.08.2014	4 703 000,00	4 703 000,00	0,0
32	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ 129244 от 07.10.2014	4 664 430,00	4 664 430,00	0,0
33	Ремонт мостового перехода через ручей Серзух (км 7+400) на а/д Серзух - Моста в Южском районе	№ 396763 от 27.11.2014	3 930 000,00	3 930 000,00	0,0
34	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 129242 от 07.10.2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,0
35	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов –Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 179425 от 16.10.2014	1 672 225,00	1 672 225,00	0,0
36	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 453018 от 08.12.2014	1 000 000,00	75 451,79	924 548,21
37	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново - Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 445896 от 05.12.2014	1 053 087,00	1 053 087,00	0,0
38	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	№ 460258 от 19.12.2014	1 416 366,00	1 416 366,00	0,0
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:		32 000 000,00	18 050 990,00	13 949 010,00
	По вновь начинаемым объектам:		32 000 000,00	18 050 990,00	13 949 010,00
39	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе	№ 867604 от 04.09.2014, № 396762 от 27.11.2014	12 000 000,00	14 050 990,00	-2 050 990,00
40	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	№ 266987 от 31.10.2014	20 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
	ИТОГО:		509 500 004,93	494 626 446,72	14 873 558,21

Как видно из Таблицы 6.2.21, по 37-ми из 40-ка объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог оплата выполненных работ за 2014 год произведена в размере цены государственного контракта на 2014 год.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе» выполненные работы 2014 года принятые по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.10.2014 № 1. Счет-фактура от 30.10.2014 № 00000507 на сумму 1 000 000,00 руб. была представлена в Департамент дорожного хозяйства. Департамент

дорожного хозяйства произвел оплату принятых работ в 2014 году платежным поручением от 08.12.2014 № 453018 на сумму 75 451,79 руб. Остаток средств переведен подрядчику в 2015 году платежным поручением от 27.01.2015 № 684822 на сумму 924 548,21 руб. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 03.10.2016 № 07-12/5527), принятые в 2014 году работы не оплачены в полном объеме до 31.12.2014, в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда, что соответствует абзацу 2 пункта 3.7 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования).

По объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)» выполненные работы 2014 года принятые по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 27.11.2014 № 1. Счет-фактура от 27.11.2014 № 00000504 на сумму 20 000 000,00 руб. была представлена в Департамент дорожного хозяйства. Департамент дорожного хозяйства произвел оплату принятых работ в 2014 году платежным поручением от 31.10.2014 № 266987 на сумму 4 000 000,00 руб. Остаток средств переведен подрядчику в 2015 году платежным поручением от 27.01.2015 № 684825 на сумму 16 000 000,00 руб. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 03.10.2016 № 07-12/5527), принятые в 2014 году работы не оплачены в полном объеме до 31.12.2014, в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда, что соответствует абзацу 2 пункта 3.7 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования).

Таким образом, по итогам 2014 года у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность в объеме 16 924 548,21 руб. по оплате выполненных работ, в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог – 924 548,21 руб.;
- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 16 000 000,00 руб.

По объекту «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе» все работы по государственному контракту были завершены в октябре 2014 года, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту заканчивался 31.05.2015. При наличии достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств Департамент дорожного хозяйства принял работы, запланированные государственным контрактом на 2015 год Актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 22.10.2014 № 2 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 22.10.2014 № 2, счет-фактура от 22.10.2014 № 00000477). Департаментом дорожного хозяйства произведена оплата выполненных работ платежным поручением от 27.11.2014 № 396762 на сумму 2 050 990,00 руб.

В течение 2014 года Департаментом дорожного хозяйства приняты следующие работы (этапы работ) по разработке проектной документации по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог:

Таблица 6.2.22

№ п/п	Объект	Акт сдачи-приемки проектной продукции	Счет-фактура	Срок выполнения работ по контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7
	По ранее заключенным контрактам:				663 613,40	
1	Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области	№ 3 от 10.02.2014	№ 5 от 10.02.2014	3 этап 23.07.2013– 21.10.2013	211 856,40	ДА
2	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области	№ 3 от 14.02.2014	№ 6 от 14.02.2014	3 этап 27.08.2013– 22.11.2013	242 556,00	ДА
3	Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж - Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевоком районе Ивановской области	№ 3 от 20.06.2014	№ 37 от 20.06.2014	3 этап 22.10.2013- 20.12.2013	209 201,00	ДА
	По вновь начинаемым объектам:				1 615 313,59	
4	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов–Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 1 от 15.04.2014	№ 33 от 15.04.2014	02.04.2014 - 01.05.2014	155 275,78	нет
5	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 1 от 20.05.2014	№ 36 от 20.05.2014	24.04.2014 – 23.05.2014	235 476,00	нет
6	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех – Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 1 от 20.05.2014	№ 34 от 20.05.2014	24.04.2014 – 23.05.2014	143 317,00	нет
7	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+150) в Комсомольском районе	№ 1 от 20.05.2014	№ 35 от 20.05.2014	24.04.2014 – 23.05.2014	162 680,00	нет
8	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ 1 от 26.05.2014	№ 19 от 26.05.2014	17.05.2014 – 15.06.2014	61 305,10	нет
9	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 1 от 18.06.2014	№ 26 от 18.06.2014	20.05.2014 – 18.06.2014	192 036,25	нет
10	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 1 от 15.10.2014, № 2 от 20.03.2015	№ 75 от 15.10.2014, № 7 от 16.03.2015	03.09.2014 – 30.09.2014; 01.10.2014 - 01.12.2014	205 881,46	ДА
11	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	№ 1 от 17.10.2014	№ 39 от 17.10.2014	18.09.2014 – 17.10.2014	160 000,00	нет
12	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 1 от 25.11.2014	№ 109 от 25.11.2014	27.09.2014 – 26.10.2014	234 000,00	ДА

№ п/п	Объект	Акт сдачи-приемки проектной продукции	Счет-фактура	Срок выполнения работ по контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7
13	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе Ивановской области»	№ 1 от 25.04.2014	№ 33-1 от 25.04.2014	20.02.2014 – 22.03.2014	25 240,00	ДА
14	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе Ивановской области»	№ 1 от 25.04.2014	№ 33-2 от 25.04.2014	20.02.2014 – 22.03.2014	40 102,00	ДА
ИТОГО:					2 278 926,99	

Как видно из Таблицы 6.2.22, в течение 2014 года Департамент дорожного хозяйства принял работы (этапы работ) по всем 14-ти государственным контрактам по разработке и корректировке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на общую сумму 2 278 926,99 руб., или 69,8 % от цены контрактов на 2014 год заключенных государственных контрактов, в том числе:

- по государственным контрактам, заключенным в 2013 году – 663 613,4 руб. или 100,0 % от стоимости контракта 2014 года,

- по государственным контрактам, заключенным в 2014 году – 1 615 313,59 руб. или 62,1 % от стоимости контракта.

По 7-ми из 14-ти объектам разработки и корректировки проектной документации начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ:

Таблица 6.2.23 (руб.)

№ п/п	Объект	Уведомление о начислении неустойки	Просрочка в выполнении работ (дней)	Сумма начисленной неустойки	Поступило в областной бюджет*	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области	№ 03-13/483 от 20.02.2014	111	392 005,38	211 856,40	ООО «Ивановодор проект»
2	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области	№ 03-13/536 от 26.02.2014	83	338 855,80	242 556,00	ООО «Ивановодор проект»
3	Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж - Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевоцком районе Ивановской области	№ 03-13/2314 от 26.06.2014	181	85 176,79	85 176,79	ООО «НПО Дорога»
4	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 03-13/4060 от 21.10.2014	14	13 754,00	13 754,00	ИОО ОО «МААДО»
5	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 03-13/4601 от 01.12.2014	28	10 810,80	10 810,80	ООО «СитиПроект»
6	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе Ивановской области»	№ 03-13 от 25.04.2014	34	3 806,95	3 806,95	ООО «Ивановодор проект»
7	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе Ивановской области»	№ 03-13 от 26.04.2014	34	5 057,58	5 057,58	ООО «Ивановодор проект»
ИТОГО				849 467,30	573 018,52	

* по коду бюджетной классификации доходов 021 1 16 46000 02 0000 140 «Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров»

Как видно из Таблицы 6.2.23, **общая сумма начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 7-ми из 14-ти объектам разработки и корректировки проектной документации составила 849 467,3 руб., в бюджет в 2014 году поступило 573 018,52 руб., что на 276 448,78 руб. или 32,5 % меньше начисленной суммы. Данный факт связан со снижением начисленной суммы неустойки по решению Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 по двум объектам, (в нарушении установленных контрактами сроков выполнения работ имеется вина обеих сторон):**

- **разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области на сумму 180 148,98 руб.;**
- **разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области на сумму 96 299,8 руб.**

По объекту «Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области» работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 10.02.2014 № 3, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 22.10.2013. Уведомлением о начислении неустойки от 20.02.2014 № 03-13/483 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 392 005,38 руб. Просрочка в выполнении работ составила 111 дней. Начисленная неустойка превысила сумму предъявленную подрядчиком к оплате за выполненные работы 3 этапа (государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) – 211 856,40 руб. (счет-фактура от 10.02.2014 № 5). В соответствии с абзацем 3 пункта 3.8. государственного контракта от 26.03.2013 № 133200001713000181_67079/60, если сумма выполненных работ, подлежащих оплате, окажется меньше суммы начисленной неустойки, оплата работ не производится, сумма, соответствующая стоимости выполненных работ, перечисляется в доход областного бюджета в качестве неустойки. Платежным поручением от 03.03.2014 № 1747 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 211 856,40 руб. В соответствии с абзацем 5 пункта 3.8. государственного контракта от 26.03.2013 № 133200001713000181_67079/60, Департамент дорожного хозяйства выставил подрядчику Претензию об уплате неустойки по государственному контракту от 21.02.2014 № 03-13/501 на остаток суммы с

начисленной неустойки в размере 180 148,98 руб. (Претензия получена подрядчиком 24.02.2014). Неустойка в срок, установленный абзацем 5 пункта 3.8.²⁵ государственного контракта, оплачена подрядчиком не была. Департамент дорожного хозяйства 02.09.2014 обратился в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании неустойки²⁶. В соответствии с Решением Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 исковые требования удовлетворены частично. Суд согласился с доводами ответчика, изложенными в отзыве на исковое заявление, относительно того, что просрочка в выполнении работ произошла, в том числе по вине Департамента дорожного хозяйства. Материалами дела подтверждено, что исходно-разрешительная документация - постановление от 11.10.2013 № 147 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в рамках государственного контракта от 26.03.2013 № 0133200001713000181_67079/60 представлена ответчику с нарушением срока – 4 октября 2013 года, то есть, по прошествии 7 месяцев с момента заключения государственного контракта. Истец обеспечил ответчика исходными данными для надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, с нарушением сроков, что в свою очередь, повлекло просрочку в передаче ответчиком необходимых документов для проведения государственной экспертизы (3 этап работ по государственному контракту). Арбитражный суд считает, что в нарушении установленных контрактами сроков выполнения работ имеется вина обеих сторон. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что неустойка на основании положений пункта 1 статьи 404 Гражданского Кодекса Российской Федерации (*далее* – ГК РФ) подлежит снижению до суммы 211 856,40 руб. (уже удержанной Департаментом дорожного хозяйства).

По объекту «Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области» работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 14.02.2014 № 3, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 23.11.2013. Уведомлением о начислении неустойки от 26.02.2014 № 03-13/536 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 338 855,80 руб.

²⁵ 10 дней с момента получения претензии об уплате неустойки

²⁶ Исковое заявление о взыскании неустойки с ООО «Ивановодорпроект» по трем государственным контрактам: от 26.03.2013 № 0133200001713000181_67079/60, от 08.05.2014 № АИШ-05/117, от 15.02.2013 № АИШ-05/32

Просрочка в выполнении работ составила 83 дня. Начисленная неустойка превысила сумму предъявленную Подрядчиком к оплате за выполненные работы 3 этапа – 242 556,00 руб. (счет-фактура от 14.20.2014 № 6). В соответствии с абзацем 3 пункта 3.7. государственного контракта от 08.05.2014 № АШ-05/117, платежным поручением от 03.03.2014 № 1743 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 242 556,00 руб. В соответствии с абзацем 5 пункта 3.7. государственного контракта от 08.05.2014 № АШ-05/117, Департамент дорожного хозяйства выставил подрядчику Претензию об уплате неустойки по государственному контракту от 27.02.2014 № 03-13/552 на остаток суммы с начисленной неустойки в размере 96 299,8 руб. (Претензия получена подрядчиком 27.02.2014). Неустойка в срок, установленный абзацем 5 пункта 3.7.²⁷ государственного контракта от 08.05.2014 № АШ-05/117, оплачена подрядчиком не была. Департамент дорожного хозяйства 02.09.2014 обратился в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании неустойки. В соответствии с Решением Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 исковые требования удовлетворены частично. Суд согласился с доводами ответчика, изложенными в отзыве на исковое заявление, относительно того, что просрочка в выполнении работ произошла, в том числе по вине Департамента дорожного хозяйства. Материалами дела подтверждено, что исходно-разрешительная документация - постановление от 11.10.2013 № 1587 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский р-н, с. Богородское» в рамках государственного контракта от 08.05.2014 № АШ-05/117 представлена ответчику с нарушением срока – 14 октября 2013 года, то есть, по прошествии 6 месяцев с момента заключения государственного контракта. Истец обеспечил ответчика исходными данными для надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, с нарушением сроков, что в свою очередь, повлекло просрочку в передаче ответчиком необходимых документов для проведения государственной экспертизы (3 этап работ по государственному контракту). Арбитражный суд считает, что в нарушении установленных контрактами сроков выполнения работ имеется вина обеих сторон. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что неустойка на основании положений пункта 1 статьи 404 ГК РФ подлежит снижению до суммы 242 556,00 руб. (на дату Решения уже удержанной Департаментом дорожного хозяйства).

²⁷ 10 дней с момента получения претензии об уплате неустойки

По объекту «Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьеvec – Пучеж - Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьеvecком районе Ивановской области» работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 20.06.2014 № 3, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 23.10.2013. Уведомлением о начислении неустойки от 26.06.2014 № 03-13/2314 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 85 176,79 руб. Просрочка в выполнении работ составила 181 день. Платежным поручением от 04.07.2014 № 586026 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 85 176,79 руб.²⁸ Платежным поручением от 04.07.2014 № 586033 оплачены принятые работы на сумму 124 024,21 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе» выполненные работы (1 этап - инженерные изыскания) приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 15.10.2014 № 1, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 01.10.2014. Уведомлением о начислении неустойки № 03-13/4060 от 21.10.2014 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 13 754,0 руб. Просрочка в выполнении работ составила 14 дней. Платежным поручением от 05.11.2014 № 272230 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 13 754,0 руб.²⁹ Платежным поручением от 05.11.2014 № 272233 оплачены принятые работы на сумму 192 127,46 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района» работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 25.11.2014 № 1, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 26.10.2014. Согласно Уведомлению о начислении неустойки от 01.12.2014 № 03-13/4601 просрочка по выполнению работ составила 28 дней, сумма начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ составила 10 810,8 руб. Начисленная сумма взыскана путем удержания суммы неустойки в размере

²⁸ В соответствии с пунктом 3.8. государственного контракта от 02.08.2013 № 0133200001713000789_67079/174

²⁹ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. контракта от 02.09.2014 № 0133200001714002554_67079/158

10 810,8 руб. из суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы (платежное поручение от 24.12.2014 № 573965)³⁰.

По объекту «Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе Ивановской области»» работы приняты частично Актом сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 25.04.2014 на сумму 25 240,00 руб.³¹, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 22.03.2014. Уведомлением о начислении неустойки от 25.04.2014 № 03-13 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 806,95 руб. Просрочка в выполнении работ составила 34 дня. Платежным поручением от 27.05.2014 № 386331 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 3 806,95 руб.³² Платежным поручением от 27.05.2014 № 385752 оплачены принятые работы на сумму 21 433,00 руб. В связи с отсутствием потребности в дальнейшем выполнении работ по государственному контракту (отсутствием необходимости получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства) и в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ государственный контракт от 19.02.2014 № 08-18/14 расторгнут с 26.04.2014 (соглашение о расторжении от 27.05.2014 № 08-18/181).

По объекту «Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе Ивановской области», работы приняты частично Актом сдачи-приемки проектной продукции от 25.04.2014 № 1 на сумму 40 102,00 руб.³³, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 22.03.2014. Уведомлением о начислении неустойки от 26.04.2014 № 03-13 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 5 057,58 руб. Просрочка в выполнении работ составила 34 дня. Платежным поручением от 27.05.2014 № 385757 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 5 057,58 руб.³⁴ Платежным поручением от 27.05.2014 № 386327 оплачены принятые работы на сумму 35 044,42 руб. В связи с отсутствием потребности в дальнейшем выполнении работ по государственному контракту (отсутствием необходимости получения

³⁰ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 26.09.2014 № АШ-05/170

³¹ Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2014 № 1

³² В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 19.02.2014 № 08-18/14

³³ Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2014 № 1

³⁴ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 19.02.2014 № 08-18/15

положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства) и в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ государственный контракт от 19.02.2014 № 08-18/15 расторгнут с 26.04.2014 (соглашение о расторжении от 27.05.2014 № 08-18/182).

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ на основании подписанных Актов сдачи-приемки проектной продукции и счетов-фактур (счетов):

Таблица 6.2.24 (руб.)

№ п/п	Объект	Платежное поручение	Цена контракта	Оплачено в 2014 году			Отклонение 8 = 4 - 5
				ВСЕГО:	в т.ч.		
					неустойка	выполненные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 5
	По ранее заключенным контрактам:		X	663 613,40	539 589,19	124 024,21	X
1	Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области	№ 1747 от 03.03.2014	X	211 856,40	211 856,40	-	X
2	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области	№ 1743 от 03.03.2014	X	242 556,00	242 556,00	-	X
3	Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж - Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевецком районе Ивановской области	№ 586026 от 04.07.2014, № 586033 от 04.07.2014	X	209 201,00	85 176,79	124 024,21	X
	По вновь начинаемым объектам:		2 600 214,11	1 482 714,03	33 429,33	1 449 284,66	1 117 500,12
4	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 257888 от 28.04.2014	155 275,78	155 275,78	-	155 275,78	0,00
5	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 385753 от 27.05.2014	235 476,00	235 476,00	-	235 476,00	0,00
6	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех – Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 386325 от 27.05.2014	143 317,00	143 317,00	-	143 317,00	0,00
7	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+150) в Комсомольском районе	№ 385751 от 27.05.2014	162 680,00	162 680,00	-	162 680,00	0,00
8	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг-Андреево (км 1+150-2+150) в Ивановском районе	№ 441722 от 06.06.2014	61 305,10	61 305,10	-	61 305,10	0,00
9	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	№ 570193 от 02.07.2014	192 036,25	192 036,25	-	192 036,25	0,00
10	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 272233 от 15.11.2014, № 272230 от 15.11.2014	1 190 781,98	205 881,46	13 754,00	192 127,46	984 900,52
11	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	№ 234378 от 28.10.2014	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	0,00
12	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 571440 от 24.12.2014, № 573965 от 24.12.2014, № 602707 от 25.12.2014	234 000,00	101 400,40	10 810,80	90 589,60	132 599,60

№ п/п	Объект	Платежное поручение	Цена контракта	Оплачено в 2014 году			Отклонение
				ВСЕГО:	в т.ч.		
					неустойка	выполненные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 5
13	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (экспл.км 68+295 – экспл.км 70+295) в Пучежском районе Ивановской области»	№ 385752 от 27.05.2014, № 386331 от 27.05.2014	25 240,00	25 240,00	3 806,95	21 433,05	0,00
14	Корректировка сметной части рабочего проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе Ивановской области»	№ 385757 от 27.05.2014, № 386327 от 27.05.2014	40 102,00	40 102,00	5 057,58	35 044,42	0,00
ИТОГО:			X	2 146 327,39	573 018,52	1 573 308,87	1 117 500,12

Как видно из Таблицы 6.2.24, по 9-ти из 11-ти вновь начинаемым объектам разработки проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог оплата выполненных работ за 2014 год произведена в размере цены государственного контракта на 2014 год.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района» доплата за выполненные работы 2014 года, принятые Актом сдачи-приемки проектной продукции от 25.11.2014 № 1 (счет-фактура от 25.11.2014 № 109), произведена Департаментов дорожного хозяйства в 2015 году платежным поручением от 30.01.2015 № 713416 на сумму 132 599,60 руб. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 03.10.2016 № 07-12/5527) принятые в 2014 году работы не оплачены в полном объеме до 31.12.2014 в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда, что соответствует абзацу 3 пункта 3.7 государственного контракта от 26.09.2014 № АШ-05/170 (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования).

Таким образом, по итогам 2014 года у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность по оплате выполненных работ по разработке проектной документации в объеме 132 599,60 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе» окончательные работы 2014 года (2 этап – разработка проектной документации) приняты в

2015 году Актом сдачи-приемки проектной продукции от 16.03.2015 № 2 (от 16.03.2015 счет-фактура № 7), тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 02.12.2014. В соответствии с письмом Подрядчика³⁵ от 04.12.2014 № 8 Департаментом дорожного хозяйства было принято решение о приостановлении работ по государственному контракту от 02.09.2014 № 0133200001714002554_67079/158 на период с 04.12.2014 по 11.03.2015³⁶. Работы были приостановлены в соответствии со статьей 719 ГК РФ (при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок), в связи с необходимостью принятия Департаментом дорожного хозяйства решения по вопросу организации движения на время производства работ по капитальному ремонту моста. Письмом Департамента дорожного хозяйства от 11.03.2015 № 07-13/973 Департамент уведомил подрядчика, что организацию движения на время производства работ по капитальному ремонту моста предусмотреть с устройством понтонного моста. Подрядчик возобновил работы с 12.03.2015. Просрочка составила 6 дней: два дня в 2014 году (02.12.2014 - 03.12.2014) и четыре дня в 2015 году (12.03.2015 - 15.03.2015). Уведомлением о начислении неустойки от 19.03.2015 № 03-13/1126 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 5 894,0 руб. Платежным поручением от 20.03.2015 № 42413 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 5 894,0 руб.³⁷ Доплата за выполненные работы произведена Департаментом дорожного хозяйства платежным поручением от 20.03.2015 № 42412 на сумму 972 006,52 руб.

Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году Департаменту дорожного хозяйства на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, на основании сведений Таблицы 6.2.17, Таблицы 6.2.21 и Таблицы 6.2.24, представлен в таблице:

Таблица 6.2.25 (руб.)

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год	Цена контракта на 2014 год*	Принято работ по актам в 2015 году	Оплачено в 2014 году	Процент оплачено от ЛБО	Процент оплачено от цены контракта	Процент оплачено от принятых работ
1	2	3	4	4	6	7	8
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения	533 826 500,00	512 763 832,44	513 829 921,92	496 772 774,11	93,1%	96,9%	96,7%
в том числе:							

³⁵ Ивановское областное отделение ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»

³⁶ В соответствии со статьей 719 и статьей 759 ГК РФ

³⁷ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. контракта от 02.09.2014 № 0133200001714002554_67079/158

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год	Цена контракта на 2014 год*	Принято работ по актам в 2015 году	Оплачено в 2014 году	Процент оплачено от ЛБО	Процент оплачено от цены контракта	Процент оплачено от принятых работ
1	2	3	4	4	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильных дорог	34 050 990,00	32 000 000,00	34 050 990,00	18 050 990,00	53,0%	56,4%	53,0%
Ремонт автомобильных дорог	496 511 610,00	477 500 004,93	477 500 004,93	476 575 456,72	96,0%	99,8%	99,8%
Разработка проектной документации	3 263 900,00	3 263 827,51	2 278 926,99	2 146 327,39	65,8%	65,8%	94,2%

* с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года

Как видно из Таблицы 6.2.25, исполнение расходов на ремонт, капитальный ремонт, разработку проектной документации автомобильных дорог составило 496 772 774,11 руб. или 93,1 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 96,9 % от цены контракта на 2014 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года) или 96,7 % от объема принятых работ в 2014 году. Причины неполного исполнения бюджетных средств были представлены выше.

Информация о подрядных организациях, выполнивших в 2014 году работы (этапы работ) по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, с объемом принятых в 2014 году Департаментом дорожного хозяйства работ (в рублях) представлена в таблице:

Таблица 6.2.26 (руб.)

Наименование Подрядчика	Всего:	в том числе:			Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключенных контрактов
		Ремонт	Капитальный ремонт	Разработка ПСД*		
1	2	3	4	5	6	7
ООО "ДСУ-1"	230 187 499,85	196 136 509,85	34 050 990,00	-	44,8%	13
ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	84 475 092,08	84 475 092,08	-	-	16,4%	11
ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505	81 514 848,00	81 514 848,00	-	-	15,9%	3
ООО «Транстрой»	40 123 529,00	40 123 529,00	-	-	7,8%	3
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	37 339 529,00	37 339 529,00	-	-	7,3%	4
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	20 587 144,00	20 587 144,00	-	-	4,0%	2
ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие»	8 172 900,00	8 172 900,00	-	-	1,6%	1
ООО «СтройТрест-2010»	6 061 862,00	6 061 862,00	-	-	1,2%	1
ООО «Промпроект»	3 088 591,00	3 088 591,00	-	-	0,6%	2
ООО «Ивановдорпроект»	1 216 503,18	-	-	1 216 503,18	0,2%	8
ООО «СитиПроект»	586 036,25	-	-	586 036,25	0,1%	2
ООО «НПО Дорога»	270 506,10	-	-	270 506,10	0,1%	3
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	205 881,46	-	-	205 881,46	0,04%	1
Итого:	513 829 921,92	477 500 004,93	34 050 990,00	2 278 926,99	100,0%	54

* ПСД – проектно-сметная документация

** ГК - государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.2.26, в 2014 году были приняты работы на общую сумму 513 829 921,92 руб. Наибольшая доля общего объема выполненных работ в 2014 году по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (более 77,0 %) приходится на:

- ООО «ДСУ-1» - 44,8 % или 230,2 млн руб. (работы выполнены в рамках 2-х государственных контрактов на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 11-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 – 16,4 % или 84,5 млн руб. (работы выполнены в рамках 11-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505 – 15,9 % или 81,5 млн руб. (работы выполнены в рамках 3-х государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

В таблице 6.2.27 приведена информация о подрядных организациях, которым в 2014 году были оплачены принятые работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог на общую сумму 496 772 774,11 руб.:

Таблица 6.2.27 (руб.)

Наименование Подрядчика	Всего:	в том числе:			Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключенных контрактов
		Ремонт	Капитальный ремонт	Разработка ПСД*		
1	2	3	4	5	6	7
ООО "ДСУ-1"	213 262 951,64	195 211 961,64	18 050 990,00	-	42,9%	13
ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497	84 475 092,08	84 475 092,08	-	-	17,0%	11
ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505	81 514 848,00	81 514 848,00	-	-	16,4%	3
ООО «Транстрой»	40 123 529,00	40 123 529,00	-	-	8,1%	3
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	37 339 529,00	37 339 529,00	-	-	7,5%	4
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	20 587 144,00	20 587 144,00	-	-	4,1%	2
ООО «Тейковское дорожное эксплуатационное предприятие»	8 172 900,00	8 172 900,00	-	-	1,6%	1
ООО «СтройТрест-2010»	6 061 862,00	6 061 862,00	-	-	1,2%	1
ООО «Промпроект»	3 088 591,00	3 088 591,00	-	-	0,6%	2
ООО «Ивановдорпроект»	1 216 503,18	-	-	1 216 503,18	0,2%	8
ООО «СитиПроект»	453 436,65	-	-	453 436,65	0,1%	2
ООО «НПО Дорога»	270 506,10	-	-	270 506,10	0,1%	3
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	205 881,46	-	-	205 881,46	0,04%	1
Итого:	496 772 774,11	476 575 456,72	18 050 990,00	2 146 327,39	100,0%	54

* ПСД – проектно-сметная документация

** ГК - государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.2.27, в 2014 году наибольшая доля общего объема средств оплаченных в 2014 году по принятым работам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог (более 76,0 %) приходится на:

- ООО «ДСУ-1» - 42,9 % или 213,3 млн руб. (оплата по 2-м государственным контрактам на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 11-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 – 17,0 % или 84,5 млн руб. (оплата по 11-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505 – 16,4 % или 81,5 млн руб. (оплата по 3-м государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог).

Как уже отмечалось выше, по итогам 2014 года у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность в объеме 17 057 147,81 руб., в том числе:

- ✓ по ремонту автомобильных дорог – 924 548,21 руб.;
- ✓ по капитальному ремонту автомобильных дорог – 16 000 000,00 руб.;
- ✓ по проведению проектных работ - 132 599,60 руб.

Объем кредиторской задолженности соответствует объему кредиторской задолженности отраженному в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2015 (форма 0503169).

В разрезе подрядных организаций, кредиторская задолженность сложилась по следующим подрядчикам:

Таблица 6.2.28 (руб.)

Наименование Подрядчика	Наименование объекта	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3
ООО «ДСУ-1»	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	924 548,21
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	16 000 000,00
ООО «СитиПроект»	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	132 599,60
	Итого	17 057 147,81

Как видно из Таблицы 6.2.28, основная сумма кредиторской задолженности возникла перед подрядной организацией ООО «ДСУ-1» - 16 924 548,21 руб. или 99,2 % от общей суммы кредиторской задолженности по принятым работам.

По итогам 2014 года было отремонтировано 23 объекта ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год (из 24-х запланированных, исключение составил объект «Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки в Ивановском районе», работы по которому были пролонгированы на 2015 год):

Таблица 6.2.29 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (плановая), км / п.м.*	Протяженность (фактическая), км / п.м.**	Стоимость выполненных работ			Расчетная стоимость 1 км
				Общая	Выполнено на 01.01.2014	Выполнено в 2014 году	
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 / 4
I	Ремонт автомобильных дорог:	61,066	61,020	502 311,98	179 466,59	322 845,39	X
	По ранее заключенным контрактам:	47, 623	47,577	386 069,05	179 466,59	206 602,46	X
1	Лежнево – Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	4,427	4,427	26 312,23	19 304,60	7 007,63	5 943,58
2	Ростов - Иваново – Нижний Новгород в Верхнеландеховском районе	5,228	5,228	35 722,81	16 195,60	19 527,21	6 832,98
3	Тейково - Гаврилов Посад в Гаврилово-Посадском районе	4,460	4,460	36 738,18	19 500,00	17 238,18	8 237,26

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (плановая), км / п.м.*	Протяженность (фактическая), км / п.м.**	Стоимость выполненных работ			Расчетная стоимость 1 км
				Общая	Выполнено на 01.01.2014	Выполнено в 2014 году	
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 / 4
4	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	3,151	3,151	27 773,62	14 839,23	12 934,39	8 814,22
5	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,956	2,956	21 810,25	10 250,00	11 560,25	7 378,30
6	Лежнево - Савино - Воскресенское в Лежневском районе	2,056	2,056	10 739,32	4 677,46	6 061,86	5 223,40
7	Шуя - Новые Горки - Воскресенское в Лежневском районе	2,481	2,481	14 257,33	7 168,80	7 088,53	5 746,61
8	Лежнево - Хозниково - Шуя в Лежневском районе	8,150	8,104	87 754,85	35 343,30	52 411,55	10 767,47
9	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Палехском районе	6,300	6,300	44 850,83	14 203,80	30 647,03	7 119,18
10	Вичуга - Приволжск в Приволжском районе	2,944	2,944	17 773,71	7 960,00	9 813,71	6 037,27
11	Иваново - Родники в Родниковском районе	5,470	5,470	62 335,92	30 023,80	32 312,12	11 395,96
	Вновь начинаемые объекты:	13,443	13,443	116 242,93	-	116 242,93	X
12	Южа - Холуй - Дубакино в Савинском районе	2,181	2,181	28 049,58	-	28 049,58	12 860,88
13	Подъезд к п. Лежнево в Лежневском районе	1,100	1,100	10 166,76	-	10 166,76	9 242,51
14	Горки - Новое Поверстное в Приволжском районе	2,587	2,587	12 179,66	-	12 179,66	4 708,02
15	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Шуйском районе	1,794	1,794	22 818,24	-	22 818,24	12 719,20
16	Большое Ключково - Оболсуново в Тейковском районе	1,079	1,079	5 245,71	-	5 245,71	4 861,64
17	Сидорино - оз. Рубское в Тейковском районе	1,596	1,596	15 341,44	-	15 341,44	9 612,43
18	Лежнево - Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	2,106	2,106	17 777,11	-	17 777,11	8 441,17
19	Лебяжий Луг - Андреево в Ивановском районе	1,000	1,000	4 664,43	-	4 664,43	4 664,43
20	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	0,550	-	доп. соглашением № АЛ-05/183 от 30.10.2014 ремонтные работы завершатся в 2015 году			
21	Мостовой переход через реку Серзух на а/д Серзух - Моста в Южском районе	16,8 п.м.	16,8 п.м.	3 930,00	-	3 930,00	-
22	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	-	-	1 672,23	-	1 672,23	-
23	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	-	-	1 416,37	-	1 416,37	-
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	-	0,319	14 050,99	-	14 050,99	X
	Вновь начинаемые объекты:	-	0,319	14 050,99	-	14 050,99	X
24	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе	-	0,319	14 050,99	-	14 050,99	44 047,00
	Всего	61,616 км/ 16,8 п.м.	61,339 км/ 16,8 п.м.	X	X	X	X

* в соответствии с Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год

** информация о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, предоставлена Департаментом дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665)

Как видно из Таблицы 6.2.29, за 2014 год отремонтировано **61,339 км автомобильных дорог.**

Стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги варьируется от 4 664,43 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150) в Ивановском районе» до 12 860,88 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Южа - Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе» (с разницей в 2,8 раза).

Средняя стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги составила 7 929,88 тыс. руб., что на 879,46 тыс. руб. или 10,0 % меньше средней сметной стоимости ремонта 1 км по Уточненному перечню объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год (8 809,34 тыс. руб.) и на 2 427,85 тыс. руб. или 23,4 % меньше фактической средней стоимости ремонта 1 км дороги по России согласно докладу о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации (10 357,73 тыс. руб.)³⁸.

В информации о протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, предоставленной Департаментом дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665) по объекту капитального ремонта автомобильных дорог «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе» указаны фактические объемы протяженности дороги (0,319 км), тогда как в Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год аналогичный показатель отсутствовал (- км). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 19.10.2016 № 02-09/5873), первоначально протяженность участка данного объекта капитального ремонта не учитывалась, ввиду того, что основные работы (уширение проезжей части, устройство наружного освещения проводились не в линейном направлении, а на площади участка под капитальный ремонт). Впоследствии было принято решение об учете значения протяженности участка автомобильной дороги в фактических показателях протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году. **Данный факт искажает достижение Департаментом дорожного хозяйства значения целевого показателя (индикатора) Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» - «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы», так как в расчете фактического значения целевого показателя (индикатора) участвуют объекты, не учтенные в плановом значении целевого показателя (индикатора).**

³⁸ размещен на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации (<http://www.mintrans.ru/>)

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе», государственный контракт по которому был заключен в 2013 году, в информации о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, **протяженность отремонтированной дороги составила 8,104 км. В Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, по данному объекту плановая протяженность дороги, на которой будет проведен ремонт, составляет 8,150 км. В первоначальном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, по данному объекту плановая протяженность дороги, на которой будет проведен ремонт, составляет 8,000 км.** По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письма от 10.10.2016 № 02-09/5665 и от 19.10.2016 № 02-09/5873), плановые расхождения вызваны округлением значений до целых знаков в Первоначальном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год, протяженность участка автомобильной дороги в информации о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, принята исходя из фактической протяженности отремонтируемого участка и составляет 8,104 км (работы проведены полностью согласно проектной документации). **Таким образом, можно сделать вывод, что плановые значения протяженности ремонтируемой дороги в Уточненном перечне приведены не обоснованно.**

По мнению Контрольно-счетной палаты, Департаменту дорожного хозяйства необходимо отражать в перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог протяженность автомобильных дорог, на которых планируются ремонтные работы, по всем объектам используя единую числовую форму.

Анализ протяженности отремонтированных автомобильных дорог в разрезе районов Ивановской области приведен в таблице:

Таблица 6.2.30 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (фактическая)		Стоимость выполненных работ		Расчетная стоимость 1 км
		км	Структура	Сумма	Структура	
1	2	3	4	5	6	7
1	Верхнеландеховский район:	5,228	8,5%	35 722,81	6,8%	6 832,98
1.1.	Ростов - Иваново – Нижний Новгород в Верхнеландеховском районе	5,228	8,5%	35 722,81	6,8%	6 832,98
2	Гаврилово-Посадский район:	4,460	7,3%	36 738,18	7,0%	8 237,26
2.1.	Тейково - Гаврилово Посад в Гаврилово-Посадском районе	4,460	7,3%	36 738,18	7,0%	8 237,26
3	Ивановский район:	4,151	6,8%	32 438,050	6,2%	7 814,51
3.1.	Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	3,151	5,1%	27 773,62	5,3%	8 814,22
3.2.	Лебяжий Луг - Андреево в Ивановском районе	1,000	1,6%	4 664,43	0,9%	4 664,43
4.	Ильинский район:	2,956	4,8%	21 810,25	4,2%	7 378,30

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (фактическая)		Стоимость выполненных работ		Расчетная стоимость 1 км
		км	Структура	Сумма	Структура	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,956	4,8%	21 810,25	4,2%	7 378,30
5	Лежневский район:	20,274	33,1%	167 007,60	31,9%	8 237,53
5.1.	Лежнево – Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	2,106	3,4%	17 777,11	3,4%	8 441,17
5.2.	Подъезд к п. Лежнево в Лежневском районе	1,100	1,8%	10 166,76	1,9%	9 242,51
5.3.	Лежнево – Шилыково - Пелгусово в Лежневском районе	4,427	7,2%	26 312,23	5,0%	5 943,58
5.4.	Лежнево – Савино – Воскресенское в Лежневском районе	2,056	3,4%	10 739,32	2,1%	5 223,40
5.5.	Шуя - Новые Горки - Воскресенское в Лежневском районе	2,481	4,0%	14 257,33	2,7%	5 746,61
5.6.	Лежнево – Хозниково - Шуя в Лежневском районе	8,104	13,2%	87 754,85	16,8%	10 767,47
6	Палехский район:	6,300	10,3%	44 850,83	8,6%	7 119,18
6.1.	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Палехском районе	6,300	10,3%	44 850,83	8,6%	7 119,18
6.2.	Приволжский район:	5,531	9,0%	29 953,37	5,7%	5 415,54
6.3.	Горки - Новое Поверстное в Приволжском районе	2,587	4,2%	12 179,66	2,3%	4 708,02
6.4.	Вичуга - Приволжск в Приволжском районе	2,944	4,8%	17 773,71	3,4%	6 037,27
7	Родниковский район:	5,789	9,4%	76 386,91	14,6%	13 195,18
7.1.	Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе	0,319	0,5%	14 050,99	2,7%	44 047,00
7.2.	Иваново - Родники в Родниковском районе	5,470	8,9%	62 335,92	11,9%	11 395,96
8	Савинский район:	2,181	3,6%	28 049,58	5,4%	12 860,88
8.1.	Южа – Холуй - Дубакино в Савинском районе	2,181	3,6%	28 049,58	5,4%	12 860,88
9	Тейковский район:	2,675	4,4%	20 587,15	3,9%	7 696,13
9.1.	Большое Ключково - Оболсуново в Тейковском районе	1,079	1,8%	5 245,71	1,0%	4 861,64
9.2.	Сидорина - оз. Рубское в Тейковском районе	1,596	2,6%	15 341,44	2,9%	9 612,43
10	Шуйский район:	1,794	2,9%	25 906,84	4,9%	12 719,20
10.1.	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Шуйском районе	1,794	2,9%	22 818,24	4,4%	12 719,20
10.2.	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района	-	-	1672,23	0,3%	-
10.3.	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Китово Шуйского района (дополнительные работы)	-	-	1416,37	0,3%	-
11	Южский район:	-	-	3 930,00	0,8%	-
11.1.	Мостовой переход через реку Серзух на а/д Серзух - Моста в Южском районе	-	-	3 930,00	0,8%	-
	Всего	61,339 км	100,0%	523 381,57	100,0%	X

* информация о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, предоставлена Департаментов дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665)

Как видно из Таблицы 6.2.30, в 2014 году отремонтировано 61,339 км автомобильных дорог в 11-ти из 27-ми районов Ивановской области. Протяженность отремонтированных дорог в Лежневском районе является максимальной, и составила 20,274 км или 33,1 % от общей протяженности отремонтированных дорог в 2014 году. В 2014 году в Лежневском районе приняты работы по 6-ти объектам ремонта автомобильных дорог. На ремонт дорог в Лежневском районе было направлено 167 007,60 тыс. руб. или 31,9 % от общей стоимости отремонтированных дорог.

Расчетная стоимость ремонта, капитального ремонта 1 км автомобильных дорог варьирует от 5 415,54 тыс. руб. в Приволжском районе (2 объекта ремонта автомобильных дорог) до 13 195,18 тыс. руб. в Родниковском районе (1 объект ремонта автомобильных дорог и 1 объект капитального ремонта автомобильных дорог).

Подпрограммой (в редакции от 12.12.2014, действующей до 31.12.2014) по целевому индикатору (показателю) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» плановый показатель на 2014 год запланирован в объеме 63,5 км дорог. Достижение планового показателя по итогам 2014 года представлено в таблице:

Таблица 6.2.31

Наименование	Ед. изм.	Плановое значение Подпрограммы*	Фактически исполнено	Отклонение	Процент
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения»	руб.	533 826 500,00	496 772 774,11	37 053 725,89	93,1 %
Целевого индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы»	км	63,5	61,339	2,161	96,6 %

* Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 12.12.2014, действующей до 31.12.2014)

Как видно из Таблицы 6.2.31, **целевой индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» по итогам 2014 года исполнен на 96,6 % от запланированного показателя при использовании 93,1 % объема ресурсного обеспечения Подпрограммы.**

За 2014 год фактически отремонтировано 61,339 км автомобильных дорог, что соответствует фактическому целевому индикатору (показателю) П.1.1. «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» (61,339 км) подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 21.12.2015).

Согласно Сведениям о достижении ожидаемых результатов реализации государственных программ Ивановской области, размещенным на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, отремонтировано 61,3 км автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального значения в 11 районах области, восстановлено искусственное освещение на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, а также досрочно завершены работы по капитальному ремонту недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе.

Согласно Оценке достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области, размещенной на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, **целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы достигнуты и улучшены:**

Таблица 6.2.32

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1.	<i>Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта</i>	км	3 051,49	3 051,49	0,00
	в т.ч. - капитального ремонта	км	178,45	178,45	0,00
	в т.ч. - ремонта	км	2 873,04	2 873,04	0,00
2.	<i>Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта</i>	%	85,5	85,5	0,00
	в т.ч. - капитального ремонта	%	5,0	5,0	0,00
	в т.ч. - ремонта	%	80,5	80,5	0,00
3.	<i>Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы</i>	км	60,80	61,34	0,54
	в т.ч. - капитального ремонта	км	0,00	0,319	0,32
	в т.ч. - ремонта	км	60,08	61,02	0,22

Для оценки достижения плановых значений целевых показателей Государственных программ Ивановской области Департамент экономического развития и торговли Ивановской области принял целевые показатели (индикаторы) Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п в редакции от 10.12.2014, **вступающими в силу с 01.01.2015. По мнению Контрольно-счетной палаты, данная оценка искажает фактическую картину, так как в указанной редакции Государственной программы представлена «оценка», а не «план» целевых показателей Подпрограммы.** Также необходимо отметить, что в данной редакции Государственной программы объем бюджетных ассигнований на 2014 год составляет 514 814 900,00 руб., что на 19 011 600,00 руб. меньше объема средств запланированного законом о бюджете³⁹ на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (533 826 500,00 руб.). Для оценки достижения плановых значений целевых показателей Государственных программ

³⁹ Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ (ред. от 22.12.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Ивановской области, более логично, использовать целевые индикаторы (показатели) Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п в редакции от 12.12.2014, *действующей до 31.12.2014*, в которой представлены плановые целевые показатели Подпрограммы, рассчитанные под объем бюджетных ассигнований 533 826 500,00 руб. равный объему средств закона о бюджете⁴⁰.

Согласно Подпрограмме, протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта составляет 3 051,49 км или 85,5 % всех автомобильных дорог, из них:

✓ 178,45 км – протяженность автомобильных дорог нуждающихся в капитальном ремонте, что **более чем в 500 раз больше протяженности фактически отремонтированных дорог в 2014 году (капитальный ремонт)**;

✓ 2 873,04 км - протяженность автомобильных дорог нуждающихся в ремонте, что **более чем в 47 раз больше протяженности фактически отремонтированных дорог в 2014 году (ремонт)**.

В ожидаемых результатах реализации Подпрограммы (в редакции от 12.12.2014) в периоде 2014 - 2016 годов планируется проведение ремонтных работ в отношении 234,592 км автомобильных дорог, что в 13 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2015.

В соответствии с разделом «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы - **ежегодно должно ремонтироваться около 350 км автодорог⁴¹. Фактический показатель 2014 года в 5,7 раз меньше указанного значения.**

По информации о потребности на 2014 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами затрат (по состоянию на 01.01.2015) (форма № 5), размещенной на официальном сайте Департамента дорожного хозяйства (<http://ddht.ivanovoobl.ru/>), **потребность на 2014 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами затрат⁴² составляет 6,2 млрд руб., что более чем в 11,5 раз больше объема ресурсного обеспечения на 2014 год Подпрограммы «Ремонт, капитальный**

⁴⁰ Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ (ред. от 22.12.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

⁴¹ Согласно межремонтным срокам в 10 - 18 лет

⁴² Нормативы затрат утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п (ред. от 16.06.2010) «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 12.12.2014, действующей до 31.12.2014).

Подпрограммой «Дорожное хозяйство» Государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 02.11.2016) запланировано за период 2013 – 2022 годы отремонтировать (капитальный ремонт и ремонт) 632,491 км дорог, что практически в 5 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2015.

Таким образом, принятая Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области» не позволяет решить проблему приведения автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

По сравнению с объемами ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог соседних регионов, Ивановская область в 2014 году является лидером по протяженности отремонтированных автомобильных дорог. Анализ осуществления ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог в 2014 году в Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях представлен в таблице:

Таблица 6.2.33

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ивановская область	Ярославская область*	Костромская область**	Владимирская область***
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	3 570,0	6 354,0	4 049,5	5 167,0
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	км	3 051,5	4 193,6	3 608,2	2 758,7
3	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	85,5	66,0	85,2	53,4
4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	61,339	20,879	7,736	56,8
5	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированных в 2014 году, в автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	2,0	0,5	0,2	2,0

* анализ проведен на основании государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п

** анализ проведен на основании государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25.02.2014 № 61-а

*** анализ проведен на основании государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 17.10.2013 № 1155

Как видно из Таблицы 6.2.33, из четырех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, Ивановская область является регионом с наибольшей

долей автомобильных дорог, требующих ремонта (85,5 % от всех автомобильных дорог). Однако, в 2014 году в Ивановской области отремонтировано 61,339 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что на 4,539 км больше, чем во Владимирской области, на 40,46 км больше, чем в Ярославской области и на 53,603 км больше, чем в Костромской области.

В относительном выражении Ивановская и Владимирская области отремонтировали в 2014 году 2,0 % автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. У Ярославской и Костромской областей этот показатель ниже на 1,5 процентных пункта и 1,8 процентных пункта соответственно.

6.3. Анализ осуществления капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2015 году и использования бюджетных средств на эти цели.

В 2015 году ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществлялся в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (*далее, в рамках данной части отчета* – Подпрограмма). Администратором Государственной программы и ответственным исполнителем Подпрограммы является Департамент дорожного хозяйства. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы (в первоначальной редакции 2015 года – от 12.12.2014) на 2015 год составил 879 128 676,35 руб., в том числе 344 702 376,35 за счет средств областного бюджета и 534 426 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Федеральные средства запланированы в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Согласно ожидаемым результатам реализации Подпрограммы (в первоначальной редакции 2015 года), протяженность автомобильных дорог, на которых будут проведены ремонтные работы (ввод в 2015 году) составит **69,0** км, без разбивки по объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог.

Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

(в первоначальной редакции) на осуществление капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в 2015 году утверждены бюджетные назначения по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.3.1

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2				Сумма (руб.) 3
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	021	0409	1222073	200	344 702 376,35
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	021	0409	1225390	200	534 426 300,00
ИТОГО					879 128 676,35

Как видно из Таблицы 6.3.1, объемы бюджетных назначений Закона Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в первоначальной редакции) соответствуют ресурсному обеспечению Подпрограммы (в первоначальной редакции 2015 года).

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по состоянию на 01.01.2015 Департаменту дорожного хозяйства на 2015 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.3.2.

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2				Сумма (руб.) 3
<i>Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1222073</i>		<i>344 702 376,35</i>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	021	0409	1222073	243	152 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243 225	152 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1222073	244	191 902 376,35
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244 225	181 902 376,35
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244 226	10 000 000,00
<i>Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1225390</i>		<i>534 426 300,00</i>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1225390	244	534 426 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1225390	244 225	534 426 300,00
ИТОГО					879 128 676,35

В течение 2015 года были внесены следующие изменения в Закон Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в части изменения объема бюджетных средств на осуществление капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в 2015 году:

Таблица 6.3.3 (руб.)

Наименование показателя	Закон Ивановской области						
	от 26.12.2014 № 116-ОЗ первоначальный Закон о бюджете	О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»					
		от 08.04.2015 № 25-ОЗ	от 01.06.2015 № 43-ОЗ	от 08.07.2015 № 82-ОЗ	от 18.08.2015 № 83-ОЗ	от 26.10.2015 № 103-ОЗ	от 04.12.2015 № 126-ОЗ
1	2	3	4	5	6	7	8
КБК 021 0409 1222073 200							
Утверждено бюджетных ассигнований	344 702 376,35	532 539 854,12	361 514 755,10	513 537 343,21	462 007 672,42	444 612 955,52	425 826 420,89
Отклонение от первоначального закона о бюджете	-	187 837 477,77	16 812 378,75	168 834 966,86	117 305 296,07	99 910 579,17	81 124 044,54
Процент отклонения от первоначального закона о бюджете	-	54,5% ↑	4,9% ↑	49,0% ↑	34,0% ↑	29,0% ↑	23,5% ↑
Отклонение от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-171 025 099,02	152 022 588,11	-51 529 670,79	-17 394 716,9	-18 786 534,63
Процент отклонения от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-32,1% ↓	42,1% ↑	-10,0% ↓	-3,8% ↓	-4,2% ↓
КБК 021 0409 1225390 200							
Утверждено бюджетных ассигнований	534 426 300,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00
Отклонение от первоначального закона о бюджете	-	-406 417 300,00	-	-	-	-	-
Процент отклонения от первоначального закона о бюджете	-	-76,0% ↓	-	-	-	-	-
Отклонение от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Процент отклонения от предыдущей редакции закона о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО утверждено бюджетных ассигнований:	879 128 676,35	660 548 854,12	489 523 755,10	641 546 343,21	590 016 672,42	572 621 955,52	553 835 420,89

Также, в течение 2015 года были внесены следующие изменения в Подпрограмму:

Таблица 6.3.4

Наименование показателя	Ед. изм.	Постановление Правительства Ивановской области						
		от 13.11.2013 № 447-п (в ред. от 10.12.2014 № 523-п)	О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»					
			от 13.03.2015 № 74-п	от 19.05.2015 № 180-п	от 23.06.2015 № 292-п	от 07.08.2015 № 380-п	от 18.11.2015 № 519-п	от 09.12.2015 № 535-п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетные ассигнования на 2015 год (областные средства)	руб.	344 702 376,35	532 539 854,12	361 514 755,10	513 537 343,21	462 007 672,42	444 612 955,52	425 826 420,89
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы	руб.	-	187 837 477,77	16 812 378,75	168 834 966,86	117 305 296,07	99 910 579,17	81 124 044,54
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы	%	-	54,5% ↑	4,9% ↑	49,0% ↑	34,0% ↑	29,0% ↑	23,5% ↑
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы	руб.	-	-	-171 025 099,02	152 022 588,11	-51 529 670,79	-17 394 716,9	-18 786 534,63
Процент отклонения от предыдущей редакции Подпрограммы	%	-	-	-32,1% ↓	42,1% ↑	-10,0% ↓	-3,8% ↓	-4,2% ↓
Бюджетные ассигнования на 2015 год (федеральный бюджет)	руб.	534 426 300,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00	128 009 000,00
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы	руб.	-	-406 417 300,00	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. изм.	Постановление Правительства Ивановской области							
		от 13.11.2013 № 447-п (в ред. от 10.12.2014 № 523-п)	О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»						
			от 13.03.2015 № 74-п	от 19.05.2015 № 180-п	от 23.06.2015 № 292-п	от 07.08.2015 № 380-п	от 18.11.2015 № 519-п	от 09.12.2015 № 535-п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы	%	-	-76,0% ↓	-	-	-	-	-	-
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы	%	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО утверждено бюджетных ассигнований:	руб.	879 128 676,35	660 548 854,12	489 523 755,10	641 546 343,21	590 016 672,42	572 621 955,52	553 835 420,89	
Целевые индикаторы (показатели):									
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	69,0	64,364	55,414	61,864	65,154	65,544	65,544	
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы	км	-	- 4,636	- 13,586	- 7,136	- 3,846	- 3,456	-	-
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы	%	-	- 6,7 % ↓	- 19,7 % ↓	- 10,3 % ↓	- 5,6 % ↓	- 5,0 % ↓	-	-
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы	км	-	-	- 8,95	6,45	3,29	0,39	-	-
Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы	%	-	-	- 13,9 % ↓	11,6 % ↑	5,3 % ↑	0,6 % ↑	-	-

Как видно из Таблицы 6.3.4, в течение 2015 года внесено 6 изменений в Подпрограмму. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы на 2015 год, установленный постановлениями Правительства Ивановской области от 13.03.2015 № 74-п, от 19.05.2015 № 180-п, от 23.06.2015 № 292-п, от 07.08.2015 № 380-п, от 18.11.2015 № 519-п, от 09.12.2015 № 535-п соответствует объему бюджетных ассигнований, установленному Законами Ивановской области от 08.04.2015 № 25-ОЗ, от 01.06.2015 № 43-ОЗ, от 08.07.2015 № 82-ОЗ, от 18.08.2015 № 83-ОЗ, от 26.10.2015 № 103-ОЗ, от 04.12.2015 № 126-ОЗ (Таблица 6.3.3) соответственно.

Объем ресурсного обеспечения уточненной Подпрограммы (в редакции от 22.12.2015 действующей по 31.12.2015), согласно паспорту Подпрограммы, на 2015 год составил 553 835 420,89 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 425 826 420,89 руб., за счет средств федерального бюджета 128 009 000,00 руб. Плановая протяженность автомобильных дорог, на которых будут проведены ремонтные работы, (ввод в 2015 году) составила **65,544** км и сократилась на 3,456 км.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (по состоянию на 31.12.2015) Департаменту дорожного хозяйства на 2015 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.3.5

Наименование	Код бюджетной классификации расходов					Сумма (руб.)
1	2					3
<i>Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»</i>	021	0409	1222073			425 826 420,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	021	0409	1222073	243		54 424 868,58
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243	225	54 346 904,18
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	243	226	77 964,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1222073	244		371 401 552,31
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244	225	362 616 564,81
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244	226	8 784 987,50
<i>Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»</i>	021	0409	1225390			128 009 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1225390	244		128 009 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1225390	244	225	128 009 000,00
ИТОГО						553 835 420,89

Как видно из Таблиц 6.3.2 и 6.3.5 в течение 2015 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований на 325 293,3 тыс. руб. или 37,0 % (с 879 128,7 тыс. руб. до 553 835,4 тыс. руб.), за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- на капитальный ремонт дорог, за счет областного бюджета, на 98 453 095,82 руб. или 64,4 % (с 152 800 000,00 руб. до 54 346 904,18 руб.);
- на проведение проектных работ, за счет областного бюджета, на 1 215 012,5 руб. или 12,2 % (с 10 000 000,00 руб. до 8 784 987,50 руб.);
- на ремонт автомобильных дорог, за счет федерального бюджета, на 406 417 300,0 руб. или 76,0 % (с 534 426 300,0 руб. до 128 009 000,0 руб.);

в тоже время увеличились бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог, за счет областного бюджета, на 180 714 188,46 руб. или почти в два раза (с 181 902 376,35 руб. до 362 616 564,81 руб.), и добавились бюджетные ассигнования на проведение авторского надзора за объектом капитального ремонта в объеме 77 964,40 руб.

В соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.01.2015 № 58, из федерального бюджета бюджету Ивановской области были предоставлены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности (код бюджетной

классификации доходов 021 2 02 04091 02 0000 151) в объеме 128 009 000,00 руб. Согласно указанным Правилам, иные межбюджетные трансферты предоставляются без подписания соглашения, в объеме, установленном таблицей 49 приложения 35 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (128 009 000,00 руб.).

В течение 2015 года Департаментом финансов Ивановской области до Департамента дорожного хозяйства расходными расписаниями доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 533 835 420,89 руб., в пределах которых в бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (по состоянию на 31.12.2015) на 2015 год предусмотрены следующие расходы распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.3.6

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2					Сумма (руб.) 3
	021	0409	1222073	243	225	
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения	021	0409	1222073			425 826 420,89
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	243	225	54 346 904,18
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	243	226	77 964,40
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1222073	244	225	362 616 564,81
Прочие работы, услуги	021	0409	1222073	244	226	8 784 987,50
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	021	0409	1225390			128 009 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	021	0409	1225390	244	225	128 009 000,00
ИТОГО						553 835 420,89

Согласно уточненному перечню объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год по Департаменту дорожного хозяйства (по состоянию на 31.12.2015), утвержденному исполняющим обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства А.А. Шушкиным 12.11.2015 (*далее* - Уточненный перечень объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год) в 2015 году ремонт автомобильных дорог запланирован по следующим объектам:

Таблица 6.3.7 (руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2015	Остаток работ на 01.01.2015	Лимит средств на 2015 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог
1	2	4	5	6	7	8	9	10 = 5 / 4
I	Ремонт автомобильных дорог:	65,539	640 167 511,31	147 636 037,00	491 002 854,68	489 701 016,60	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2015 году	65,539	640 167 511,31	147 636 037,00	491 002 854,68	489 701 016,60	-	X
	По ранее заключенным контрактам:	47,714	490 680 750,31	147 636 037,00	343 044 713,31	343 044 713,31	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2015 году	47,714	490 680 750,31	147 636 037,00	343 044 713,31	343 044 713,31	-	10 283 789,88
1	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	0,985	7 881 847,00	4 035 710,00	3 846 137,00	3 846 137,00	-	8 001 875,13
2*	Кохма – Стромихино в Ивановском районе	1,548	26 396 181,00	10 329 940,00	16 066 241,00	16 066 241,00	-	7 439 735,34
	Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	2,000						
3	Ремонт автомобильных дорог в	3,300	75 022 817,00	51 281 011,00	23 741 806,00	23 741 806,00	-	18 897 435,01

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2015	Остаток работ на 01.01.2015	Лимит средств на 2015 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог
1	2	4	5	6	7	8	9	10 = 5 / 4
	Ивановском районе Ивановской области	0,670						
4	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,000	19 839 109,70	8 172 900,00	11 666 209,70	11 666 209,70	-	9 919 554,85
5	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	3,485	34 947 610,00	4 503 000,00	30 444 610,00	30 444 610,00	-	10 028 008,61
6	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	3,222	23 920 470,00	7 269 500,00	16 650 970,00	16 650 970,00	-	7 424 106,15
7	Обход г. Шуя в Шуйском районе	2,878	31 403 899,00	16 841 263,00	14 562 636,00	14 562 636,00	-	10 911 709,17
8	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	2,372	21 472 670,00	8 488 152,00	12 984 518,00	12 984 518,00	-	9 052 559,02
9	Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех	5,092	51 313 046,00	8 469 550,00	42 843 496,00	42 843 496,00	-	10 077 188,92
10	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	2,494	24 606 628,00	7 372 160,00	17 234 468,00	17 234 468,00	-	9 866 330,39
11	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	4,221	41 920 851,00	6 541 103,00	35 379 748,00	35 379 748,00	-	9 931 497,51
12	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	2,090	17 740 582,00	5 575 661,00	12 164 921,00	12 164 921,00	-	8 488 316,75
13	Шуя – Введенье - Горицы в Шуйском районе	5,475	57 049 373,00	4 703 000,00	52 346 373,00	52 346 373,00	-	10 419 976,80
14	Ростов-Иваново - Нижний Новгород	2,412	23 656 989,61	2 000 000,00	21 656 989,61	21 656 989,61	-	9 808 038,81
15	Иваново - Рожново - Иванково	2,920	29 643 850,00	1 053 087,00	28 590 763,00	28 590 763,00	-	10 152 003,42
16	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	0,550	3 864 827,00	1 000 000,00	2 864 827,00	2 864 827,00	-	7 026 958,18
	Новь начинаемые объекты:	17,825	149 486 761,00		147 958 141,37	146 656 303,29	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2015 году	17,825	149 486 761,00		147 958 141,37	146 656 303,29	-	8 386 354,05
17	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех Кромы в Верхнеландеховском районе	1,000	5 614 200,00	-	5 614 200,00	5 614 200,00	-	5 614 200,00
18	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово в Гаврилово-Посадском районе	3,000	19 804 236,52	-	19 804 236,52	19 804 236,52	-	6 601 412,17
19	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское в Заволжском районе	1,921	13 882 060,00	-	13 882 060,00	13 882 063,00	-	7 226 475,79
20	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	1,000	15 409 387,50	-	15 409 387,50	15 409 387,50	-	15 409 387,50
21	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково в Ивановском районе	1,200	7 623 824,00	-	7 623 824,00	7 623 824,00	-	6 353 186,67
22	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево в Ивановском районе	1,500	12 754 141,00	-	12 754 141,00	12 690 370,29	-	8 502 760,67
23	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево в Комсомольском районе	2,373	17 944 705,60	-	17 944 705,60	17 944 705,60	-	7 562 033,54
24	Ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск в Комсомольском районе	1,700	15 039 375,00	-	15 039 375,00	15 039 375,00	-	8 846 691,18
25	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское в Тейковском районе	1,200	11 399 410,00	-	11 399 410,00	11 399 410,00	-	9 499 508,33
26	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Каминский - Федорково в Фурмановском районе	1,331	11 070 148,00	-	11 070 148,00	11 070 148,00	-	8 317 166,04
27	Ремонт автомобильной дороги Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе	1,600	13 000 000,00	-	13 000 000,00	10 233 310,00	-	8 125 000,00
28	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горицы вследствие пучинообразования в Шуйском районе	-	1 932 850,00	-	1 932 850,00	1 932 850,00	-	X
29	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково в Ивановском районе	-	2 483 803,75	-	2 483 803,75	2 483 803,75	-	X
30	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы в Ивановском районе	-	1 528 619,63	-	1 528 619,63	1 528 619,63	-	X
II	Кредиторская задолженность					924 548,21		
	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в	-	-	-	-	924 548,21	-	X

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяжение, км	Сметная стоимость работ	Выполнено на 01.01.2015	Остаток работ на 01.01.2015	Лимит средств на 2015 год	Остаток работ на последующие периоды	Расчетная стоимость работ на 1 км дорог
1	2	4	5	6	7	8	9	10 = 5 / 4
	Ивановском районе							
	ИТОГО: Ремонт автомобильных дорог:	65,539	640 167 511,31	147 636 037,00	491 002 854,68	490 625 564,81	-	X
	в том числе подлежит вводу в 2015 году	65,539						

* два объекта объединены в один номер, так как в дальнейшем, в ходе закупки и исполнения контракта, они объединены в один объект «Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод Ивановском районе (км 0+100-2+100) в Ивановском районе»

Как видно из Таблицы 6.3.7, Уточненный перечень объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год не содержит сведений об объектах капитального строительства, что нарушает абзац 2 раздела «Мероприятия подпрограммы» Подпрограммы, который устанавливает, что «Перечень автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт, ежегодно определяется Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области».

Согласно Распределению расходов на 2015-2017 год по Департаменту дорожного хозяйства (по состоянию на 31.12.2015), утвержденному исполняющим обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства А.А. Шушкиным 12.11.2015 (*далее* - Уточненное распределение расходов на 2015-2017 год), в 2015 году реализуется два объекта капитального ремонта автомобильных дорог, а также имеется кредиторская задолженность по принятым работам 2014 года по одному объекту капитального ремонта автомобильных дорог:

Таблица 6.3.8 (руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Лимит средств на 2015 год
1	2	3
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	38 424 868,58
	<i>По ранее заключенным контрактам:</i>	<i>10 000 000,00</i>
1	Лежнево - Высоково в Лежневском районе	10 000 000,00
	<i>Вновь начинаемые объекты:</i>	<i>28 424 868,58</i>
2	Мост через реку Нерль на км 30 + 100 автомобильной дороге Тейково – Гаврилов Посад в Тейковском районе	28 424 868,58
	Кредиторская задолженность	16 000 000,00
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	16 000 000,00
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	54 424 868,58

По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959), согласно Подпрограмме, Департаментом дорожного хозяйства ежегодно определяется перечень автомобильных дорог, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт. Форма перечня и обязательные для включения в него данные не установлены, что позволяет составлять перечень

в произвольном формате. В 2015 году были сформированы перечень объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год и распределение расходов на 2015-2017 годы по Департаменту, включающее перечень объектов капитального ремонта. В 2015 году реализовывались два переходящих на 2016 год объекта капитального ремонта, соответственно значения их протяженности не были отражены в показателе «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» за 2015 год. Протяженности участков автомобильных дорог (капитального ремонта и ремонта) указываются в проектно-сметной документации.

Как видно из Таблицы 6.3.7 и Таблицы 6.3.8, лимиты средств на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2015 год Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год и Уточненного распределения расходов на 2015-2017 год соответствуют доведенным Департаменту дорожного хозяйства лимитам бюджетных обязательств на 2015 год, бюджетным ассигнованиям бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и объему ресурсного обеспечения Подпрограммы на 2015 год (в окончательной редакции 2015 года).

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе» объем сметной стоимости работ (графа 5 Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015) на 2 766 690,00 руб. больше лимита средств на 2015 год по данному объекту (графа 8 Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015), при этом остатка работ на последующие периоды не предусмотрено (графа 9 Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959), в графе 8 «Лимиты средств на 2015 год» указана окончательная цена контракта по результатам аукциона. Аналогичная ситуация сложилась по объекту «Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево в Ивановском районе» (объем сметной стоимости работ на 63 770,71 руб. больше лимита средств на 2015 год по данному объекту, при этом остатка работ на последующие периоды не предусмотрено).

Также, в ходе анализа Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, Контрольно-счетной палатой выявлены следующие факты:

1) протяжение автомобильных дорог подлежащих ремонту по объектам, начатым в 2015 году (столбец 9), на 0,005 км меньше аналогичного показателя в разрезе лимитов средств на 2015 год (столбец 5). По пояснениям

Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959), данное расхождение связано с округлением показателей. Также в связи с округлением показателей, целевой показатель Подпрограммы «Плановая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, на которых будут проведены ремонтные работы, (ввод в 2015 году)» (65,544 км), рассчитан на 0,005 км больше, чем сумма протяженности дорог всех объектов, по которым запланирован ввод в 2015 году;

2) в графе «Остаток работ на 01.01.2015» итоговая строка по объектам, начатым в 2015 году, не соответствует сумме строк в нее входящих на 23 889 816,89 руб. По пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо от 06.12.2016 № 02-09/6761), данное расхождение связано с технической ошибкой.

По мнению Контрольно-счетной палаты, Департамент дорожного хозяйства должен более ответственно и единообразно формировать перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области, так как он является единственным плановым документом по расчету объемов ремонта автомобильных дорог и лимитов средств на их ремонт в разрезе объектов, а также основанием расчета значения целевого показателя (индикатора) Государственной программы Ивановской области.

Как видно из Таблицы 6.3.7, **сметная стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги варьируется от 5 614,20 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех Кромы в Верхнеландеховском районе» до 18 897,43 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области» (с разницей более чем в 3,3 раза). Средняя сметная стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги составляет 9 240,86 тыс. руб.**

В сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год в Уточненном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год произошли следующие изменения (по объектам капитального ремонта сравнение Первоначального распределения расходов на 2015-2017 год и Уточненного распределения расходов на 2015-2017 год):

Таблица 6.3.9

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Изменение параметров перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год (распределения расходов на 2015-2017 год)*, в том числе:			
		протяженности	сметной стоимости работ	лимитов	расчетной

		(км)	темп роста	(руб.)	темп роста	средств на 2015 год (руб.)	стоимости работ на 1 км (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ремонт автомобильных дорог:	- 33,595	66,1%	- 344 434 447,69	65,0%	- 226 627 659,75	X
	<i>в том числе подлежит вводу в 2015 году</i>	- 3,461	95,0%	X	X	X	X
	По ранее заключенным контрактам:	-	100,0%	- 3 040 860,69	99,4%	- 3 040 860,69	X
	<i>в том числе подлежит вводу в 2015 году</i>	-	100,0%	X	X	X	X
1	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	-	100,0%	- 173 076,00	97,9%	- 173 076,00	- 175 711,68
2	Кохма – Стромихино в Ивановском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
	Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области	-	100,0%	- 1 068 381,00	98,6%	- 1 068 381,00	- 269 113,60
4	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	-	100,0%	- 92 379,30	99,5%	- 92 379,30	- 46 189,65
5	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
6	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	-	100,0%	- 749 293,00	97,0%	- 749 293,00	- 232 555,25
7	Обход г. Шуя в Шуйском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
8	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
9	Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех	-	100,0%	-	100,0%	-	-
10	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	-	100,0%	- 775 551,00	96,9%	- 775 551,00	- 310 966,72
11	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
12	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
13	Шуя – Введенье - Горицы в Шуйском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
14	Ростов-Иваново - Нижний Новгород	-	100,0%	- 182 180,39	99,2%	- 182 180,39	- 75 530,84
15	Иваново - Рожново - Иванково	-	100,0%	-	100,0%	-	-
16	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	-	100,0%	-	100,0%	-	-
	Вновь начинаемые объекты:	- 33,595	34,7%	- 341 393 587,00	30,5%	-223 586 799,06	X
	<i>в том числе подлежит вводу в 2015 году</i>	- 3,461	83,7%	X	X	X	X
17	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех Кромь в Верхнеландеховском районе	- 3,000	25,0%	- 20 385 800,00	21,6%	- 657 450,00	- 885 800,00
18	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово в Гаврилово-Посадском районе	+ 2,000	300,0%	+ 7 804 236,52	165,0%	+ 7 804 236,52	- 5 398 587,83
19	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское в Заволжском районе	+ 0,921	192,1%	+ 3 382 060,00	132,2%	+ 8 382 063,00	- 3 273 524,21
20	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	- 1,000	50,0%	- 9 590 612,50	61,6%	- 1 469 462,50	+ 2 909 387,50
21	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково в Ивановском районе	+ 1,200					Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов
22	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево в Ивановском районе	+ 1,500					Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов
23	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево в Комсомольском районе	+ 2,373					Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов
24	Ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск в Комсомольском районе	- 0,300	85,0%	- 4 960 625,00	75,2%	- 494 205,00	- 1 153 308,82
25	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское в Тейковском районе	-	100,0%	- 3 600 590,00	76,0%	- 3 600 590,00	- 3 000 491,67
26	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Каминский - Федорково в Фурмановском районе	-	100,0%	- 4 039 312,00	73,3%	+ 2 448 543,65	- 3 034 794,89
27	Ремонт автомобильной дороги Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе	- 1,900	45,7%	- 20 500 000,00	38,8%	- 23 266 690,00	- 1 446 428,57
28	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горицы вследствие пучинообразования в Шуйском районе	-					Объект отсутствует в Первоначальном перечне объектов
29	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково в Ивановском районе	X	X	- 135 286,25	94,8%	- 135 286,25	X
30	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы в Ивановском районе	X	X	- 227 598,37	87,0%	- 227 598,37	X
31	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Новое Леушино в Тейковском районе	-1,000					Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов
32	Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево в Ивановском районе	-1,000					Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов
33	Ремонт автомобильной дороги Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	-1,500					Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов
34	Ремонт автомобильной дороги Белые Березы - Новое Горяново в Тейковском районе	-1,000					Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Изменение параметров перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год (распределения расходов на 2015-2017 год)*, в том числе:					
		протяженности		сметной стоимости работ		лимитов средств на 2015 год (руб.)	расчетной стоимости работ на 1 км (руб.)
		(км)	темпа роста	(руб.)	темпа роста		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Ремонт автомобильной дороги Двойная Сторожка - Сахтыш -Нельша в Тейковском районе	-1,550	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
36	Ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма в Савинском районе	-0,850	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
37	Ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма в Шуйском районе	-1,650	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
38	Ремонт автомобильной дороги Большое Ключково - Зиново в Тейковском районе	-1,250	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
39	Ремонт автомобильной дороги Ильинское - Хованское -Хлебницы в Ильинском районе	-1,500	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
40	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Шуйском районе	-1,605	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
41	Ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма в Кинешемском районе	-1,000	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
42	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Ярославль в Комсомольском районе	-2,000	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
43	Ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево в Палехском районе	-4,600	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
44	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород в Тейковском районе	-1,000	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
45	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Кострома в Заволжском районе	-3,231	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
46	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьеvec - Пучеж -Пурех в Пучежском районе	-2,000	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
47	Ремонт автомобильной дороги Гордяковка - Лух - Чадуево в Лухском районе	-2,000	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
48	Ремонт автомобильной дороги Андреевское - Рождествено в Приволжском районе	-2,953	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
49	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма в Кинешемском районе	-3,700	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
50	Ремонт деревянно-балочного моста в Лухском районе на а/д Лух - Слободки в Лухском районе	X**	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
51	Ремонт деревянно-балочного моста в Лежневском районе на а/д Увальево - Клементьево в Лежневском районе	X**	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
52	Ремонт моста через р. Чабышевка в Пучежском районе (замена деф. шва) в Пучежском районе	X**	Объект отсутствует в Уточненном перечне объектов				
II	Капитальный ремонт автомобильных дорог:	X***	X***	X***	X***	- 100 575 131,42	X***
	в том числе подлежит вводу в 2015 году	X***	X	X	X	X	X
	По ранее заключенным контрактам:						X
	<i>в том числе подлежит вводу в 2015 году</i>			X	X	X	X
53	Лежнево - Высоково в Лежневском районе	X***	X***	X***	X***	- 30 000 000,00	X***
	Вновь начинаемые объекты:						
54	Мост через реку Нерль на км 30 + 100 автомобильной дороге Тейково – Гаврилов Посад в Тейковском районе	X***	X***	X***	X***	- 11 575 131,42	X***
55	Капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух - Чадуево (км 65 + 006 - 68+ 295) в Лухском районе	X***	X***	X***	X***	- 45 000 000,00	X***
56	Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма – Юрьеvec – Пучеж - Пурех (км 51 + 800) в Юрьеvecком районе	X***	X***	X***	X***	- 14 000 000,00	X***
	Всего	X***	X***	X***	X***	-327 202 791,17	X***

* изменение параметров Уточненного перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год в сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год (по объектам капитального ремонта сравнение Первоначального распределения расходов на 2015-2017 год по Департаменту дорожного хозяйства и Уточненного распределения расходов на 2015-2017 год по Департаменту дорожного хозяйства)

** объем рассчитан в пог.м.

*** данные Департаментом дорожного хозяйства не представлены, так как в распределении расходов на 2015-2017 год не предусмотрено отражение протяженности отремонтированных дорог и сметной стоимости объектов

Как видно из Таблицы 6.3.9, в сравнении с Первоначальным перечнем объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год в Уточненном перечне объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год выбыло 22

объекта ремонта автомобильных дорог, но в тоже время добавилось 4 новых объекта ремонта автомобильных дорог. **Общий объем отремонтированных дорог, подлежащий вводу в 2015 году, уменьшился на 3,461 км или 5,0 % от первоначальных 69,0 км⁴³.**

В сравнении с Первоначальным распределением расходов на 2015 - 2017 год в Уточненном распределении расходов на 2015-2017 год выбыло 2 объекта капитального ремонта автомобильных дорог (строки 55 и 56 Таблицы 6.3.9)

По 6-ти из 18-ти объектов ремонта автомобильных дорог, государственные контракты по которым заключены в предыдущие периоды, наблюдается расхождение показателей сметной стоимости на общую сумму 3 040 860,69 руб. Данный факт связан с тем, что в Уточненном перечне объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год отражена сметная стоимость работ с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к государственным контрактам, согласно которым соответственно уменьшилась цена контракта (анализ представлен далее по тексту). Уменьшение цены контракта, при сохранении объемов работ повлияло на расчетную стоимость ремонтных работ на 1 км автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, которая снизилась в диапазоне от 46 189,65 тыс. руб./км до 310 966,72 тыс. руб./км.

По 6-ти из 8-ми⁴⁴ вновь начинаемым объектам Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, перешедшим с Первоначального перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, наблюдается изменение протяженности автомобильных дорог, по 2-м объектам в сторону увеличения, по 4-м объектам в сторону уменьшения. Вместе с изменением протяженности автомобильных дорог по данным объектам аналогично изменилась **и сметная стоимость работ** (по 2-м объектам в сторону увеличения, по 4-м в сторону уменьшения).

По 2-м вновь начинаемым объектам Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, перешедшим с Первоначального перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на

⁴³ В расчете не участвовали три объекта Первоначального перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год, по которым объем рассчитан в погонных метрах (ремонт деревянно-балочного моста в Лухском районе на а/д Лух - Слободки в Лухском районе, Ремонт деревянно-балочного моста в Лежневском районе на а/д Увальево - Клементьево в Лежневском районе, Ремонт моста через р. Чабышевка в Пучежском районе (замена деф. шва) в Пучежском районе), и объекты капитального ремонта автомобильных дорог, так как в 2015 году они не были отражены в перечнях объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год.

⁴⁴ за исключением объектов «Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково в Ивановском районе» и «Восстановление искусственного освещения на участке автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы в Ивановском районе» по которому объем не рассчитан

2015 год, наблюдается уменьшение сметной стоимости работ при сохранении показателей протяженности автомобильных дорог:

- ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское в Тейковском районе – сметная стоимость работ уменьшилась на 3 600 590,00 руб. или 24,0 процентных пунктов, при сохраненном параметре протяженности отремонтированного участка автомобильных дорог 1,2 км;

- ремонт автомобильной дороги Фурманов – Каминский - Федорково в Фурмановском районе – сметная стоимость работ уменьшилась на 4 039 312,00 руб. или 26,7 процентных пунктов, при сохраненном параметре протяженности отремонтированного участка автомобильных дорог 1,331 км.

По информации Департамента дорожного хозяйства, указанные расхождения получены вследствие уточнения значений сметной стоимости и протяженности автомобильной дороги после разработки и утверждения проектно-сметной документации. До утверждения проектной документации стоимость объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог определяется из средней стоимости проведенного ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, фактически сложившейся по итогам предыдущего финансового периода, а после разработки проектно-сметной документации уточняется. Однако, как показал анализ документации об электронном аукционе, только по объекту «Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе Ивановской области» проектно-сметная документация утверждена в 2015 году (Акт приемки проектной продукции № 1 от 10.05.2015). По объекту «Ремонт автомобильной дороги Фурманов — Каминский - Федорково (км 15+900 - 17+100) в Фурмановском районе Ивановской области» проектно-сметная документация утверждена в 2013 году.

По всем 8-ми⁴⁵ вновь начинаемым объектам Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, перешедшим с Первоначального перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, наблюдается изменение расчетной сметной стоимости работ на 1 км дороги, по 7-ми объектам в сторону увеличения, по 1-му в сторону уменьшения.

По 18-ти объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения финансирование на 2015 год запланировано в

⁴⁵ за исключением объектов «Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково в Ивановском районе» и «Восстановление искусственного освещения на участке автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы в Ивановском районе» по которому объем не рассчитан

рамках ранее заключенных государственных контрактов⁴⁶ (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении):

Таблица 6.3.10

№ п/п	Объект	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК* (общая) (руб.)	Цена ГК на 2015 год (руб.)	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт дорог:				343 044 713,31		
1	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 2014.95879/115 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/41 от 02.02.2015)	7 881 847,00	3 846 137,00	01.06.2014–30.06.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
2	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	№ 2014.95514/116 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/197 от 13.05.2015, № АШ-05/425 от 05.10.2015)	26 396 181,00	16 066 241,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе	№ 2014.96955/121 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/42 от 02.02.2015)	75 022 817,00	23 741 806,00	01.06.2014-31.07.2015	ООО «ДСУ-1»
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 2014.98428/131 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/195 от 13.05.2015, и соглашения о расторжении № АЛ-05/325 от 07.08.2015)	19 839 109,70	11 666 209,70	01.06.2014-30.06.2015	ООО «Тейковское ДЭП»
5	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	№ 2014.96023/129 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/198 от 13.05.2015, № АШ-05/429 от 05.10.2015)	34 947 610,00	30 444 610,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
6	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 2014.97112/123 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/44 от 02.02.2015)	23 920 470,00	16 650 970,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ООО «ДСУ-1»
7	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 2014.97765/128 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/199 от 13.05.2015, № АШ-05/415 от 30.09.2015)	31 403 899,00	14 562 636,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
8	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 2014.97688/127 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/196 от 13.05.2015, № АШ-05/424 от 05.10.2015)	21 472 670,00	12 984 518,00	01.06.2014 - 15.07.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
9	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьеvec –Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 2014.95510/118 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/169 от 22.04.2015)	51 313 046,00	42 843 496,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
10	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 2014.97106/122 от 15.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/43 от 02.02.2015)	24 606 628,00	17 234 468,00	01.06.2014 - 31.07.2015	ООО "ДСУ-1"
11	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 2014.97136/124 от 14.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/173 от 24.04.2015)	41 920 851,00	35 379 748,00	01.06.2014 - 15.08.2015	ОАО «Тейковское ДРСУ»
12	Ремонт автомобильной дороги Мыг - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 2014.96034/130 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/200 от 13.05.2015, № АШ-05/427 от 05.10.2015)	17 740 582,00	12 164 921,00	01.06.2014 - 30.06.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
13	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экссл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 2014.95982/117 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/168 от 22.04.2015, № АШ-05/426 от 05.10.2015)	57 049 373,00	52 346 373,00	01.06.2014 - 31.08.2015	ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497
14	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 0133200001714002134_67079/159 от 29.08.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/45 от 02.02.2015, и соглашения о расторжении № АЛ-05/79 от 09.02.2015)	23 656 989,61	21 656 989,61	в 2015 году 01.06.2015-31.07.2015	ОАО «Тейковское ДРСУ»
15	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново– Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 2014.287813/171 от 08.10.2014 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/46 от 02.02.2015)	29 643 850,00	28 590 763,00	с даты подписания по 10.05.2015	ООО «ДСУ-1»
16	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 2014.280731/176 от 10.10.2014 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/18 от 23.01.2015, № АЛ-05/47 от 02.02.2015)	3 864 827,00	2 864 827,00	в 2015 году 01.05.2015-10.05.2015	ООО «ДСУ-1»
Капитальный ремонт дорог:				10 000 000,00		
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском	№ 2014.280821/175 от 10.10.2014 (с учетом доп. соглашений	132 452 377,00	10 000 000,00	с даты подписания	ООО «ДСУ-1»

⁴⁶ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2015 год (по состоянию на 31.12.2015)

№ п/п	Объект	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК* (общая) (руб.)	Цена ГК на 2015 год (руб.)	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
1	2	3	4	5	6	7
	районе (корректировка)	№ АЛ-05/17 от 23.01.2015, № АЛ-05/257 от 30.06.2015)			ГК по ноябрь 2016	
Разработка проектной документации:				984 900,52		
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 013320000171 4002554_67079/158 от 02.09.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/25 от 28.01.2015)	1 190 781,98	984 900,52	с даты подписания ГК по 01.12.2014	ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно- дорожного образования»
ИТОГО:				354 029 613,83		

*ГК – государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.3.10, цены государственных контрактов (общие), заключенных по всем 16-ти объектам ремонта, одному объекту капитального ремонта и одному объекту разработки ПСД, начатым ранее, соответствуют сметной стоимости работ аналогичных объектов ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 (графа 5 Таблицы 6.3.7). Цены государственных контрактов на 2015 год, также соответствуют лимитам средств по аналогичным объектам ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 (графа 8 Таблицы 6.3.7).

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе», срок выполнения работ, утвержденный государственным контрактом, заканчивался в 2014 году, однако на 01.01.2015 окончательно выполненные работы Департаментом дорожного хозяйства не были приняты. Анализ приемки работ 2014 года и начисленной неустойки, ввиду просрочки выполнения работ, будет приведен ниже.

Кроме обязательств по ранее заключенным контрактам, в 2015 году запланировано погашение кредиторской задолженности на общую сумму **17 057 147,81 руб.**, в том числе по объектам:

- ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе - 924 548,21 руб.;
- капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка) – 16 000 000,00 руб.;
- разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Новоталицы Ивановского района - 132 599,60 руб.

Таким образом, в 2015 году Департаментом дорожного хозяйства были приняты бюджетные обязательства в объеме 371 086 761,64 руб. по уже заключенным государственным контрактам предыдущих периодов, в том числе:

- 343 969 261,52 руб. по ремонту автомобильных дорог, в том числе 924 548,21 руб. кредиторская задолженность;
- 26 000 000,00 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе 16 000 000,00 руб. кредиторская задолженность;
- 1 117 500,12 руб. по разработке проектной документации, в том числе 132 599,60 руб. кредиторская задолженность.

Ремонт автомобильных дорог по 3-м объектам запланирован на 2015 год с участием средств федерального бюджета (иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»):

Таблица 6.3.11 (руб.)

№ п/п	Объект	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК* (общая)	Цена ГК на 2015 год		
				Всего:	за счет федеральных средств	за счет областных средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьевец –Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 2014.95510/118 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/169 от 22.04.2015)	51 313 046,00	42 843 496,00	42 843 496,00	0,00
2	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 2014.97136/124 от 14.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/173 от 24.04.2015)	41 920 851,00	35 379 748,00	35 379 748,00	0,00
3	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 2014.95982/117 от 19.05.2014 (с учетом доп. соглашения № АЛ-05/168 от 22.04.2015, № АИШ-05/426 от 05.10.2015)	57 049 373,00	52 346 373,00	49 785 856,00	2 560 617,00
ИТОГО					128 009 100,00	

В 2015 году дополнительные соглашения к ранее заключенным государственным контрактам принимались по следующим основаниям⁴⁷:

Таблица 6.3.12

№ п/п	Основание внесения изменений в государственный контракт	Реквизиты дополнительного соглашения
1	2	3
1	Уменьшение ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (1 дополнительное соглашение)	№ АЛ-05/257 от 30.06.2015
2	Реорганизация с 01.01.2015 Департамента дорожного хозяйства, в соответствии распоряжением Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп, и подтверждение лимитов на 2015 год (14 дополнительных соглашений)	№ АЛ-05/17 от 23.01.2015
		№ АЛ-05/18 от 23.01.2015
		№ АЛ-05/25 от 28.01.2015
		№ АЛ-05/168 от 22.04.2015
		№ АЛ-05/169 от 22.04.2015
		№ АЛ-05/173 от 24.04.2015
		№ АЛ-05/45 от 02.02.2015
	№ АЛ-05/46 от 02.02.2015	

⁴⁷ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2015 год

№ п/п	Основание внесения изменений в государственный контракт	Реквизиты дополнительного соглашения
1	2	3
		№ АЛ-05/195 от 13.05.2015
		№ АЛ-05/196 от 13.05.2015
		№ АЛ-05/197 от 13.05.2015
		№ АЛ-05/198 от 13.05.2015
		№ АЛ-05/199 от 13.05.2015
		№ АЛ-05/200 от 13.05.2015
3	Изменение учредительных документов в адресной части подрядчика смена место нахождения подрядчика (7 дополнительных соглашений)	№ АЛ-05/47 от 02.02.2015
		№ АШ-05/415 от 30.09.2015
		№ АШ-05/424 от 05.10.2015
		№ АШ-05/425 от 05.10.2015
		№ АШ-05/426 от 05.10.2015
		№ АШ-05/427 от 05.10.2015
4	Реорганизация с 01.01.2015 Департамента дорожного хозяйства, в соответствии распоряжением Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп и снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, на основании подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (4 дополнительных соглашений)	№ АЛ-05/41 от 02.02.2015
		№ АЛ-05/42 от 02.02.2015
		№ АЛ-05/43 от 02.02.2015
		№ АЛ-05/44 от 02.02.2015

Как видно из Таблицы 6.3.12, в 2015 году заключено 26 дополнительных соглашений к ранее заключенным государственным контрактам, из них 5 касаются изменения существенных условий (объемов работ, сроков работ или цены контрактов)⁴⁸, и подпадают под ограничение установленное частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

- 4 дополнительных соглашения касаются снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, на основании подпункта «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

- 1 дополнительное соглашение касается изменения объема работ по периодам, в результате уменьшения ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

По 8-ми объектам ремонта автомобильных дорог заключены соглашения о расторжении, ввиду досрочного исполнения государственного контракта, в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (расторжение контракта допускается по соглашению сторон):

Таблица 6.3.13 (руб.)

Реквизиты соглашения о расторжении	Наименование объекта	Цена контракта в ГК (с учетом доп. соглашений)	Цена контракта в соглашении о расторжении	Отклонение (гр. 4 - гр. 3)	Срок завершения работ по контракту	Дата подписания соглашения о расторжении
------------------------------------	----------------------	--	---	----------------------------	------------------------------------	--

⁴⁸ письмо Минэкономразвития России от 31.03.2016 № Д28и-854

1	2	3	4	5	6	7
№ АЛ-05/77 от 09.02.2015 к ГК* № 2014.95879/115 от 19.05.2014	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000- 1+000) в Заволжском районе	7 881 847,00	7 881 847,00	0,00	30.06.2015	09.02.2015
№ АЛ-05/78 от 09.02.2015 к ГК № 2014.97106/122 от 15.05.2014	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250- 113+950;116+1122-117+540; 118+560 -119+600) в Родниковском районе	24 606 628,00	24 606 628,00	0,00	31.07.2015	09.02.2015
№ АЛ-05/79 от 09.02.2015 к ГК № 0133200001714002134_ 67079/159 от 29.08.2014	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 81+000 - 83+400) в Тейковском районе	23 839 170,00	23 656 989,61	-182 180,39	31.07.2015	09.02.2015
№ АЛ-05/104 от 16.02.2015 к ГК № 2014.287813/171 от 08.10.2014	Ремонт автомобильной дороги Иваново -Рожново - Иванково (км 9+880-11+000; 11+520-13+320) в Ивановском районе	29 643 850,00	29 643 850,00	0,00	23.05.2015	16.02.2015
№ АЛ-05/105 от 16.02.2015 к ГК № 2014.280731/176 от 10.10.2014	Ремонт автомобильной дороги Буньково -Балахонки (км 7+150 - 7+700) в Ивановском районе	3 864 827,00	3 864 827,00	0,00	10.05.2015	16.02.2015
№ АЛ-05/106 от 16.02.2015 к ГК № 2014.96955/121 от 15.05.2014	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе Ивановской области.	75 022 817,00	75 022 817,00	0,00	31.07.2015	16.02.2015
№ АЛ-05/107 от 16.02.2015 к ГК № 2014.97112/123 от 15.05.2014	Ремонт автомобильной дороги Фурманов -Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	23 920 470,00	23 920 470,00	0,00	31.07.2015	16.02.2015
№ АЛ-05/325 от 07.08.2015 к ГК № 2014.98428/131 от 19.05.2014	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново- Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	19 931 489,00	19 839 109,70	-92 379,30	30.06.2015	07.08.2015

* ГК – государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.3.13, по двум соглашениям о расторжении, вместе с досрочным исполнением государственного контракта предусмотрено уменьшение цены контракта:

- ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе – в феврале 2015 года заключено Соглашение о расторжении от 09.02.2015 № АЛ-05/79 к Государственному контракту от 29.08.2014 № 0133200001714002134_67079/159. Цена контракта уменьшилась на 182 180,39 руб. или 0,8 процентных пунктов (с 23 839 170 руб. до 23 656 989,61 руб.). Срок выполнения второго этапа работ, согласно государственному контракту - с 01.06.15 по 31.07.15. Работы на сумму 21 656 989,61 руб. приняты в феврале 2015 года Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 2 от 02.02.2015. С учетом работ, принятых и оплаченных в 2014 года в сумме 2 000 000,00 руб., общая сумма работ по контракту составила 23 656 989,61 руб.

- ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе – Соглашение о расторжении № АЛ-05/325 от 07.08.2015 к Государственному контракту № 2014.98428/131 от 19.05.2014 заключено в августе 2015 года, по истечении 38 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 92 379,3 руб. или 0,5 процентных пунктов (с 19 931 489,00 руб. до 19 839 109,70 руб.), в связи с отсутствием необходимости в выполнении работ. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - с 01.06.14 по 30.06.15. Работы на сумму 11 666 209,7 руб.

приняты Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.06.2015 № 2. С учетом работ, принятых и оплаченных в 2014 года в сумме 8 172 900,00 руб., общая сумма работ по контракту составила 19 839 109,70 руб. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. государственного контракта от 19.05.2014 № 2014.98428/131, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 30.06.2015 (Акт приемки выполненных работ от 30.06.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 19 839 109,70 руб. Уменьшение цены контракта произошло за счет исключения ошибочно включенных в проект (смету) объемов по устройству уширения проезжей части на вираже в объеме 41,7 м². Соглашение о расторжении оформлено 07.08.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны заказчика (оплаты фактически выполненных работ - платежное поручение от 06.08.2015 № 730339).

Согласно уточненному плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд на 2015 год Департамента дорожного хозяйства (версия 38 от 17.12.2015) (*далее, в рамках данной части отчета - уточненный план-график*), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>), на 2015 год запланированы следующие конкурсные процедуры по установлению поставщика работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения:

Таблица 6.3.14 (тыс. руб.)

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (макс) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2015 год	
1	2	3	4	5	6	7
	Ремонты автомобильных дорог:			158 549,55	158 549,55	
1	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех- Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	Электронный аукцион	август 2015	5 614,20	5 614,20	ноябрь 2015
2	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	Электронный аукцион	август 2015	23 028,18	23 028,18	декабрь 2015
3	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское (км 6+500 - 8+500) в Заволжском районе Ивановской области	Электронный аукцион	август 2015	13 882,06	13 882,06	декабрь 2015
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	Электронный аукцион	июнь 2015	15 804,50	15 804,50	сентябрь 2015
5	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	Электронный аукцион	июнь 2015	8 016,90	8 016,90	сентябрь 2015
6	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе	Электронный аукцион	сентябрь 2015	12 754,14	12 754,14	декабрь 2015
7	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	Электронный аукцион	июнь 2015	18 034,88	18 034,88	сентябрь 2015
8	Ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе	Электронный аукцион	сентябрь 2015	15 039,38	15 039,38	декабрь 2015
9	Ремонт автомобильной дороги Сидорино - озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	Электронный аукцион	июнь 2015	11 399,41	11 399,41	сентябрь 2015
10	Ремонт автомобильной дороги Фурманов - Каминский - Федорково (км 15+900-17+100) в Фурмановском районе	Электронный аукцион	сентябрь 2015	11 070,15	11 070,15	декабрь 2015
11	Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	Электронный аукцион	август 2015	10 233,31	10 233,31	ноябрь 2015
12	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя-	Электронный	июль 2015	1 932,85	1 932,85	октябрь 2015

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (тах) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2015 год	
1	2	3	4	5	6	7
	Введенье-Горицы (экспл.км 11+535-16+935) в Шуйском районе Ивановской области вследствие пучинообразования	аукцион				
13	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	Электронный аукцион	январь 2015	2 619,09	2 619,09	апрель 2015
14	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов-Иваново-Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	Электронный аукцион	январь 2015	1 756,22	1 756,22	апрель 2015
15	Ремонт моста через реку Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух - Слободки в Лухском районе	Электронный аукцион	август 2015	4 007,74	4 007,74	декабрь 2015
16	Ремонт моста через реку Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех в Пучежском районе	Электронный аукцион	август 2015	3 356,54	3 356,54	ноябрь 2015
	Капитальный ремонт автомобильных дорог:			45 255,38	45 255,38	
17	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	Электронный аукцион	июль 2015	45 255,38	45 255,38	январь 2016
	Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги:			7 570,96	7 286,50	
18	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 37+470-38+470, км 44+625-45+625) в Комсомольском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	231,68	231,68	январь 2016
19	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	231,68	231,68	январь 2016
20	Разработка проектной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Афанасьевское Шуйского района	Запрос котировок	октябрь 2015	284,47	0,00	январь 2016
21	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка - Лух - Чадуево (экспл.км65+006-68+295) в Лухском районе (корректировка)	Электронный аукцион	сентябрь 2015	896,92	896,92	январь 2016
22	Разработка проектной документации на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 29+369) в Ивановском районе	Запрос котировок	сентябрь 2015	616,01	616,01	январь 2016
23	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 15+691-16+400, км 17+000-18+687, км 19+696-20+400) в Палехском районе	Электронный аукцион	июль 2015	172,13	172,13	октябрь 2015
24	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	Электронный аукцион	май 2015	165,14	165,14	август 2015
25	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чадуево (км 61+006-65+006) в Лухском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	221,58	221,58	январь 2016
26	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	Запрос котировок	март 2015	114,78	114,78	май 2015
27	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Заволжск-Островское (км 6+500-8+500) в Заволжском районе	Электронный аукцион	май 2015	223,26	223,26	август 2015
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 13+572-15+098, км 25+033-25+385, км 25+875-25+997) в Ивановском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	249,30	249,30	январь 2016
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 0+728-3+000) в Ивановском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	240,56	240,56	январь 2016
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьеvec-Пучеж-Пурех (км 11+971-14+071) в Кинешемском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	224,47	224,47	январь 2016
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьеvec-Пучеж-Пурех (км 45+000-46+000;49+000-50+400) в Юрьеvecком районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	250,83	250,83	январь 2016
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьеvec-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650;113+000-116+350) в Пучежском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	381,04	381,04	январь 2016
33	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км 48+900-50+100) в Савинском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	211,75	211,75	январь 2016
34	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км 75+590-77+257) в Шуйском районе	Электронный аукцион	май 2015	214,86	214,86	август 2015
35	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км 90+047-91+547) в Шуйском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	219,22	219,22	январь 2016

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (max) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2015 год	
1	2	3	4	5	6	7
36	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	Запрос котировок	март 2015	130,32	130,32	май 2015
37	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	115,40	115,40	январь 2016
38	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух-Окульцево (км 17+300-20+400) в Палехском районе Ивановской области	Электронный аукцион	май 2015	172,13	172,13	август 2015
39	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	221,71	221,71	январь 2016
40	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Пестяки – Сезух (км 14+600-17+000) в Пестяковском районе	Электронный аукцион	май 2015	139,12	139,12	август 2015
41	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 105+200-106+200) в Тейковском районе	Электронный аукцион	май 2015	199,23	199,23	август 2015
42	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 149+820-150+213, км 159+957-161+410, км 181+349-182+672, км 183+075-183+850) в Ивановском и Шуйском районах	Электронный аукцион	октябрь 2015	377,32	377,32	январь 2016
43	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 232+400-233+700, км 237+075-237+1015) в Верхнеландеховском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	250,83	250,83	январь 2016
44	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	248,61	248,61	январь 2016
45	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 0+700-1+700) в Тейковском районе	Электронный аукцион	октябрь 2015	115,40	115,40	январь 2016
46	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	Запрос котировок	март 2015	114,78	114,78	май 2015
47	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	Электронный аукцион	май 2015	122,95	122,95	август 2015
48	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж – Пурех в Пучежском районе	Запрос котировок	март 2015	107,96	107,96	май 2015
49	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух – Слободки в Лухском районе	Запрос котировок	март 2015	105,54	105,54	май 2015
	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги:			868,10	868,10	
50	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 на автомобильной дороге Тейково-Гаврилов Посад в Тейковском районе Ивановской области"	Закупка у единственного поставщика	апрель 2015	607,58	607,58	июль 2015
51	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа –Талицы -Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе Ивановской области"	Закупка у единственного поставщика	апрель 2015	260,52	260,52	июль 2015
	Закупка у единственного поставщика в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ			149,27	149,27	
52	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе	п. 4 ч. 1 ст. 93	-	20,00	20,00	-
53	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	п. 4 ч. 1 ст. 93	-	20,00	20,00	-
54	Авторский надзор за объектом "Капитальный ремонт мостового перехода через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области"	п.4 ч. 1 ст. 93	-	77,96	77,96	-
55	Составление сметной документации по ремонту разрушенных участков дороги Шуя – Введенье – Горицы (экспл. км	п.4 ч. 1 ст. 93	-	7,86	7,86	-

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Срок размещения заказа	Начальная (тах) цена контракта		Срок исполнения контракта
				общая цена	в т.ч. на 2015 год	
1	2	3	4	5	6	7
	11+535-16+935) в Шуйском районе					
56	Осуществление технологического присоединения для электроснабжения линии искусственного освещения, расположенного по адресу: участок автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород, проходящий по территории с. Афанасьевское Шуйского района	п.4 ч. 1 ст. 93	-	23,45	23,45	-
	Итого			212 393,26	212 108,80	

Как видно из Таблицы 6.3.14, в 2015 году Департамент дорожного хозяйства запланировал провести 49 конкурентных закупок и 7 закупок у единственного поставщика.

Закупки у единственного поставщика запланированы на общую сумму 1 017,37 тыс. руб. или 0,5 % от общего объема запланированных закупок по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2015 году, в том числе:

- 2 закупки в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации⁴⁹);

- 5 закупок в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).

Конкурентные закупки на 2015 год запланированы в следующих формах:

- запроса котировок – запланировано проведение 7-ми закупок на общую сумму 1 029,97 тыс. руб. или 0,5 % от общего объема запланированных закупок по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог в 2015 году, с соблюдением ограничения, установленного частью 2 статьи 72 Федерального закона № 44-ФЗ (начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, при

⁴⁹ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей);

- электронного аукциона – 42 закупки на общую сумму 210 345,93 тыс. руб. или 99,0 % от общего объема запланированных закупок по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог в 2015 году, в том числе 25 по установлению поставщика по разработке проектной документации на ремонт автомобильных дорог, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 6 541,00 тыс. руб., и 17 по установлению поставщика работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, из них:

16 закупок по ремонтам автомобильных дорог, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 158 549,55 тыс. руб., все средства запланированы на 2015 год. Цена контракта на 2015 год выше лимита средств, установленного Уточненным перечнем объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015, по вновь начинаемым объектам, на 9 062,79 тыс. руб. (графа 8 Таблицы 6.3.7). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 24.10.2016 № 02-09/5959), указанная разница связана с актуализацией в течение 2015 года перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015, при невозможности изменения начальной (максимальной) цены контракта уточненного плана-графика, по итогам проведения конкурсных процедур (в графе 8 «Лимиты средств на 2015 год» указана окончательная цена контракта по результатам аукциона, с учетом дополнительных соглашений). Кроме того, в уточненном плане-графике запланировано на два объекта больше, чем в Уточненном перечне объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015⁵⁰. По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 06.12.2016 № 02-09/6761), по указанным объектам в 2015 году были проведены электронные аукционы, которые в соответствии с частью 16 статьи 66 и частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ признаны несостоявшимися, ввиду чего предусмотренные ранее средства были распределены на другие объекты;

✓ 1 закупка по капитальному ремонту автомобильных дорог, на сумму начальной (максимальной) цены контракта 45 255,38 тыс. руб., все средства запланированы на 2015 год. Цена контракта на 2015 год выше лимита средств, установленного Уточненным распределение расходов на 2015-2017 год на 16 830,51 тыс. руб. (графа 3 Таблицы 6.3.8). В Уточненном

⁵⁰ объекты «Ремонт моста через реку Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух - Слободки в Лухском районе» и «Ремонт моста через реку Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех в Пучежском районе» отсутствуют в Уточненном перечне объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015

распределение расходов на 2015-2017 год указана цена контракта на 2015 год с учетом дополнительного соглашения от 25.12.2015 № АШ-05/541 к государственному контракту от 10.08.2015 № 2015.295183/309, согласно которому сроки выполнения работ пролонгированы на 2 года, с соответствующим перераспределением объема средств с 2015 года на 2015 и 2016 года.

Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2015 год (по состоянию на 31.12.2015) и пояснений Департамента дорожного хозяйства по закупкам с единственным поставщиком, в 2015 году Департаментом дорожного хозяйства по итогам проведения конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении):

Таблица 6.3.15 (руб.)

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт дорог:		145 239 536,43	145 239 536,43			
1	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех- Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 2015.359558/386 от 28.09.2015 (с учетом соглашения о расторжении № АШ-05/506 от 27.11.2015)	4 302 281,06	4 302 281,06	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Дормострой"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
2	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 2015.345152/377 от 15.09.2015	19 804 236,52	19 804 236,52	60 календных дней с даты подписания ГК	ОАО "Тейковское ДРСУ"	электронный аукцион
3	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское (км 6+500 – 8+500) в Заволжском районе	№ 2015.338555/355 от 08.09.2015	13 882 063,00	13 882 063,00	60 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Дормострой"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 2015.275789/295 от 27.07.2015 (с учетом доп. соглашения № 2/АШ-05/394 от 18.09.2015, соглашения о расторжении № АШ-05/505 от 27.11.2015)	15 304 539,58	15 304 539,58	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "АВТОТРЕСТ"	аукцион в электронной форме
5	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ 2015.275800/297 от 27.07.2015 (с учетом доп. соглашения № 2/АШ-05/395 от 18.09.2015, соглашения о расторжении № АШ-05/418 от 30.09.2015)	7 623 824,00	7 623 824,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "АВТОТРЕСТ"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
6	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе	№ 2015.380788/419 от 13.10.2015	12 690 370,29	12 690 370,29	30 календных дней с даты подпис. ГК	ООО "Армада"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
7	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ 2015.275795/296 от 27.07.2015 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/468 от 06.11.2015)	17 944 705,60	17 944 705,60	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Подряд Строй"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
8	Ремонт автомобильной дороги	№ 2015.372517/403	15 039 375,00	15 039 375,00	30 календ-	ООО	аукцион (не

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе	от 06.10.2015 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/481 от 12.11.2015, № АШ-05/519 от 09.12.2015, соглашения о расторжении № АШ-05/4 от 18.01.2015)			ных дней с даты подписания ГК	"Подряд Строй"	состоялся) ГК заключен с ЕП*
9	Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 2015.270489/284 от 24.07.2015	11 399 410,00	11 399 410,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Тейковское ДРП»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
10	Ремонт автомобильной дороги Фурманов — Каминский - Федорково (км 15+900 - 17+100) в Фурмановском районе	№ 2015.372265/402 от 06.10.2015 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/475 от 06.11.2015, № АШ-05/514 от 03.12.2015)	11 070 148,00	11 070 148,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Подряд Строй"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
11	Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 2015.359689/387 от 28.09.2015	10 233 310,00	10 233 310,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «Дормострой"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
12	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл.км 11+535-16+935) в Шуйском районе Ивановской области вследствие пучинообразования	№ 2015.318132/328 от 24.08.2015 (с учетом доп. соглашений № АШ-05/352 от 28.08.2015, № АШ-05/352 от 28.08.2015)	1 932 850,00	1 932 850,00	7 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Дормострой"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
13	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов-Иваново-Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 2015.58437/99 от 25.02.2015 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/131 от 17.03.2015; № АЛ-05/210 от 25.05.2015, соглашения о расторжении № АЛ-05/225 от 05.06.2015)	1 528 619,63	1 528 619,63	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Энерго сервисныйцентр"	аукцион в электронной форме
14	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	№ 2015.58548/100 от 25.02.2015 (с учетом доп. соглашений № АЛ-05/132 от 17.03.2015; № АЛ-05/211 от 25.05.2015, соглашения о расторжении № АЛ-05/226 от 05.06.2015)	2 483 803,75	2 483 803,75	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Энерго сервисныйцентр"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
Капитальный ремонт:			45 255 380,00	28 346 904,18			
15	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	№ 2015.295183/309 от 10.08.2015 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/541 от 25.12.2015)	45 255 380,00	28 346 904,18	с даты подписания ГК по 30.06.2016	ОАО "Тейковское ДРСУ"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
Разработка ПСД ремонт дорог:			7 822 938,03	7 667 487,38			
16	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 37+470-38+470, км 44+625-45+625)	№ 2015.419623 /466 от 18.11.2015	231 681,00	231 681,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	в Комсомольском районе						
17	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	№ 2015.418861/457 от 18.11.2015	230 522,59	230 522,59	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «АктивПроект»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
18	Разработка проектной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Афанасьевское Шуйского района	№ АШ-05/480 от 18.11.2015	132 000,00	0,00	с даты подписания ГК по 29.01.2016	ООО "СитиПроект"	Запрос котировок
19	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух – Чадуево (экспл.км 65+006-68+295) в Лухском районе (корректировка)	№2015.394362 /442 от 26.10.2015	784 804,00	784 804,00	60 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
20	Разработка проектной документации на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 29+369) в Ивановском районе	№2015.379205/416 от 13.10.2015 г.	411 662,30	411 662,30	60 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
21	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 15+691-16+400, км 17+000-18+687, км 19+696-20+400) в Палехском районе	№ АШ-05/327 от 12.08.2015	115 000,00	115 000,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок
22	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 2015.191361/ 215 от 09.06.2015	165 135,00	165 135,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО Иваново дорпроект"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
23	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чадуево (км 61+006-65+006) в Лухском районе	№2015.419317/459 от 18.11.2015	220 476,08	220 476,08	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
24	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ АЛ-05/160 от 10.04.2015	114 000,00	114 000,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок не состоялся) ГК заключен с ЕП**
25	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Заволжск-Островское (км 6+500-8+500) в Заволжском районе	№ 2015.191239/ 216 от 09.06.2015 (СМП)	223 263,00	223 263,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иванов дорпроект"	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
26	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 13+572-15+098, км 25+033-25+385, км 25+875-25+997) в Ивановском районе	№2015.419459 /463 от 18.11.2015	248 056,48	248 056,48	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
27	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 0+728-3+000) в Ивановском районе	№ 2015.419632/467 от 18.11.2015	239 352,22	239 352,22	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 11+971-14+071) в Кинешемском районе	№2015.419582/464 от 18.11.2015	189 674,46	189 674,46	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 45+000-46+000, км 49+000-50+400)	№ 2015.420399/470 от 18.11.2015	249 576,84	249 576,84	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	в Юрьевецком районе						
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе	№2015.419505 /462 от 18.11.2015	358 176,60	358 176,60	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «АктивПроект»	аукцион в электронной форме
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 48+900-50+100) в Савинском районе	№ 2015.420450/471 от 18.11.2015	210 691,25	210 691,25	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион (не состоялся) ГК заключен с ЕП*
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 75+590-77+257) в Шуйском районе	№ 2015.198719/223 от 16.06.2015	160 325,72	160 325,72	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	аукцион в электронной форме
33	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 90+047-91+547) в Шуйском районе	№ 2015.419610/465 от 18.11.2015	185 239,90	185 239,90	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
34	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ АЛ-05/163 от 10.04.2015	130 000,00	130 000,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок не состоялся) ГК заключен с ЕП**
35	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	№2015.419452/461 от 18.11.2015	85 972,05	85 972,05	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «АктивПроект»	аукцион в электронной форме
36	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух-Окульцево (км 17+300-20+400) в Палехском районе	№ 2015.198672/222 от 16.06.2015 (с учетом соглашения о расторжении № АЛ-05/305 от 23.07.2015)	0,00	0,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	аукцион в электронной форме
37	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	№2015.419410 /460 от 18.11.2015	212 840,60	212 840,60	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «АктивПроект»	аукцион в электронной форме
38	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Пестяки – Сезух (км 14+600-17+000) в Пестяковском районе	№ 2015.191341/ 214 от 09.06.2015	139 122,00	139 122,00	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иванов одорпроект"	аукцион в электронной форме
39	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 105+200-106+200) в Тейковском районе	№ 2015.198639/221 от 17.06.2015	187 279,96	187 279,96	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	аукцион в электронной форме
40	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 149+820-150+213, км 159+957-161+410, км 181+349-182+672, км 183+075-183+850) в Ивановском и Шуйском районах	№ 2015.420550/472 от 18.11.2015	375 433,40	375 433,40	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
41	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 232+400-233+700, км 237+075-237+1015) в Верхнеландеховском районе	№ 2015.418763/456 от 18.11.2015	211 952,04	211 952,04	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
42	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	№ 2015.419164 /458 от 18.11.2015	233 688,64	233 688,64	30 календных дней с даты подписания ГК	ООО «АктивПроект»	аукцион в электронной форме

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выполнения работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 0+700-1+700) в Тейковском районе	№2015.420649/473 от 18.11.2015	114 822,00	114 822,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО «НПО Дорога»	аукцион в электронной форме
44	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе Ивановской области.	№ АЛ-05/159 от 10.04.2015	114 000,00	114 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок не состоялся) ГК заключен с ЕП**
45	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 2015.198550/220 от 17.06.2015	91 785,23	91 785,23	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	аукцион в электронной форме
46	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж – Пурех в Пучежском районе	№ АЛ-05/161 от 10.04.2015	107 000,00	107 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок не состоялся) ГК заключен с ЕП**
47	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух – Слободки в Лухском районе	№ АЛ-05/162 от 10.04.2015 (СМП)	105 000,00	105 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	Запрос котировок не состоялся) ГК заключен с ЕП**
48	Разработка проектной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе	№ АЛ-05/19 от 27.01.2015.	305 000,00	305 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	Ивановское областное отделение ОО МААДО	Запрос котировок
49	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 на автомобильной дороге Тейково-Гаврилов Посад в Тейковском районе Ивановской области"	№ 031151 от 21.04.2015 (с учетом протокола разногласий № АЛ-05/175 от 29.04.2015)	607 578,69	607 578,69	60 календ-ных дней с даты подписания ГК	АГУ "Ивгос экспертиза"	ЕП (пункт 6 части 1 статьи 93)***
50	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе Ивановской области"	№ 026151 от 14.04.2015 (с учетом протокола разногласий № АЛ-05/171 от 24.04.2015)	260 520,33	260 520,33	60 календ-ных дней с даты подписания ГК	АГУ "Ивгос экспертиза"	ЕП (пункт 6 части 1 статьи 93)***
51	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе	№ 624152 от 08.07.2015 (с учетом протокола разногласий № АЛ-05/304 от 21.07.2015)	20 000,00	20 000,00	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	АГУ "Ивгос экспертиза"	ЕП (закупки малого объема)****
52	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	№ 372152 от 05.05.2015 (с учетом протокола разногласий № АЛ-05/201 от 13.05.2015)	20 000,00	20 000,00	до полного испол-ния обязат-ств	АГУ "Ивгос экспертиза"	ЕП (закупки малого объема)****
53	Составление сметной документации по ремонту разрушенных участков дороги Шуя – Введеньё – Горницы (экспл. км 11+535–16+935) в Шуйском районе	№ АЛ-05/255 от 30.06.2015	7 855,00	7 855,00	7 календ-ных дней с даты подписания ГК	ООО "Иваново дорпроект"	ЕП (закупки малого объема)****
54	Осуществление технологического присоединения для электроснабжения линии искусственного освещения, расположенного по адресу: участок	Договор № 1439 от 01.12.2015 (с учетом протокола разногласий № АШ-05/548	23 450,65	0,00	4 месяца со дня заключения договора	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ЕП (закупки малого объема)****

№ п/п	Объект закупки	Реквизиты государственного контракта (далее – ГК)	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Срок выпол-ия работ	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Способ определения поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород, проходящий по территории с. Афанасьевское Шуйского района	от 28.12.2015)					
	Авторский надзор		77 964,40	77 964,40			
55	Авторский надзор за объектом "Капитальный ремонт мостового перехода через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе"	№ АШ-05/476 от 09.11.2015 (с учетом доп. соглашения № АШ-05/476/1 от 09.11.2015)	77 964,40	77 964,40	определя-ется Календарным планом-графиком	Ивановское областное отделение ОО МААДО	ЕП (закупки малого объема)****
	ИТОГО		198 395 818,86	181 331 892,39			

* ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 71 и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

** ЕП – единственный поставщик, в соответствии с ч. 3 ст. 79 и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

***ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

****ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Как видно из Таблицы 6.3.15, в 2015 году Департаментом дорожного хозяйства заключено 54 государственных контракта и 1 договор, из них:

- 4 государственных контракта и 1 договор с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей);

- 2 государственных контракта с единственным поставщиком на проведение государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации);

- 48 государственных контрактов по итогам конкурентных закупок. Признаны состоявшимися 3 запроса котировок и 17 аукционов в электронной форме, с победителями заключены государственные контракты. По 23-м закупкам аукционы в электронной форме не состоялись, государственные контракты заключены с единственным поставщиком по согласованию с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. По 5-ти закупкам запросы котировок признаны не состоявшимися, государственные контракты заключены с единственным поставщиком по согласованию с Департаментом

экономического развития и торговли Ивановской области в соответствии с частью 3 статьи 79 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В сравнении с уточненным планом-графиком (Таблица № 6.3.14), в 2015 году заключен один государственный контракт по объекту закупки, не отраженному в уточненном плане-графике и по двум объектам закупки государственные контракты так и не были заключены. Объект закупки «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа – Талицы - Мугреевский (км 5+330; 13+790) в Южском районе», по которому 27.01.2015 заключен государственный контракт № 2372801282515000002, запланирован в уточненном плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд на 2014 год Департамента дорожного хозяйства (версия 36 от 19.12.2014). Закупка под № 0133200002114000020 была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>) 29.12.2014, что соответствует сроку размещения закупки согласно плану-графику 2014 года. По объектам «Ремонт моста через реку Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух - Слободки в Лухском районе» и «Ремонт моста через реку Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех в Пучежском районе» как уже отмечалось выше (письмо от 06.12.2016 № 02-09/6761), были проведены электронные аукционы, которые в соответствии с частью 16 статьи 66 и частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ признаны несостоявшимися.

Анализ конкурсной документации показал, что обоснование начальной (максимальной) цены контракта 33-х объектов закупки по разработке проектной документации производилось методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратным методом в соответствии с частью 2 и с частью 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта всех 15-ти объектов закупки по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог сформировано на основе проектно-сметной документации по сводному сметному расчету с учетом НДС, в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ (затратный метод), а также производилось проектно-сметным методом, в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Анализ снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе конкурентных закупок приведен в таблице⁵¹:

Таблица 6.3.16 (тыс. руб.)

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (max) цена контракта (общая)	Цена государ-ого контракта (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/4 x 100
	Ремонт автомобильных дорог		151 185,27	147 242,87	3 942,40	2,6%
1	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех-Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	5 614,20	5 614,20	0,00	0,0%
2	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	23 028,18	19 804,24	3 223,95	14,0%
3	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское (км6+500-8+500) в Заволжском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	13 882,06	13 882,06	0,00	0,0%
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	15 804,50	15 409,39	395,11	2,5%
5	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	8 016,90	7 976,82	40,08	0,5%
6	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	12 754,14	12 690,37	63,77	0,5%
7	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	18 034,88	17 944,71	90,17	0,5%
8	Ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	15 039,38	15 039,38	0,00	0,0%
9	Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	11 399,41	11 399,41	0,00	0,0%
10	Ремонт автомобильной дороги Фурманов — Каминский - Федорково (км 15+900 - 17+100) в Фурмановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	11 070,15	11 070,15	0,00	0,0%
11	Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	10 233,31	10 233,31	0,00	0,0%
12	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя-Введеье-Горицы (экспл.км 11+535-16+935) в Шуйском районе Ивановской области вследствие пучинообразования	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	1 932,85	1 932,85	0,00	0,0%
13	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	<i>аукцион в электронной форме</i>	2 619,09	2 605,99	13,10	0,5%
14	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов-Иваново-Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	1 756,22	1 640,00	116,22	6,6%
	Капитальный ремонт автомобильных дорог		45 255,38	45 255,38	0,00	0,0%
15	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилово-Посад в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	45 255,38	45 255,38	0,00	0,0%
	Разработка ПСД		7 570,96	6 727,67	843,29	11,1%
16	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 37+470-38+470, км 44+625-45+625) в Комсомольском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	231,68	231,68	0,00	0,0%
17	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	231,68	230,52	1,16	0,5%
18	Разработка проектной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Афанасьевское Шуйского района	<i>Запрос котировок</i>	284,47	132,00	152,47	53,6%
19	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух – Чадуево (экспл.км 65+006-68+295) в Лухском районе (корректировка)	<i>аукцион в электронной форме</i>	896,92	784,80	112,12	12,5%
20	Разработка проектной документации на устройство недостающих переходно-скоростных полос на	<i>аукцион в электронной форме</i>	616,01	411,66	204,35	33,2%

⁵¹ за исключением закупок у единственного поставщика, запланированных планом-графиком

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (тах) цена контракта (общая)	Цена государственного контракта (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/4 x 100
	автомобильной дороге Иваново - Родники (км 29+369) в Ивановском районе					
21	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 15+691-16+400, км 17+000-18+687, км 19+696-20+400) в Палехском районе	<i>Запрос котировок</i>	172,13	115,00	57,13	33,2%
22	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	165,14	165,14	0,00	0,0%
23	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чадуево (км 61+006-65+006) в Лухском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	221,58	220,48	1,11	0,5%
24	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	Запрос котировок (не состоялся) согласовано с ЕП**	114,78	114,00	0,78	0,7%
25	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Заволжск-Островское (км 6+500-8+500) в Заволжском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	223,26	223,26	0,00	0,0%
26	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 13+572-15+098, км 25+033-25+385, км 25+875-25+997) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	249,30	248,06	1,25	0,5%
27	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 0+728-3+000) в Ивановском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	240,56	239,35	1,20	0,5%
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 11+971-14+071) в Кинешемском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	224,47	189,67	34,79	15,5%
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 45+000-46+000, км 49+000-50+400) в Юрьевецком районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	250,83	249,58	1,25	0,5%
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	381,04	358,18	22,86	6,0%
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 48+900-50+100) в Савинском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	211,75	210,69	1,06	0,5%
32	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 75+590-77+257) в Шуйском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	214,86	160,33	54,53	25,4%
33	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 90+047-91+547) в Шуйском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	219,22	185,24	33,98	15,5%
34	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	Запрос котировок (не состоялся) согласовано с ЕП**	130,32	130,00	0,32	0,2%
35	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	115,40	85,97	29,43	25,5%
36	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух-Окульцево (км 17+300-20+400) в Палехском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	172,13	149,14	22,99	13,4%
37	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	221,71	212,84	8,87	4,0%
38	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Пестяки – Сезух (км 14+600-17+000) в Пестяковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	139,12	139,12	0,00	0,0%
39	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 105+200-106+200) в Тейковском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	199,23	187,28	11,95	6,0%
40	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 149+820-150+213, км 159+957-161+410, км 181+349-182+672, км 183+075-183+850) в Ивановском и Шуйском районах	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	377,32	375,43	1,89	0,5%
41	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 232+400-233+700, км 237+075-237+1015) в Верхнеландеховском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	250,83	211,95	38,88	15,5%

№ п/п	Объект закупки	Способ определения поставщика	Начальная (тах) цена контракта (общая)	Цена государ-ого контракта (общая)	Отклонение	Процент отклонения
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/4 x 100
42	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново- Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	248,61	233,69	14,92	6,0%
43	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 0+700-1+700) в Тейковском районе	аукцион не состоялся, согласовано с ЕП*	115,40	114,82	0,58	0,5%
44	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	Запрос котировок (не состоялся) согласовано с ЕП**	114,78	114,00	0,78	0,7%
45	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы- Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	<i>аукцион в электронной форме</i>	122,95	91,79	31,17	25,3%
46	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех в Пучежском районе	Запрос котировок (не состоялся) согласовано с ЕП**	107,96	107,00	0,95	0,9%
47	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух – Слободки в Лухском районе	Запрос котировок (не состоялся) согласовано с ЕП**	105,54	105,00	0,54	0,5%
ИТОГО			204 011,61	199 225,92	4 785,69	2,3%

* ЕП - единственный поставщик, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 71 и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

** ЕП – единственный поставщик, в соответствии с ч. 3 ст. 79 и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Как видно из таблицы 6.3.16, снижение начальной (максимальной) цены контракта произошло по всем состоявшимся в 2015 году конкурентным закупкам (17 аукционов в электронной форме и 2 запроса котировок), и по 16-ти из 28-ми конкурентных закупок, признанных по итогам не состоявшимися, и по которым были заключены государственные контракты с единственным поставщиком (11 аукционов в электронной форме и 5 запросов котировок). При этом, по состоявшимся конкурентным закупкам, снижение начальной (максимальной) цены контракта, в относительном выражении, составляет от 0,5 %⁵² до 53,6 % от начальной (максимальной) цены контракта (среднее значение 16,2 %). По не состоявшимся конкурентным закупкам, по которым наблюдается снижение начальной (максимальной) цены контракта, в относительном выражении снижение составляет от 0,5 % до 6,6 % от начальной (максимальной) цены контракта (среднее значение 0,9 %).

Общее снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 4 785,69 тыс. руб. или 2,3 % от начальной (максимальной) цены контракта по ремонтам автомобильных дорог и разработке ПСД, в том числе:

- в ходе торгов по установлению подрядчика по ремонту автомобильных дорог составило 3 942,4 тыс. руб. или 2,6 % от начальной (максимальной) цены контракта;

⁵² 0,5 % - минимальный шаг аукциона, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ

- в ходе торгов по установлению подрядчика по разработке проектно-сметной документации составило 843,29 тыс. руб. или 11,1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

В течение 2015 года в государственные контракты, заключенные в 2015 году, вносились дополнительные соглашения по следующим основаниям⁵³:

Таблица 6.3.17

№ п/п	Основание внесения изменений в государственный контракт	Реквизиты дополнительного соглашения
1	2	3
1	Изменение срока выполнения работ (контракт разбит по годам) (1 дополнительное соглашение)	№ АШ-05/541 от 25.12.2015
2	Изменение учредительных документов в адресной части подрядчика (смена банковских реквизитов, почтового адреса, наименования подрядчика и т.п.) (13 дополнительных соглашений)	№ АЛ-05/131 от 17.03.2015
		№ АЛ-05/210 от 25.05.2015
		№ АЛ-05/132 от 17.03.2015
		№ АЛ-05/211 от 25.05.2015
		№ АШ-05/481 от 12.11.2015
		№ АШ-05/519 от 09.12.2015
		№ 2/АШ-05/395 от 18.09.2015
		№ АШ-05/468 от 06.11.2015
		№ 2/АШ-05/394 от 18.09.2015
		№ АШ-05/475 от 06.11.2015
		№ АШ-05/514 от 03.12.2015
		№ АШ-05/352 от 28.08.2015
		№ АШ-05/352 от 28.08.2015
3	Изменение в преамбуле контракта, касаемые уточнения части статьи 93 № 44-ФЗ (1 дополнительное соглашение)	№ АШ-05/476/1 от 09.11.2015

Как видно из Таблицы 6.3.17, в 2015 году приняты 15 дополнительных соглашений, из которых 14 не коснулись изменения существенных условий государственного контракта⁵⁴, и не подпадают под ограничение установленное частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается).

Согласно дополнительному соглашению от 25.12.2015 № АШ-05/541 к государственному контракту от 10.08.2015 № 2015.295183/309 на выполнение подрядных работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области» сроки выполнения подрядных работ разбиты на 2 года (2015 – 2016 годы)⁵⁵. В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения, соглашение принято в соответствии с пунктом 6 статьи 161 БК РФ и на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в результате уменьшения ранее доведенных до государственного заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств.

⁵³ Согласно реестру государственных контрактов Департамента дорожного хозяйства на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014)

⁵⁴ письмо Минэкономразвития России от 31.03.2016 № Д28и-854

⁵⁵ первоначальный срок выполнения подрядных работ, согласно государственному контракту от 10.08.2015 № 2015.295183/309 составлял один год (2015 год)

По 5-ти объектам ремонта автомобильных дорог и 1-му объекту разработки проектной документации заключены соглашения о расторжении, в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (расторжение контракта допускается по соглашению сторон):

Таблица 6.3.18 (руб.)

Реквизиты соглашения о расторжении	Наименование объекта	Цена контракта (с учетом доп. соглашений)	Цена контракта в соглашении о расторжении	Отклонение	Срок завершения работ по контракту	Дата подписания соглашения	Основание подписания соглашения
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
№ АЛ-05/225 от 05.06.2015 к ГК* № 2015.58437/99 от 25.02.2015	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	1 640 000,00	1 528 619,63	-111 380,37	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (27.03.2015)	05.06.2015	<i>В связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ</i>
№ АЛ-05/226 от 05.06.2015 к ГК № 2015.58548/100 от 25.02.2015	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	2 605 994,55	2 483 803,75	-122 190,80	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (27.03.2015)	05.06.2015	<i>В связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ</i>
№ АЛ-05/305 от 23.07.2015 к ГК № 2015.198672/222 от 16.06.2015	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 17+300-20+400) в Палехском районе	149 139,35	0,00	-149 139,35	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (16.07.2015)	23.07.2015	<i>соглашение сторон</i>
№ АШ-05/418 от 30.09.2015 к ГК № 2015.275800/297 от 27.07.2015	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	7 976 815,50	7 623 824,00	-352 991,50	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (26.08.2015)	30.09.2015	<i>в связи с отсутствием необходимости в выполнении работ</i>
№ АШ-05/505 от 27.11.2015 к ГК № 2015.275789/295 от 27.07.2015	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	15 409 387,50	15 304 539,58	-104 847,92	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (26.08.2015)	27.11.2015	<i>в связи с отсутствием необходимости в выполнении работ</i>
№ АШ-05/506 от 27.11.2015 к ГК № 2015.359558/386 от 28.09.2015	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех- Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	5 614 200,00	4 302 281,06	-1 311 918,94	в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта (28.10.2015)	27.11.2015	<i>соглашение сторон</i>

* ГК – государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.3.18, по всем соглашениям о расторжении предусмотрено уменьшение цены контракта:

- по объекту «Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района Ивановской области» – Соглашение о расторжении от 05.06.2015 № АЛ-05/225 к государственному контракту от 25.02.2015 № 2015.58437/99 заключено в июне 2015 года, по истечении 70 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 111 380,37 руб. или 6,8 процентных пункта (с 1 640 000,00 руб. до 1 528 619,63 руб.), в связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта (27.03.2015). Работы на сумму

1 528 619,63 руб. приняты Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 26.03.2015 № 1. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. государственного контракта от 25.02.2015 № 2015.58437/99, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 26.03.2015 (Акт о приемке выполненных работ от 26.03.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 1 528 619,63 руб. Уменьшение цены контракта произошло за счет исключения из акта выполненных работ (КС-2) работ по установке и стоимости трех заземлителей Мат, которые являются съемными приборами для временного измерения сопротивления, и после измерения сопротивления приборы остались у подрядчика. Выполненные электромонтажные работы подрядчиком соответствуют проекту и техническим условиям, что подтверждено комиссией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала Ивэнерго, проводившим обследование объекта на предмет готовности их присоединения к действующим электрическим сетям (Акт от 22.04.2015). Соглашение о расторжении оформлено 05.06.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны заказчика: оплата выполненных работ проведена Департаментом дорожного хозяйства в соответствии со сроками, установленными контрактом, но деньги были возвращены до выяснения обстоятельств. Задержка произошла из-за того, что подрядчиком были изменены банковские реквизиты, о чем заказчик был оповещен только 18.05.2015. 25.05.2015 было подписано дополнительное соглашение № АЛ-05/210 между сторонами по изменению банковских реквизитов подрядчика, после чего Департамент дорожного хозяйства платежным поручением от 29.05.2015 № 385502 были оплачены принятые работы в объеме 1 528 619,63 руб.;

- по объекту «Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района Ивановской области» - Соглашение о расторжении от 05.06.2015 № АЛ-05/226 к Государственному контракту от 25.02.2015 № 2015.58548/100 заключено в июне 2015 года, по истечении 70 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 122 190,8 руб. или 4,7 процентных пунктов (с 2 605 994,55 руб. до 2 483 803,75 руб.), в связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта (27.03.2015). Работы на сумму 2 483 803,75 руб. приняты в марте 2015 года Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 26.03.2015 № 1. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016

№ 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. Государственного контракта от 25.02.2015 № 2015.58548/100, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 26.03.2015 (Акт о приемке выполненных работ от 26.03.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 2 483 803,75 руб. Уменьшение цены контракта произошло за счет исключения из акта выполненных работ (КС-2) работ по установке и стоимости двух заземлителей Мат, которые являются съемными приборами для временного измерения сопротивления, и после измерения сопротивления приборы остались у подрядчика, а также работ по прокладке и стоимости 3 м металлорукава. Выполненные электромонтажные работы подрядчиком соответствуют проекту и техническим условиям, что подтверждено комиссией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала Ивэнерго, проводившим обследование объекта на предмет готовности их присоединения к действующим электрическим сетям (Акт от 22.04.2015). Соглашение о расторжении оформлено 05.06.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны заказчика: оплата выполненных работ проведена Департаментом дорожного хозяйства в соответствии со сроками, установленными контрактом, но деньги были возвращены до выяснения обстоятельств. Задержка произошла из-за того, что подрядчиком были изменены банковские реквизиты, о чем заказчик был оповещен только 18.05.2015. 25.05.2015 было подписано дополнительное соглашение № АЛ-05/211 между сторонами по изменению банковских реквизитов подрядчика, после чего Департамент дорожного хозяйства платежным поручением № 385501 от 29.05.2015 были оплачены принятые работы в объеме 2 483 803,75 руб.;

- по объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 17+300-20+400) в Палехском районе Ивановской области» - Соглашение о расторжении от 23.07.2015 № АЛ-05/305 к государственному контракту от 16.06.2015 № 2015.198672/222 заключено в июле 2015 года, по истечении 7 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту (срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта (16.07.2015)). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в период с 17.06.2015 по 23.07.2015 Департаментом дорожного хозяйства были приостановлены работы по контракту, ввиду проверки факта наложения планируемых ремонтных работ и выполненных ранее работ по содержанию автомобильных дорог на участке автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 17+300-20+400). По итогам выяснения сложившейся ситуации факта наложения планируемых

ремонтных работ и выполненных ранее работ по содержанию автомобильных дорог был подтвержден. Департаментом дорожного хозяйства было принято решение о расторжении государственного контракта, ввиду отсутствия необходимости в указанных работах. По мнению Контрольно-счетной палаты, **данный факт указывает на низкое качество планирования объектов ремонта автомобильных дорог, в результате которого произошло отвлечение бюджетных средств из бюджетного процесса с 20.05.2015⁵⁶ по 23.07.2015.** Дальнейшее рассмотрение данного факта с точки зрения возможности квалификации его как бюджетного нарушения требует более детального документального изучения в рамках контрольного мероприятия.

- по объекту «Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе Ивановской области» – Соглашение о расторжении от 30.09.2015 № АЛ-05/418 к Государственному контракту от 27.07.2015 № 2015.275800/297, заключено в сентябре 2015 года, по истечении 35 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 352 991,50 руб. или 4,4 процентных пунктов (с 7 976 815,50 руб. до 7 623 824,00 руб.), в связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта (26.08.2015). Работы на сумму 7 623 824,00 руб. приняты в августе 2015 года Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.08.2015. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. Государственного контракта от 27.07.2015 № 2015.275800/297, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 07.08.2015 (Акт приемке выполненных работ от 07.08.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 7 623 824,00 руб. Уменьшение цены контракта произошло за счет исключения объемов, согласованных с проектной организацией ООО «Ивановдорпроект». Соглашение о расторжении оформлено 30.09.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны заказчика (оплаты фактически выполненных работ - платежное поручение от 29.09.2015 № 77801);

- по объекту «Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе Ивановской области» – Соглашение о расторжении от 27.11.2015 № АЛ-05/505 к Государственному контракту от 27.07.2015 № 2015.275789/295 заключено в ноябре 2015 года, по истечении 103 дней с окончательной даты выполнения

⁵⁶ дата размещения Извещение о проведении электронного аукциона № 0133200001715001109 (начало закупочных процедур)

работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 104 847,92 руб. или 0,7 процентных пунктов (с 15 409 387,50 руб. до 15 304 539,58 руб.), в связи с отсутствием потребности в некоторых видах работ. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта (26.08.2015). Работы на сумму 15 304 539,58 руб. приняты в августе 2015 года Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 25.08.2015 № 1. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. государственного контракта от 27.07.2015 № 2015.275789/295, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 25.08.2015 (Акт приемке выполненных работ от 25.08.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 15 304 539,58 руб. Уменьшение цены контракта произошло за счет исключения объемов, согласованных с проектной организацией ООО «Ивановодорпроект». Соглашение о расторжении оформлено 27.11.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны заказчика (оплаты фактически выполненных работ - платежное поручение от 24.11.2015 № 349596);

- по объекту «Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе Ивановской области» – Соглашение о расторжении от 27.11.2015 № АЛ-05/506 к государственному контракту от 28.09.2015 № 2015.359558/386 заключено в ноябре 2015 года заключено, по истечении 30 дней с окончательной даты выполнения работ по контракту. Цена контракта уменьшилась на 1 311 918,94 руб. или 23,4 процентных пунктов (с 5 614 200,00 руб. до 4 302 281,06 руб.), по соглашению сторон. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту - в течение 30 календарных дней, с даты подписания контракта (28.10.2015). Работы на сумму 4 302 281,06 руб. приняты в августе 2015 года Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 27.10.2015 № 1. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в соответствии с пунктом 9.1. Государственного контракта от 28.09.2015 № 2015.359558/386, подрядчик полностью исполнил свои обязательства 27.10.2015 (Акт приемке выполненных работ от 27.10.2015), фактическая стоимость ремонта участка данной дороги составила 4 302 281,06 руб. Уменьшение цены контракта произошло по причине грубой ошибки проектировщика при составлении сметы на устройство дренажных прорезей. Расчет на разницу в стоимости и объектах работ приложен к акту выполненных работ от 27.10.2015. Соглашение о расторжении оформлено 27.11.2015, после полного исполнения обязательств по контракту со стороны

заказчика (оплаты фактически выполненных работ - платежное поручение от 24.11.2015 № 350324).

В таблице 6.3.19 приведена информация о подрядных организациях, с которыми в 2015 году заключены государственные контракты (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении):

Таблица 6.3.19 (руб.)

Наименование Подрядчика	Всего:	в том числе:				Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключенных контрактов (договоров)
		Ремонт	Капитальный ремонт	Разработка ПСД*	Авторский надзор за объектом		
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	65 059 616,52	19 804 236,52	45 255 380,00	-	-	32,8%	2
ООО "ПодрядСтрой"	44 054 228,60	44 054 228,60	-	-	-	22,2%	3
ОАО «Дормострой»	30 350 504,06	30 350 504,06	-	-	-	15,3%	4
ООО "АВТОТРЕСТ"	22 928 363,58	22 928 363,58	-	-	-	11,6%	2
ООО "Армада"	12 690 370,29	12 690 370,29	-	-	-	6,4%	1
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	11 399 410,00	11 399 410,00	-	-	-	5,7%	1
ООО "Энергосервисныйцентр"	4 012 423,38	4 012 423,38	-	-	-	2,0%	2
ООО «НПО Дорога»	3 673 421,97	-	-	3 673 421,97	-	1,9%	13
ООО «Ивановодорпроект»	1 659 765,91	-	-	1 659 765,91	-	0,8%	14
ООО «АктивПроект»	1 121 200,48	-	-	1 121 200,48	-	0,6%	5
АГУ "Ивгосэкспертиза"	908 099,02	-	-	908 099,02	-	0,5%	4
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	382 964,40	-	-	305 000,00	77 964,40	0,2%	2
ООО «СитиПроект»	132 000,00	-	-	132 000,00	-	0,1%	1
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	23 450,65	-	-	23 450,65	-	0,01%	1
	198 395 818,86	145 239 536,43	45 255 380,00	7 822 938,03	77 964,40	100,0%	55

* разработка проектно-сметная документация, проведение государственной экспертизы проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и т.п.

Как видно из Таблицы 6.3.19, в 2015 году наибольшая доля общего объема средств по всем заключенным в 2015 году государственным контрактам на проведение ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог (более 70,0 %) приходится на:

- ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление» - 32,8 % или 65,1 млн руб. (в 2015 году заключен 1 государственный контракт на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 1 государственный контракт на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ООО «ПодрядСтрой» – 22,2 % или 44,05 млн руб. (в 2015 году заключено 3 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» – 15,3 % или 30,35 млн руб. (в 2015 году заключено 4 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

В соответствии с частью 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него

лимитов бюджетных обязательств. Проанализировав сведения из Таблицы 6.3.6, Таблицы 6.3.10 и Таблицы 6.3.15, можно сделать вывод, что объем средств на исполнение заключенных государственных контрактов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в 2015 году не превысил объема доведенных до Департамента дорожного хозяйства лимитов бюджетных обязательств на 2015 год:

Таблица 6.3.20 (руб.)

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год	Цена контракта на 2015 год по заключенным гос. контрактам* и кредиторская задолженность	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 244 225 и КБК 021 0409 1225390 244 225)	490 625 564,81	489 208 797,95	1 416 766,86
- по ранее заключенным государственным контрактам	X	343 044 713,31	X
- по государственным контрактам, заключенным в 2015 году	X	145 239 536,43	X
- кредиторская задолженность	X	924 548,21	X
Капитальный ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 243 225)	54 346 904,18	54 346 904,18	0,00
- по ранее заключенным государственным контрактам	X	10 000 000,00	X
- по государственным контрактам, заключенным в 2015 году	X	28 346 904,18	X
- кредиторская задолженность	X	16 000 000,00	X
Проектные работы по ремонту (КБК 021 0409 1222073 244 226)	8 784 987,50	8 784 987,50	0,00
- по ранее заключенным государственным контрактам	X	984 900,52	X
- по государственным контрактам, заключенным в 2015 году	X	7 667 487,38	X
- кредиторская задолженность	X	132 599,60	X
Авторский надзор (КБК 021 0409 1222073 243 226)	77 964,40	77 964,40	0,00
- по государственным контрактам, заключенным в 2015 году	X	77 964,40	X
ИТОГО: ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, в том числе:	553 835 420,89	552 418 654,03	1 416 766,86
<i>Ремонты, капитальные ремонты автомобильных дорог</i>	X	535 494 105,82	X
<i>Кредиторская задолженность</i>	X	16 924 548,21	X

* с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении

Как видно из таблицы 6.3.20, Департаментом дорожного хозяйства приняты бюджетные обязательства на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2015 год в объеме 552 418 654,03 руб. или 99,7 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.

Как видно из Таблицы 6.3.10 и Таблицы 6.3.15, Департаментом дорожного хозяйства заключены 4 государственных контракта, срок исполнения по которым завершается в 2016 году. Анализ принятия Департаментом дорожного хозяйства бюджетных обязательств на 2016 - 2017 года по заключенным государственным контрактам приведен в таблице:

Таблица 6.3.21 (руб.)

№ п/п	Объект закупки	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Цена ГК на 2016 год	Цена ГК на 2017 год
1	2	3	4	5	6
	Капитальный ремонт:	X	X	119 360 852,82	0,00
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	132 452 377,00	10 000 000,00	102 452 377,00	-
2	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области	45 255 380,00	28 346 904,18	16 908 475,82	-

№ п/п	Объект закупки	Цена ГК (общая)	Цена ГК на 2015 год	Цена ГК на 2016 год	Цена ГК на 2017 год
1	2	3	4	5	6
	Разработка проектной документации:	X	X	155 450,65	0,00
3	Разработка проектной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород, проходящем по территории с. Афанасьевское Шуйского района Ивановской области	132 000,00	-	132 000,00	-
4	Осуществление технологического присоединения для электроснабжения линии искусственного освещения, расположенного по адресу: участок автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород, проходящий по территории с. Афанасьевское Шуйского района	23 450,65	-	23 450,65	-
	ИТОГО	X	X	119 516 303,47	0,00

Как видно из Таблицы 6.3.21, в 2015 году Департаментом дорожного хозяйства были приняты бюджетные обязательства на 2016 год в объеме 119 516 303,47 руб. Анализ соответствия принятых бюджетных обязательств 2016 года и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год приведен в таблице:

Таблица 6.3.22 (руб.)

Наименование расходов	Лимиты бюджетных обязательств на плановый 2016 год	Цена контракта на 2016 год по заключенным контрактам*	Отклонение
1	2	3	4 = 2 - 3
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения	845 541 147,10	119 516 303,47	726 024 843,63
в том числе:			
Ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 244 225)	642 133 944,10	0,00	642 133 944,10
Капитальный ремонт автомобильных дорог (КБК 021 0409 1222073 243 225)	193 407 203,00	119 360 852,82	74 046 350,18
Проектные работы по ремонту и капитальному ремонту (КБК 021 0409 1222073 244 226)	10 000 000,00	155 450,65	9 844 549,35

* с учетом дополнительных соглашений

Как видно из Таблицы 6.3.22, Департамент дорожного хозяйства в 2015 году принял бюджетные обязательства на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2016 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, что соответствует требованиям части 3 статьи 219 БК РФ.

В течение 2015 года Департаментом дорожного хозяйства приняты следующие работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог⁵⁷:

Таблица 6.3.23

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт дорог:					488 089 257,11	
1	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 2 от 03.02.2015	№ 2 от 03.02.2015	№ 3 от 03.02.2015	01.06.2014–30.06.2015	3 846 137,00	нет
2	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино	№ 2 от	№ 2 от	№ 89 от	01.06.2014 -	16 066 241,00	нет

⁵⁷ По информации о документах подтверждающих исполнение контракта (платежные поручения, счета-фактуры, Акты о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)) размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru/>)

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
	(км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе	№ 3 от 04.02.2015	№ 3 от 04.02.2015	№ 00000018 от 04.02.2015	01.06.2014-31.07.2015	23 741 806,00	нет
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 2 от 30.06.2015	№ 2 от 30.06.2015	№ 00052 от 30.06.2015	01.06.2014-30.06.2015	11 666 209,70	нет
5	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	№ 2 от 25.07.2015, № 3 от 14.08.2015	№ 2 от 25.07.2015, № 3 от 14.08.2015	№ 68 от 25.07.2015, № 103 от 14.08.2015	01.06.2014 - 15.08.2015	30 444 610,00	нет
6	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 2 от 04.02.2015	№ 2 от 04.02.2015	№ 00000019 от 04.02.2015	01.06.2014 - 31.07.2015	16 650 970,00	нет
7	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 2 от 25.06.2015, № 3 от 31.07.2015	№ 2 от 25.06.2015, № 3 от 31.07.2015	№ 65 от 25.06.2015, № 96 от 31.07.2015	01.06.2014 - 31.07.2015	14 562 636,00	нет
8	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 2 от 15.07.2015	№ 2 от 15.07.2015	№ 86 от 15.07.2015	01.06.2014 - 15.07.2015	12 984 518,00	нет
9	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьевец – Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 2 от 05.08.2015	№ 2 от 05.08.2015	№ 101 от 05.08.2015	01.06.2014 - 15.08.2015	42 843 496,00	нет
10	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 2 от 04.02.2015	№ 2 от 04.02.2015	№ 00000016 от 04.02.2015	01.06.2014 - 31.07.2015	17 234 468,00	нет
11	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 2 от 27.05.2015	№ 2 от 27.05.2015	№ 00000150 от 27.05.2015	01.06.2014 - 15.08.2015	35 379 748,00	нет
12	Ремонт автомобильной дороги Мыт - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 2 от 30.06.2015	№ 2 от 30.06.2015	№ 67 от 30.06.2015	01.06.2014 - 30.06.2015	12 164 921,00	нет
13	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 2 от 05.10.2015	№ 2 от 05.10.2015	№ 402 от 05.10.2015	01.06.2014 - 31.08.2015	52 346 373,00	нет
14	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 2 от 02.02.2015	№ 2 от 02.02.2015	№ 00000030 от 02.02.2015	в 2015 году 01.06.2015-31.07.2015	21 656 989,61	нет
15	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново-Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 2 от 16.02.2015	№ 2 от 16.02.2015	№ 00000026 от 16.02.2015	с даты подписания по 10.05.2015	28 590 763,00	нет
16	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 2 от 16.02.2015	№ 2 от 16.02.2015	№ 00000027 от 16.02.2015	в 2015 году 01.05.2015-10.05.2015	2 864 827,00	нет
17	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех-Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 1 от 27.10.2015	№ 1 от 27.10.2015	№ 499 от 27.10.2015	по 28.10.2015	4 302 281,06	нет
18	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 1 от 29.10.2015	№ 1 от 29.10.2015	№ 00000242 от 29.10.2015	по 14.11.2015	19 804 236,52	нет
19	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское (км 6+500 – 8+500) в Заволжском районе	№ 1 от 27.10.2015	№ 1 от 27.10.2015	№ 497 от 27.10.2015	по 07.11.2015	13 882 063,00	нет
20	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 1 от 25.08.2015	№ 1 от 25.08.2015	№ 17 от 25.08.2015	по 26.08.2015	15 304 539,58	нет
21	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ 1 от 07.08.2015	№ 1 от 07.08.2015	№ 1 от 07.08.2015	по 26.08.2015	7 623 824,00	нет
22	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе	№ 1 от 11.11.2015	№ 1 от 11.11.2015	№ 1 от 07.08.2015	по 12.11.2015	11 988 754,03	ДА
23	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ 1 от 26.08.2015	№ 1 от 26.08.2015	№ 00000024 от 26.08.2015	по 26.08.2015	17 944 705,60	нет
24	Ремонт автомобильной дороги Писцово - Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе	№ 1 от 05.11.2015	№ 1 от 05.11.2015	№ 00000041 от 05.11.2015	по 05.11.2015	14 621 450,42	нет
25	Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 1 от 10.08.2015	№ 1 от 10.08.2015	№ 00028 от 10.08.2015	по 23.08.2015	11 399 410,00	ДА
26	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Каминский - Федорково (км 15+900 - 17+100) в Фурмановском районе	№ 1 от 05.11.2015	№ 1 от 05.11.2015	№ 00000039 от 05.11.2015	по 05.11.2015	11 070 148,00	нет
27	Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 1 от 27.10.2015	№ 1 от 27.10.2015	№ 498 от 27.10.2015	по 28.10.2015	10 233 310,00	нет
28	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе Ивановской области	№ 1 от 28.08.2015	№ 1 от 28.08.2015	№ 271 от 28.08.2015	по 31.08.2015	1 932 850,00	нет

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Счет-фактура	Срок выполнения работ по гос. контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8
	вследствие пучинообразования						
29	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – территории с. Ново-Талицы	№ 1 от 26.03.2015	№ 1 от 26.03.2015	№ 1078 от 26.03.2015	по 27.03.2015	1 528 619,63	нет
30	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково	№ 1 от 26.03.2015	№ 1 от 26.03.2015	№ 1077 от 26.03.2015	по 27.03.2015	2 483 803,75	нет
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					924 548,21	
	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе					924 548,21	
	Капитальный ремонт:					47 092 908,80	
31	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	№ 2 от 30.07.2015, № 3 от 23.09.2015	№ 2 от 30.07.2015, № 3 от 23.09.2015	№ 2 от 30.07.2015, № 3 от 23.09.2015	с даты подписания ГК по ноябрь 2016	10 000 000,00	нет
32	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	№ 1 от 25.08.2015, № 2 от 01.12.2015	№ 1 от 25.08.2015, № 2 от 01.12.2015	№ 00000172 от 25.08.2015, № 00000262 от 01.12.2015	с даты подписания ГК по 30.06.2016	21 092 908,80	ДА
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					16 000 000,00	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)					16 000 000,00	
	ИТОГО, в т.ч.					535 182 165,91	
	Ремонты, капитальные ремонты автомобильных дорог					518 257 617,70	
	Кредиторская задолженность					16 924 548,21	

Как видно из Таблицы 6.3.23, в течение 2015 года Департамент дорожного хозяйства принял работы по всем 32-м реализуемым в 2015 году объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог на общую сумму 518 257 617,70 руб., что ниже цены контракта на 2015 год заключенных государственных контрактов на 8 373 536,22 руб. или 1,6 процентных пунктов (526 631 153,92 руб.) (см. Таблицу № 6.3.20). Кроме того, в 2015 году была погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог в объеме 16 924 548,21 руб.

Как видно из Таблицы № 6.3.23, по объекту «Ремонт автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе» работы приняты Актом выполненных работ от 05.10.2015 № 2, тогда как срок выполнения работ заказчиком не начислялась. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), в 2015 году на участке ремонта были обнаружены участки пучинообразования (значительная деформация земельного полотна). Выполнение работ, предусмотренных заключенным контрактом, без устранения пучинообразования не представлялось возможным. Департаментом дорожного хозяйства было принято решение о приостановке работ на

объекте, определении объема работ по устранению разрушений, составлении сметной документации, определении источника финансирования мероприятий по устранению разрушений и осуществлении закупки подрядных работ по ликвидации пучинообразования.

Как видно из Таблицы № 6.3.23, по двум объектам ремонта автомобильных дорог и одному объекту капитального ремонта автомобильных дорог начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ:

Таблица 6.3.24 (руб.)

№ п/п	Объект	Уведомление о начислении неустойки	Просрочка в выполнении работ (дней)	Сумма начисленной неустойки	Поступило в областной бюджет*	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 03-13/5775 от 30.10.2015	8	75 236,11	75 236,11	ООО «Тейковское ДРП»
2	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	№ 03-13/7143 от 30.12.2015	X**	1 238 207,04	1 238 207,04	ОАО "Тейковское ДРСУ"
ИТОГО				1 313 443,15	1 313 443,15	
в т.ч. в 2015 году					75 236,11	

* по коду бюджетной классификации расходов 021 1 16 46000 02 0000 140 «Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров»

** просрочка по видам работ в соответствии с позициями линейно-календарного графика составляет от 2-х до 93-х дней (расчет размера неустойки велся по 21 позиции графика)

Как видно из Таблицы 6.3.24, **общая сумма начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог составила 1 313 443,15 руб., в бюджет в 2015 году поступило 75 236,11 руб.**

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе Ивановской области», работы приняты 31.08.2015 Актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 10.08.2015 № 1 на сумму 11 399 410,00 руб.⁵⁸, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 24.08.2015. Уведомлением о начислении неустойки от 03.10.2015 № 03-13/5775 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 75 236,11 руб. Просрочка в выполнении работ составила 8 дней. Платежным поручением от 24.11.2015 № 350325 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 75 236,11 руб.⁵⁹ Платежным поручением от 24.11.2015 № 349597 оплачены принятые работы на сумму 11 324 173,89 руб.

По объекту «Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском

⁵⁸ Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 10.08.2015

⁵⁹ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 24.07.2015 № 2015.270489/284

районе Ивановской области», частичные работы приняты Актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 01.12.2015 № 2 на сумму 7 408 253,49 руб.⁶⁰, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 01.07.2015. Уведомлением о начислении неустойки от 30.12.2015 № 03-13/7143 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 238 207,04 руб. Просрочка в выполнении работ выявлена по 21-му виду работ в соответствии с позициями линейно-календарного графика, и составляет от 2-х до 93-х дней. Платежным поручением от 04.02.2016 № 707149 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 1 238 207,04 руб.⁶¹ Платежными поручениями от 25.01.2016 № 654379 и от 03.02.2016 № 700969 оплачены принятые работы на сумму 6 170 040,45 руб.

Приемка выполненных работ, в соответствии с положениями государственных контрактов, осуществлялась с составлением Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанных представителями Подрядчика, БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» и Департамента дорожного хозяйства, а также Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанных представителями Подрядчика и Департамента дорожного хозяйства.

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог на основании подписанных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и счетов-фактур (счетов):

Таблица 6.3.25 (руб.)

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2015 год и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Ремонт дорог:		489 208 797,95	476 100 503,08	13 108 294,87
1	Ремонт автомобильной дороги Емельяново-Воздвиженье (км 0+000-1+000) в Заволжском районе	№ 781566 от 16.02.2015	3 846 137,00	3 846 137,00	0,00
2	Ремонт автомобильной дороги Кохма - Стромихино (км 1+530-3+030), Василёво – Ермолино - Кирпичный завод (км 0+100-2+100) в Ивановском районе	№ 368086 от 27.05.2015, № 136524 от 12.10.2015	16 066 241,00	16 066 241,00	0,00
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе	№ 781568 от 16.02.2015	23 741 806,00	23 741 806,00	0,00
4	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 33+150-35+150) в Ильинском районе	№ 364761 от 27.05.2015, № 730339 от 06.08.2015	11 666 209,70	11 666 209,70	0,00
5	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 46+994-48+900; 53+260-54+764) в Савинском районе	№ 410524 от 30.06.2015, № 838334 от 31.08.2015, № 131587 от 09.10.2015	30 444 610,00	30 444 610,00	0,00
6	Ремонт автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино - Писцово (км 5+000-8+000) в Фурмановском районе	№ 781567 от 16.02.2015	16 650 970,00	16 650 970,00	0,00

⁶⁰ Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.12.2015 № 2

⁶¹ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 10.08.2015 № 2015.295183/309

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2015 год и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
7	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 0+808-1+884; 2+438-3+108; 4+661-5+628) в Шуйском районе	№ 364759 от 27.05.2015, № 671525 от 27.07.2015, № 88201 от 30.09.2015, № 131594 от 09.10.2015, № 131595 от 09.10.2015	14 562 636,00	14 562 636,00	0,00
8	Ремонт автомобильной дороги Красное – Майдаково - Парское (км 0+000-2+300) в Палехском районе	№ 368094 от 27.05.2015, № 410522 от 03.06.2015, № 131593 от 09.10.2015	12 984 518,00	12 984 518,00	0,00
9	Ремонт автомобильной дороги Кинешма - Юрьево –Пучеж - Пурех (км 8+395-9+330; 17+880-20+535) в Кинешемском районе	№ 410526 от 03.06.2015, № 806382 от 25.08.2015	42 843 496,00	42 843 496,00	0,00
10	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (км 113+250-113+950; 116+1122-117+540; 118+560-119+600) в Родниковском районе	№ 781039 от 16.02.2015	17 234 468,00	17 234 468,00	0,00
11	Ремонт автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад (км 18+100-22+000) в Тейковском районе	№ 368120 от 27.05.2015, № 848996 от 02.09.2015	35 379 748,00	35 379 748,00	0,00
12	Ремонт автомобильной дороги Мытг - Верхний Ландех-Затеиха (км 40+000-42+000) в Пучежском районе	№ 368088 от 27.05.2015, № 131586 от 09.10.2015	12 164 921,00	12 164 921,00	0,00
13	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе	№ 410525 от 03.06.2015, № 482665 от 18.06.2015, № 125704 от 08.10.2015, № 156088 от 15.10.2015	52 346 373,00	52 346 373,00	0,00
14	Ремонт автомобильной дороги Ростов – Иваново - Нижний Новгород (км 81+100-83+400) в Тейковском районе	№ 781038 от 16.02.2015	21 656 989,61	21 656 989,61	0,00
15	Ремонт автомобильной дороги Иваново – Рожново – Иванково (км 9+880-11+520; 11+520-13+320) в Ивановском районе	№ 781569 от 16.02.2015	28 590 763,00	28 590 763,00	0,00
16	Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 781570 от 16.02.2015	2 864 827,00	2 864 827,00	0,00
17	Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех- Кромь (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе	№ 350324 от 24.11.2015	4 302 281,06	4 302 281,06	0,00
18	Ремонт автомобильной дороги Осановец - Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 418331 от 04.12.2015, № 474548 от 15.12.2015	19 804 236,52	19 804 236,52	0,00
19	Ремонт автомобильной дороги Заволжск - Островское (км 6+500 – 8+500) в Заволжском районе	№ 295232 от 12.11.2015	13 882 063,00	13 882 063,00	0,00
20	Ремонт автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (км 148+820-149+820) в Ивановском районе	№ 349596 от 24.11.2015	15 304 539,58	15 304 539,58	0,00
21	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ 77801 от 29.09.2015	7 623 824,00	7 623 824,00	0,00
22	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+400) в Ивановском районе	-	12 690 370,29	0,00	12 690 370,29
23	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ 295233 от 12.11.2015	17 944 705,60	17 944 705,60	0,00
24	Ремонт автомобильной дороги Писцово – Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе	№ 613988 от 31.12.2015	15 039 375,00	14 621 450,42	417 924,58
25	Ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 349597 от 24.11.2015, № 350325 от 24.11.2015	11 399 410,00	11 399 410,00	0,00
26	Ремонт автомобильной дороги Фурманов — Каминский - Федорково (км 15+900 - 17+100) в Фурмановском районе	№ 418330 от 04.12.2015, № 477360 от 15.12.2015	11 070 148,00	11 070 148,00	0,00
27	Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мутреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 349595 от 24.11.2015	10 233 310,00	10 233 310,00	0,00
28	Ремонт разрушенных участков автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 11+535-16+935) в Шуйском районе Ивановской области вследствие пучинообразования	№ 190223 от 22.10.2015	1 932 850,00	1 932 850,00	0,00
29	Восстановление искусственного освещения на участках автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов –Иваново -Нижний Новгород, проходящих по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 385502 от 29.05.2015	1 528 619,63	1 528 619,63	0,00
30	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль, проходящем по территории с. Буньково Ивановского района	№ 385501 от 29.05.2015	2 483 803,75	2 483 803,75	0,00
	КРЕДИТОРКА		924 548,21	924 548,21	0,00
	Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе	№ 684822 от 27.01.2015	924 548,21	924 548,21	0,00
	Капитальный ремонт:		54 346 904,18	39 684 655,31	14 662 248,87
31	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)	№ 885183 от 10.09.2015, № 204298 от 26.10.2015	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
32	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе	№ 761656 от 13.08.2015, № 131592 от 09.10.2015	28 346 904,18	13 684 655,31	14 662 248,87
	КРЕДИТОРКА		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-	№ 684825 от 27.01.2015	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2015 год и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Высоково в Лежневском районе (корректировка)				
	ИТОГО, в т.ч.		543 555 702,13	515 785 158,39	27 770 543,74
	Ремонты, капитальные ремонты автомобильных дорог		526 631 153,92	498 860 610,18	27 770 543,74
	Кредиторская задолженность		16 924 548,21	16 924 548,21	0,00

Как видно из Таблицы 6.7.25, по 29-ти из 32-х объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог оплата выполненных работ за 2015 год произведена в размере цены государственного контракта на 2015 год.

По трем объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог оплата произведена в объеме меньшем цены контракта:

1. По объекту «Ремонт автомобильной дороги Писцово – Комсомольск (км 11+500-13+500) в Комсомольском районе Ивановской области» цена контракта составляет 15 039 375,00 руб. Выполненные работы приняты по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 05.11.2015 № 1 на сумму 14 621 450,42 руб.⁶² Департамент дорожного хозяйства произвел оплату принятых работ платежным поручением от 31.12.2015 № 613988 на сумму 14 621 450,42 руб. В соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 9.2 государственного контракта от 06.10.2015 № 2015.372517/403 заключено соглашение о расторжении от 18.01.2016 № АШ-05/4 к Государственному контракту от 06.10.2015 № 2015.372517/403. Согласно пункту 2 указанного соглашения о расторжении, стороны установили, что на момент расторжения контракта подрядные работы выполнены подрядчиком на сумму 14 621 450,42 руб. и полностью оплачены. Стороны претензий к друг другу не имеют. Необходимо отметить, что в соглашение о расторжении ошибочно стоит дата **18.01.2015**.

2. По объекту «Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе Ивановской области» работы в 2015 году так и не были приняты, тогда как срок выполнения работ закончился 12.11.2015. По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), при производстве работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий холодным фрезерованием объем фактически отфрезерованного слоя был выполнен на толщину 5 см, вместо предусмотренного проектом 10 см и был откорректирован в сторону уменьшения на 701 616,26 руб. Итоговая стоимость контракта предполагала уменьшение цены на 701 616,26 руб. с

⁶² Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.11.2015

оформлением соглашения о расторжении. Работы по контракту были приняты Департаментом дорожного хозяйства 11.11.2015 на сумму 11 988 754,03 руб. (с учетом штрафа за некачественно выполненные работы в сумме 634 518,51 руб.). При оформлении соглашения о расторжении подрядчик не согласился с суммой штрафа за некачественное выполнение работ, подписывать указанное соглашение отказался и направил исковое заявление в суд. Судебным решением от 20.10.2016 искивые требования подрядчика частично удовлетворены. Подрядчику повторно направлено Соглашение о расторжении. На момент подготовки настоящего отчета Соглашение о расторжении не заключено. Таким образом, по данному объекту, **на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность в объеме 11 988 754,03 руб.**

3. По объекту «Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области», работы, запланированные на 2015 год в объеме 28 346 904,18 руб. приняты частично в 2015 году, на общую сумму 21 092 908,8 руб.⁶³ (Акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 25.08.2015 № 1 и от 01.12.2015 № 2) и частично в 2016 году, на общую сумму 7 253 995,38 руб. (Акт от 15.06.2016 № 3). В 2015 году были оплачены только работы принятые по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 25.08.2015 № 1 в объеме 4 633 579,31 руб. С учетом аванса, в 2015 году по данному объекту были выплачено 13 684 655,3 руб. Таким образом, по данному объекту, **на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность в объеме 7 408 253,49 руб.** Работы, принятые по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 01.12.2015 № 2, оплачены в январе – феврале 2016 года⁶⁴ в объеме 7 408 253,49 руб. (из них 1 238 207,04 руб. неустойка). По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от 14.12.2016 № 02-09/6975), оплата работ, принятых 01.12.2015, произведена в 2016 году, в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда⁶⁵. По поводу работ 2015 года, принятых в 2016 году, Департамент дорожного хозяйства пояснил, что в связи с низкими темпами производства работ и не возможностью их продолжения в зимний период, работы на объекте были приостановлены Департаментом дорожного хозяйства с 02.12.2015 до 30.06.2015, поэтому за работы 2015 года, принятые в 2016 году Актом от 15.06.2016 № 3 на сумму 7 253 995,38 руб., неустойка не начислялась. Дальнейшее рассмотрение данного факта с точки зрения

⁶³ с учетом аванса в размере 9 051 076,00 руб. (платежное поручение № 761656 от 13.08.2015)

⁶⁴ Платежные поручения № 654379 от 25.01.2016, № 700969 от 03.02.2016, № 707149 от 04.02.2016

⁶⁵ абзац 2 пункта 3.7 государственного контракта от 10.08.2015 № 2015.295183/309

возможности квалификации его как бюджетного нарушения требует более детального документального изучения в рамках контрольного мероприятия.

В течение 2015 года Департаментом дорожного хозяйства приняты следующие работы (этапы работ) по разработке проектной документации по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения:

Таблица 6.3.26

№ п/п	Объект	Акт сдачи-приемки проектной продукции	Счет-фактура	Срок выполнения работ по контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7
	Разработка ПСД ремонт дорог:				7 663 787,02	
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 2 от 16.03.2015	№ 7 от 16.03.2015	с даты подписания ГК по 01.12.2014	984 900,52	ДА
2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 37+470-38+470, км 44+625-45+625) в Комсомольском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 126 от 18.12.2015	по 18.12.2015	231 681,00	нет
3	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иванов -Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	-	-	по 18.12.2015	0,00	ДА
4	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух – Чадуево (экспл.км 65+006-68+295) в Лухском районе (корректировка)	№ 1 от 25.12.2015	№ 132 от 25.12.2015	по 25.12.2015	784 804,00	нет
5	Разработка проектной документации на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 29+369) в Ивановском районе	№ 1 от 12.12.2015	№ 118 от 14.12.2015	по 12.12.2015	411 662,30	нет
6	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 15+691-16+400, км 17+000-18+687, км 19+696-20+400) в Палехском районе	№ 1 от 10.09.2015	№ 69 от 10.09.2015	по 11.09.2015	115 000,00	нет
7	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 1 от 09.07.2015	№ 54 от 09.07.2015	по 09.07.2015	165 135,00	нет
8	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чадуево (км 61+006-65+006) в Лухском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 122 от 18.12.2015	по 18.12.2015	220 476,08	нет
9	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ 1 от 10.05.2015	№ 27 от 10.05.2015	по 10.05.2015	114 000,00	нет
10	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Заволжск-Островское (км 6+500-8+500) в Заволжском районе	№ 1 от 07.07.2015	№ 49 от 07.07.2015	по 09.07.2015	223 263,00	нет
11	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 13+572-15+098, км 25+033-25+385, км 25+875-25+997) в Ивановском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 123 от 18.12.2015	по 18.12.2015	248 056,48	нет
12	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 0+728-3+000) в Ивановском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 127 от 18.12.2015	по 18.12.2015	239 352,22	нет
13	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 11+971-14+071) в Кинешемском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 124 от 18.12.2015	по 18.12.2015	189 674,46	нет
14	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 45+000-46+000, км 49+000-50+400) в Юрьевецком районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 128 от 18.12.2015	по 18.12.2015	249 576,84	нет
15	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе	-	-	по 18.12.2015	0,00	ДА
16	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 48+900-50+100) в Савинском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 129 от 18.12.2015	по 18.12.2015	210 691,25	нет
17	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 75+590-77+257) в Шуйском районе	№ 1 от 16.07.2015	№ 55 от 16.07.2015	по 16.07.2015	160 325,72	нет
18	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 90+047-91+547) в Шуйском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 125 от 18.12.2015	по 18.12.2015	185 239,90	нет
19	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ 1 от 10.05.2015	№ 30 от 10.05.2015	по 10.05.2015	130 000,00	нет
20	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	-	-	по 18.12.2015	0,00	ДА

№ п/п	Объект	Акт сдачи-приемки проектной продукции	Счет-фактура	Срок выполнения работ по контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)	Неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7
21	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	-	-	по 18.12.2015	0,00	ДА
22	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Пестяки – Сезух (км 14+600-17+000) в Пестяковском районе	№ 1 от 09.07.2015	№ 50 от 09.07.2015	по 09.07.2015	139 122,00	нет
23	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново -Нижний Новгород (км 105+200-106+200) в Тейковском районе	№ 1 от 17.07.2015	№ 56 от 17.07.2015	по 17.07.2015	187 279,96	нет
24	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново- Нижний Новгород (км 149+820-150+213, км 159+957-161+410, км 181+349-182+672, км 183+075-183+850) в Ивановском и Шуйском районах	№ 1 от 18.12.2015	№ 130 от 18.12.2015	по 18.12.2015	375 433,40	нет
25	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново -Нижний Новгород (км 232+400-233+700, км 237+075-237+1015) в Верхнеландеховском районе	№ 1 от 18.12.2015	№ 121 от 18.12.2015	по 18.12.2015	211 952,04	нет
26	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов –Иваново -Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	-	-	по 18.12.2015	0,00	ДА
27	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 0+700-1+700) в Тейковском районе Ивановской области.	№ 1 от 18.12.2015	№ 131 от 18.12.2015	по 18.12.2015	114 822,00	нет
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 1 от 10.05.2015	№ 26 от 10.05.2015	по 10.05.2015	114 000,00	нет
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 1 от 17.07.2015	№ 57 от 17.07.2015	по 17.07.2015	91 785,23	нет
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Чабышевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж – Пурех в Пучежском районе	№ 1 от 10.05.2015	№ 28 от 10.05.2015	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	107 000,00	нет
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух – Слободки в Лухском районе	№ 1 от 10.05.2015	№ 29 от 10.05.2015	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	105 000,00	нет
32	Разработка проектной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе	№ 1 от 25.02.2015	№ 5 от 25.02.2015	30 календ-ных дней с даты подписания ГК	305 000,00	нет
33	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 на автомобильной дороге Тейково-Гаврилов Посад в Тейковском районе Ивановской области"	№ 031151 от 05.05.2015	№ 031151 от 05.05.2015	60 календ-ных дней с даты подписания ГК	607 578,69	нет
34	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе"	№ 026151 от 24.06.2015	№ 026151 от 24.06.2015	60 календ-ных дней с даты подписания ГК	260 520,33	нет
35	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе Ивановской области	-	-	30 календ-ных дней с даты подтверждения предоплаты	20 000,00	нет
36	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области	-	-	до полного исполнения обязательств	20 000,00	нет
37	Составление сметной документации по ремонту разрушенных участков дороги Шуя – Введенье – Горницы (экспл. км 11+535–16+935) в Шуйском районе	-	-	4 месяца со дня заключения ГК	7 855,00	нет
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					132 599,60	
	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	-	-	-	132 599,60	-
ИТОГО, в т.ч.					7 663 787,02	
Разработка проектно-сметной документации					7 531 187,42	
Кредиторская задолженность					132 599,60	

Как видно из Таблицы 6.3.26, в течение 2015 года Департамент дорожного хозяйства принял работы (этапы работ) по 32-м из 37-ми заключенным государственным контрактам по разработке проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных

дорог, проведению государственной экспертизы проектной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации, на общую сумму 7 531 187,42 руб., или 87,0 % от цены контрактов на 2015 год заключенных государственных контрактов (8 652 387,90 руб.) (см. Таблицу № 6.3.20). Кроме того, в 2015 году была погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, по разработке проектно-сметной документации в объеме 132 599,60 руб.

По 6-ти объектам разработки проектной документации начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, по 5-ти из них, за нарушение качества выполненных работ, в соответствии с пунктом 6.5. государственных контрактов подрядчик ООО «АктивПроект» уплатил штраф в размере 10% от стоимости работ:

Таблица 6.3.27 (руб.)

№ п/п	Объект	Уведомление о начислении неустойки	Просрочка в выполнении работ (дней)	Сумма начисленной неустойки	Сумма штрафа	Поступило в областной бюджет*	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 03-13/126 от 19.03.2015	6	5 894,00	-	5 894,00	ИОО ООО «Международная Ассоциация АДО»
2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново - Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	№ 03-13/231 от 19.01.2016	3	760,72	23 052,26	-	ООО «АктивПроект»
3	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново - Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	№ 03-13/232 от 19.01.2016	3	771,17	23 368,86	-	ООО «АктивПроект»
4	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	№ 03-13/233 от 19.01.2016	3	702,37	21 284,06	-	ООО «АктивПроект»
5	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево - Хозниково - Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	№ 03-13/234 от 19.01.2016	3	283,71	8 597,21	-	ООО «АктивПроект»
6	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьево-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе	№ 03-13/235 от 19.01.2016	3	1181,98	35 817,66	-	ООО «АктивПроект»
ИТОГО				9 593,95	112 120,05	5 894,00	

* по коду бюджетной классификации расходов 021 1 16 46000 02 0000 140 «Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров»

Как видно из Таблицы 6.3.27, **общая сумма начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ и штрафа за некачественное выполнение работ по 6-ти объектам разработки проектной документации составила 121 714,00 руб., в том числе в 2015 году 5 894,00 руб. В бюджет в 2015 году поступило 5 894,00 руб., остаток суммы в объеме 115 820,00 руб. поступил в бюджет в 2016 году.**

В 2015 году штрафы за некачественное выполнение работ начислены Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе» окончательные работы 2014 года (2 этап – разработка проектной документации) принятые в 2015 году Актом сдачи-приемки проектной продукции № 2 от 16.03.2015 (счет-фактура от 16.03.2015 № 7), тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 02.12.2014. В соответствии с письмом Подрядчика⁶⁶ от 04.12.2014 № 8 о необходимости приостановления выполнения работ по государственному контракту от 02.09.2014 № 0133200001714002554_67079/158, Департаментом дорожного хозяйства было принято решение о приостановлении работ на период с 04.12.2014 по 11.03.2015⁶⁷. Работы были приостановлены в соответствии со статьей 719 ГК РФ (при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок), в связи с необходимостью принятия Департаментом дорожного хозяйства решения по вопросу организации движения на время производства работ по капитальному ремонту моста. Письмом Департамента дорожного хозяйства от 11.03.2015 № 07-13/973 Департамент уведомил подрядчика, что организацию движения на время производства работ по капитальному ремонту моста предусмотреть с устройством понтонного моста. Подрядчик возобновил работы с 12.03.2015. Просрочка составила 6 дней: два дня в 2014 году (02.12.2014 - 03.12.2014) и четыре дня в 2015 году (12.03.2015 - 15.03.2015). Уведомлением о начислении неустойки от 19.03.2015 № 03-13/1126 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 5 894,0 руб. Платежным поручением от 20.03.2015 № 42413 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за

⁶⁶ Ивановское областное отделение ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»

⁶⁷ В соответствии со статьей 719 и статьей 759 ГК РФ

выполненные по контракту работы в размере 5 894,0 руб.⁶⁸ Доплата за выполненные работы произведена Департаментов дорожного хозяйства платежным поручением от 20.03.2015 № 42412 на сумму 972 006,52 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново - Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе», работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 12.01.2016 на сумму 230 522,59 руб., тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 18.12.2015. Уведомлением о начислении неустойки № 03-13/231 от 19.01.2016 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 760,72 руб., а также штраф за некачественное выполнение работ в сумме 23 052,26 руб.⁶⁹ Просрочка в выполнении работ составила 3 дня. Платежным поручением № 735075 от 10.02.2016 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 23 812,98 руб.⁷⁰ Платежным поручением № 734716 от 10.02.2016 оплачены принятые работы на сумму 206 709,61 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново - Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе», работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 12.01.2016 № 3 на сумму 233 688,64 руб., тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 18.12.2015. Уведомлением о начислении неустойки от 19.01.2016 № 03-13/232 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 771,17 руб., а также штраф за некачественное выполнение работ в сумме 23 368,86 руб.⁷¹ Просрочка в выполнении работ составила 3 дня. Платежным поручением от 10.02.2016 № 735082 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 24 140,03 руб.⁷² Платежным поручением от 10.02.2016 № 735084 оплачены принятые работы на сумму 209 548,61 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе», работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 12.01.2016 № 4 на сумму 212 840,60 руб., тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 18.12.2015. Уведомлением о начислении неустойки от

⁶⁸ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. контракта от 02.09.2014 № 0133200001714002554_67079/158

⁶⁹ В соответствии с пунктом 6.5 . государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.418861/457

⁷⁰ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.418861/457

⁷¹ В соответствии с пунктом 6.5 . государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.418861/457

⁷² В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.418861/457

19.01.2016 № 03-13/233 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 702,37 руб., а также штраф за некачественное выполнение работ в сумме 21 284,06 руб.⁷³ Просрочка в выполнении работ составила 3 дня. Платежным поручением от 10.02.2016 № 735080 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 21 986,43 руб.⁷⁴ Платежным поручением от 10.02.2016 № 734712 оплачены принятые работы на сумму 190 854,17 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе», работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 12.01.2016 № 5 на сумму 85 972,05 руб., тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 18.12.2015. Уведомлением о начислении неустойки от 19.01.2016 № 03-13/234 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 283,71 руб., а также штраф за некачественное выполнение работ в сумме 8 597,21 руб.⁷⁵ Просрочка в выполнении работ составила 3 дня. Платежным поручением от 10.02.2016 № 734717 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 8880,92 руб.⁷⁶ Платежным поручением от 10.02.2016 № 734714 оплачены принятые работы на сумму 77 091,13 руб.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе», работы приняты Актом сдачи-приемки проектной продукции от 12.01.2016 № 6 на сумму 358 176,60 руб., тогда как срок выполнения работ по государственному контракту истек 18.12.2015. Уведомлением о начислении неустойки от 19.01.2016 № 03-13/235 начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 181,98 руб., а также штраф за некачественное выполнение работ в сумме 35 817,66 руб.⁷⁷ Просрочка в выполнении работ составила 3 дня. Платежным поручением от 10.02.2016 № 734711 неустойка взыскана путем удержания суммы, подлежащей к оплате за выполненные по контракту работы в размере 36 999,64 руб.⁷⁸ Платежным поручением от 10.02.2016 № 734714 оплачены принятые работы на сумму 321 176,96 руб.

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ на

⁷³ В соответствии с пунктом 6.5 . государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419410/460

⁷⁴ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419410/460

⁷⁵ В соответствии с пунктом 6.5 . государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419452/461

⁷⁶ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419452/461

⁷⁷ В соответствии с пунктом 6.5 . государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419505/462

⁷⁸ В соответствии с пунктами 3.9. и 6.6. государственного контракта от 18.11.2015 № 2015.419505/462

основании подписанных Актов сдачи-приемки проектной продукции и счетов-фактур (счетов):

Таблица 6.3.28 (руб.)

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2015 год и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	Разработка ПСД ремонт дорог:		8 784 987,50	7 663 787,02	1 121 200,48
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	№ 42412 от 20.03.2015, № 42413 от 20.03.2015	984 900,52	984 900,52	0,00
2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 37+470-38+470, км 44+625-45+625) в Комсомольском районе	№ 614980 от 31.12.2015	231 681,00	231 681,00	0,00
3	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов- Иваново -Нижний Новгород (км 187+200-189+114) в Палехском районе	-	230 522,59	0,00	230 522,59
4	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Гордяковка – Лух – Чадуево (экспл.км 65+006-68+295) в Лухском районе (корректировка)	№ 615978 от 31.12.2015	784 804,00	784 804,00	0,00
5	Разработка проектной документации на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 29+369) в Ивановском районе	№ 614978 от 31.12.2015	411 662,30	411 662,30	0,00
6	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лух - Окульцево (км 15+691-16+400, км 17+000-18+687, км 19+696-20+400) в Палехском районе	№ 77799 от 29.09.2015	115 000,00	115 000,00	0,00
7	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Осановец-Скомово (км 6+400-9+400) в Гаврилово-Посадском районе	№ 733106 от 07.08.2015	165 135,00	165 135,00	0,00
8	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Гордяковка-Лух-Чадуево (км 61+006-65+006) в Лухском районе	№ 613985 от 31.12.2015	220 476,08	220 476,08	0,00
9	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Буньково – Тюрюково (км 0+000-1+200) в Ивановском районе	№ 315316 от 15.05.2015	114 000,00	114 000,00	0,00
10	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Заволжск-Островское (км 6+500-8+500) в Заволжском районе	№ 733109 от 07.08.2015	223 263,00	223 263,00	0,00
11	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Родники (км 13+572-15+098, км 25+033-25+385, км 25+875-25+997) в Ивановском районе	№ 613982 от 31.12.2015	248 056,48	248 056,48	0,00
12	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Иваново - Ярославль (км 0+728-3+000) в Ивановском районе	№ 614983 от 31.12.2015	239 352,22	239 352,22	0,00
13	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 11+971-14+071) в Кинешемском районе	№ 614976 от 31.12.2015	189 674,46	189 674,46	0,00
14	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 45+000-46+000, км 49+000-50+400) в Юрьевецком районе	№ 614989 от 31.12.2015	249 576,84	249 576,84	0,00
15	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (км 99+000-99+650, км 113+000-116+350) в Пучежском районе	-	358 176,60	0,00	358 176,60
16	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 48+900-50+100) в Савинском районе	№ 614990 от 31.12.2015	210 691,25	210 691,25	0,00
17	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 75+590-77+257) в Шуйском районе	№ 733108 от 07.08.2015	160 325,72	160 325,72	0,00
18	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма (км 90+047-91+547) в Шуйском районе	№ 614986 от 31.12.2015	185 239,90	185 239,90	0,00
19	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Комсомольск - Кулеберьево (км 5+500-8+000) в Комсомольском районе	№ 315314 от 15.05.2015	130 000,00	130 000,00	0,00
20	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 3+636 - 4+636) в Лежневском районе	-	85 972,05	0,00	85 972,05
21	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя (км 6+179-6+440, км 9+177-10+020, км 16+468-16+723, км 16+919-17+169) в Шуйском районе	-	212 840,60	0,00	212 840,60
22	Разработка проектно-сметной документации на ремонт	№ 730809 от 06.08.2015	139 122,00	139 122,00	0,00

№ п/п	Объект ремонта, капитального ремонта	Платежное поручение	Цена контракта на 2015 год и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Отклонение
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
	автомобильной дороги Пестяки – Сезух (км 14+600-17+000) в Пестяковском районе				
23	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 105+200-106+200) в Тейковском районе	№ 733103 от 07.08.2015	187 279,96	187 279,96	0,00
24	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 149+820-150+213, км 159+957-161+410, км 181+349-182+672, км 183+075-183+850) в Ивановском и Шуйском районах	№ 614973 от 31.12.2015	375 433,40	375 433,40	0,00
25	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 232+400-233+700, км 237+075-237+1015) в Верхнеландеховском районе	№ 614999 от 31.12.2015	211 952,04	211 952,04	0,00
26	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (км 75+000-77+350) в Тейковском районе	-	233 688,64	0,00	233 688,64
27	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 0+700-1+700) в Тейковском районе Ивановской области.	№ 614988 от 31.12.2015	114 822,00	114 822,00	0,00
28	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Сидорино – озеро Рубское (км 2+800 - 4+000) в Тейковском районе	№ 315318 от 15.05.2015	114 000,00	114 000,00	0,00
29	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе	№ 730810 от 06.08.2015	91 785,23	91 785,23	0,00
30	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Чабшевка (км 101+871) на автомобильной дороге Кинешма – Юрьево – Пучеж – Пурех в Пучежском районе	№ 315313 от 15.05.2015	107 000,00	107 000,00	0,00
31	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Шохма (км 11+100) на автомобильной дороге Лух – Слободки в Лухском районе	№ 315313 от 15.05.2015	105 000,00	105 000,00	0,00
32	Разработка проектной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе	№ 897063 от 12.03.2015	305 000,00	305 000,00	0,00
33	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 на автомобильной дороге Тейково-Гаврилов Посад в Тейковском районе Ивановской области"	№ 257322 от 30.04.2015, № 563560 от 02.07.2015	607 578,69	607 578,69	0,00
34	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе Ивановской области"	№ 271174 от 06.05.2015, № 733104 от 07.08.2015	260 520,33	260 520,33	0,00
35	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа-Талицы-Мугреевский (км. 5+330; 13+790) в Южском районе Ивановской области	№ 730325 от 06.08.2015, № 820730 от 27.08.2015	20 000,00	20 000,00	0,00
36	Проверка достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации объекта: Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области	№ 305441 от 14.05.2015, № 563561 от 02.07.2015	20 000,00	20 000,00	0,00
37	Составление сметной документации по ремонту разрушенных участков дороги Шуя – Введенье – Горницы (эксп. км 11+535–16+935) в Шуйском районе	№ 733107 от 07.08.2015	7 855,00	7 855,00	0,00
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		132 599,60	132 599,60	0,00
	Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района	№ 713416 от 30.01.2015	132 599,60	132 599,60	0,00
	ИТОГО, в т.ч.		8 784 987,50	7 663 787,02	1 121 200,48
	Разработка проектно-сметной документации		8 652 387,90	7 531 187,42	1 121 200,48
	Кредиторская задолженность		132 599,60	132 599,60	0,00

Как видно из Таблицы 6.3.28, по 32-м из 37-ми объектов разработки проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт

автомобильных дорог, проведения государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации, оплата выполненных работ за 2015 год произведена в размере цены государственного контракта на 2015 год.

По пяти объектам работы 2015 года были приняты в 2016 году, подробно о каждом объекте сказано выше (анализ под Таблицей 6.3.27).

Работы по осуществлению авторского надзора за объектом «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области», согласно государственному контракту от 09.11.2015 № АШ-05/476 (с учетом дополнительных соглашений от 09.11.2015 № АШ-05/476/1), приняты в декабре 2015 года Актом о приемке оказанных услуг от 16.12.2015 на сумму 44 551,00 руб., принятые работы оплачены в январе 2016 года. Таким образом, по указанному объекту, **на 01.01.2016 сформировалась кредиторская задолженность на сумму 44 551,00 руб.**

Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году Департаменту дорожного хозяйства на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, на основании сведений Таблицы 6.3.20, Таблицы 6.3.25 и Таблицы 6.3.28, представлен в таблице:

Таблица 6.3.29 (руб.)

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год	Цена контракта на 2015 год* и кредиторская задолженность	Принято работ по актам в 2015 году и кредиторская задолженность	Оплачено в 2015 году	Кредиторская задолженность на 01.01.2016	Процент оплачено от ЛБО	Процент оплачено от цены контракта	Процент оплачено от принятых работ
1	2	3	4	5	6	7=5/2x100	8=5/3x100	9=5/4x100
Капитальный ремонт автомобильных дорог	54 346 904,18	54 346 904,18	47 092 908,80	39 684 655,31	7 408 253,49	73,0%	73,0%	84,3%
Ремонт автомобильных дорог	490 625 564,81	489 208 797,95	488 089 257,11	476 100 503,08	11 988 754,03	97,0%	97,3%	97,5%
<i>в т.ч. областные средства</i>	<i>362 616 564,81</i>	<i>361 199 797,95</i>	<i>360 080 257,11</i>	<i>348 091 503,08</i>	<i>11 988 754,03</i>	<i>96,0%</i>	<i>96,4%</i>	<i>96,7%</i>
<i>федеральные средства</i>	<i>128 009 000,00</i>	<i>128 009 000,00</i>	<i>128 009 000,00</i>	<i>128 009 000,00</i>	-	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
Разработка проектной документации	8 784 987,50	8 784 987,50	7 663 787,02	7 663 787,02	-	87,2%	87,2%	100,0%
Авторский надзор	77 964,40	77 964,40	44 551,00	0,00	44 551,00	0,0%	0,0%	0,0%
ВСЕГО:	553 835 420,89	552 418 654,03	542 890 503,93	523 448 945,41	19 441 558,52	94,5%	94,8%	96,4%

* с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении

Как видно из Таблицы 6.3.29, **исполнение расходов на ремонт, капитальный ремонт, разработку проектной документации автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения составило 523 448 945,41**

руб. или 94,5 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 94,8 % от цены контракта на 2015 год по заключенным государственным контрактам (с учетом кредиторской задолженности) или 96,4 % от принятых работ 2015 года (с учетом кредиторской задолженности). Причины неполного исполнения бюджетных средств были представлены выше.

Информация о подрядных организациях, выполнивших в 2015 году работы (этапы работ) по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, с объемом принятых работ (в рублях) представлена в таблице:

Таблица 6.3.30 (руб.)

Наименование Подрядчика	Всего:	в том числе:				Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключенных ГК
		Ремонт	Капитальный ремонт	Разработка ПСД*	Авторский надзор за объектом		
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «Дормострой»	215 609 436,06	215 609 436,06	-	-	-	41,0%	12
ООО «ДСУ-1»	99 082 834,00	89 082 834,00	10 000 000,00	-	-	18,8%	6
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	97 933 882,93	76 840 974,13	21 092 908,80	-	-	18,6%	4
ООО "ПодрядСтрой"	43 636 304,02	43 636 304,02	-	-	-	8,3%	3
ООО "АВТОТРЕСТ"	22 928 363,58	22 928 363,58	-	-	-	4,4%	2
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	23 065 619,70	23 065 619,70	-	-	-	4,4%	2
ООО "Армада"	11 988 754,03	11 988 754,03	-	-	-	2,3%	1
ООО "Энергосервисныйцентр"	4 012 423,38	4 012 423,38	-	-	-	0,8%	2
ООО «НПО Дорога»	3 673 421,97	-	-	3 673 421,97	-	0,7%	13
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	1 334 451,52	-	-	1 289 900,52	44 551,00	0,3%	3
ООО «Ивановодорпроект»	1 659 765,91	-	-	1 659 765,91	-	0,3%	13
АГУ "Ивгосэкспертиза"	908 099,02	-	-	908 099,02	-	0,2%	4
ООО «АктивПроект»	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	5
Всего:	525 833 356,12	487 164 708,90	31 092 908,80	7 531 187,42	44 551,00	100,0%	70

* Разработка проектно-сметная документация, проведение государственной экспертизы проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и т.п.

** ГК - государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.3.30, в 2015 году Департаментом дорожного хозяйства были приняты работы на общую сумму 525 833 356,12 руб. по 70-ти государственным контрактам. Наибольшая доля общего объема выполненных работ в 2015 году по проведению ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог, проведению проектных работ приходится на:

- ОАО «Дормострой» – 41,0 % или 215,6 млн руб. (работы выполнены в рамках 12-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ООО «ДСУ-1» - 18,8 % или 99,1 млн руб. (работы выполнены в рамках 1-го государственного контракта на проведение капитального

ремонта автомобильных дорог и 5-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление» - 18,6 % или 97,9 млн руб. (работы выполнены в рамках 1-го государственного контракта на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 3-х государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

Необходимо отметить, что подрядчик ООО «АктивПроект» не выполнил в 2015 году работы ни по одному из 5-ти заключенных в 2015 году государственных контрактов (по всем объектам работы приняты в 2016 году, начислены неустойка за нарушение сроков выполнения работ и штраф за некачественное выполнение работ).

В таблице 6.3.31 приведена информация о подрядных организациях, которым в 2015 году были оплачены работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения на общую сумму 496 772 774,11 руб. по 72-м государственным контрактам (с учетом погашения кредиторской задолженности):

Таблица 6.3.31 (руб.)

Наименование Подрядчика	Всего:	в том числе (с учетом кредиторской задолженности):				Структура в разрезе сумм ГК**	Кол-во заключен- ных ГК
		Ремонт	Капитальный ремонт	Разработка ПСД*	Авторский надзор за объектом		
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «Дормострой»	215 609 436,06	215 609 436,06	-	-	-	41,2%	12
ООО «ДСУ-1»	116 007 382,21	90 007 382,21	26 000 000,00	-	-	22,2%	8
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	90 525 629,44	76 840 974,13	13 684 655,31	-	-	17,3%	4
ООО "ПодрядСтрой"	43 636 304,02	43 636 304,02	-	-	-	8,3%	3
ООО "АВТОТРЕСТ"	22 928 363,58	22 928 363,58	-	-	-	4,4%	2
ООО «Тейковское дорожное ремонтное предприятие» Ивановской области	23 065 619,70	23 065 619,70	-	-	-	4,4%	2
ООО "Энергосервисныйцентр"	4 012 423,38	4 012 423,38	-	-	-	0,8%	2
ООО "Армада"	0,00	0,00	-	-	-	0,0%	1
ООО «НПО Дорога»	3 673 421,97	-	-	3 673 421,97	-	0,7%	13
ООО «Ивановдорпроект»	1 659 765,91	-	-	1 659 765,91	-	0,3%	13
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно- дорожного образования»	1 289 900,52	-	-	1 289 900,52	0,0	0,2%	3
АГУ "Ивгосэкспертиза"	908 099,02	-	-	908 099,02	-	0,2%	4
ООО «СитиПроект»	132 599,60	-	-	132 599,60	-	0,03%	1
ООО «АктивПроект»	0,00	-	-	0,00	-	0,0%	5
Всего:	523 448 945,41	476 100 503,08	39 684 655,31	7 663 787,02	0,00	100,0%	73

* Разработка проектно-сметная документация, проведение государственной экспертизы проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и т.п.

** ГК - государственный контракт

Как видно из Таблицы 6.3.31, в 2015 году наибольшая доля общего объема средств оплаченных в 2015 году по принятым работам (с учетом погашения кредиторской задолженности) по проведенным ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог общего пользования

Ивановской области регионального и межмуниципального значения приходится на:

- ОАО «Дормострой» – 41,2 % или 215,6 млн руб. (работы выполнены в рамках 12-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ООО «ДСУ-1» - 22,2 % или 116,0 млн руб. (работы выполнены в рамках 1-го государственного контракта на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 5-ти государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог, также погашена кредиторская задолженность по 1-му государственному контракту на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 1-му государственному контракту на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление» - 17,3 % или 90,5 млн руб. (работы выполнены в рамках 1-го государственного контракта на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 3-х государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

Как уже отмечалось выше, по итогам 2015 года у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность в объеме 19 441 558,52 руб., в том числе:

- ✓ по ремонту автомобильных дорог – 11 988 754,03 руб.;
- ✓ по капитальному ремонту автомобильных дорог – 7 408 253,49 руб.;
- ✓ по проведению авторский надзора за объектом капитального ремонта автомобильных дорог - 44 551,00 руб.

Объем кредиторской задолженности соответствует объему кредиторской задолженности отраженному в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2016 (форма 0503169).

В разрезе подрядных организаций, кредиторская задолженность сложилась по следующим подрядчикам:

Таблица 6.3.32 (руб.)

Наименование Подрядчика	Наименование объекта	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3
ООО "Армада"	Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе Ивановской области	11 988 754,03
ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»	Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области	7 408 253,49
ИОО ОО «Международная Ассоциация автомобильно-дорожного образования»	Авторский надзор за объектом "Капитальный ремонт мостового перехода через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе"	44 551,00
	Итого	19 441 558,52

Как видно из Таблицы 6.3.32, основная сумма кредиторской задолженности возникла перед подрядной организацией ООО «Армада» - 11 988 754,03 руб. или 61,7 % от общей суммы кредиторской

задолженности по принятым работам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог.

По итогам 2015 года были выполнены все 30 объектов ремонта автомобильных дорог Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015:

Таблица 6.3.33 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (плановое), км*	Протяженность (фактическое), км **	Стоимость выполненных работ			Расчетная стоимость 1 км
				Общая	Выполнено на 01.01.2015	Выполнено в 2015 году	
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 / 4
I	Ремонт автомобильных дорог:	65,539	65,592	635 920,29	147 636,04	475 175,95	X
	По ранее заключенным контрактам:	47,714	47,696	490 680,75	147 636,04	343 044,71	X
1	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	0,985	0,985	7 881,85	4 035,71	3 846,14	8 001,88
2	Кохма – Стрмихино в Ивановском районе	1,548	1,548	26 396,18	10 329,94	16 066,24	7 439,74
	Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	2,000	2,000				
3	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе	3,300	3,300	75 022,82	51 281,01	23 741,81	18 897,44
		0,670	0,670				
4	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,000	2,000	19 839,11	8 172,90	11 666,21	9 919,55
5	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	3,485	3,485	34 947,61	4 503,00	30 444,61	10 028,01
6	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	3,222	3,222	23 920,47	7 269,50	16 650,97	7 424,11
7	Обход г. Шуя в Шуйском районе	2,878	2,878	31 403,90	16 841,26	14 562,64	10 911,71
8	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	2,372	2,372	21 472,67	8 488,15	12 984,52	9 052,56
9	Кинешма - Юрьеvec - Пучеж – Пурех в Кинешемском районе	5,092	5,092	51 313,05	8 469,55	42 843,50	10 077,19
10	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	2,494	2,494	24 606,63	7 372,16	17 234,47	9 866,33
11	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	4,221	4,221	41 920,85	6 541,10	35 379,75	9 931,50
12	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	2,090	2,090	17 740,58	5 575,66	12 164,92	8 488,32
13	Шуя – Введенье - Горицы в Шуйском районе	5,475	5,475	57 049,37	4 703,00	52 346,37	10 419,98
14	Ростов-Иваново - Нижний Новгород в Тейковском районе	2,412	2,412	23 656,99	2 000,00	21 656,99	9 808,04
15	Иваново - Рожново – Иванково в Ивановском районе	2,920	2,920	29 643,85	1 053,09	28 590,76	10 152,00
16	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	0,550	0,532	3 864,83	1 000,00	2 864,83	7 264,71
	Вновь начинаемые объекты:	17,825	17,896	145 239,54	0,00	132 131,24	X
17	Верхний Ландех Кромы в Верхнеландеховском районе	1,000	1,000	4 302,28	-	4 302,28	4 302,28
18	Осановец - Скомово в Гаврилово-Посадском районе	3,000	3,000	19 804,24	-	19 804,24	6 601,41
19	Заволжск - Островское в Заволжском районе	1,921	1,921	13 882,06	-	13 882,06	7 226,48
20	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	1,000	1,000	15 304,54	-	15 304,54	15 304,54
21	Буньково – Тюрюково в Ивановском районе	1,200	1,200	7 623,82	-	7 623,82	6 353,19
22	Кохма – Федосово - Исаево в Ивановском районе	1,500	1,500	12 690,37	-	0,00	8 460,25
23	Комсомольск - Кулеберьево в Комсомольском районе	2,373	2,373	17 944,71	-	17 944,71	7 562,03
24	Писцово - Комсомольск в Комсомольском районе	1,700	1,700	15 039,38	-	14 621,45	8 846,69
25	Сидорино - озеро Рубское в Тейковском районе	1,200	1,200	11 399,41	-	11 399,41	9 499,51
26	Фурманов – Каминский - Федорково в Фурмановском районе	1,331	1,331	11 070,15	-	11 070,15	8 317,17
27	Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе	1,600	1,671	10 233,31	-	10 233,31	6 124,06
28	Разрушенный участок автомобильной дороги Шуя – Введенье - Горицы вследствие пучинообразования в Шуйском районе	-	-	1 932,85	-	1 932,85	-
29	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-	-	-	1 528,62	-	1 528,62	-

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (плановое), км*	Протяженность (фактическое), км**	Стоимость выполненных работ			Расчетная стоимость 1 км
				Общая	Выполнено на 01.01.2015	Выполнено в 2015 году	
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 / 4
	Ярославль, проходящем по территории с. Буньково в Ивановском районе						
30	Восстановление искусственного освещения на участке автомобильных дорог Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы в Ивановском районе	-	-	2 483,80	-	2 483,80	-
	Всего	65,539 км	65,592 км	X	X	X	X

* в соответствии с Уточненным перечнем объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год

** информация о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2015 году, предоставлена Департаментов дорожного хозяйства (письмо от 08.12.2016 № 02-09/6841)

Как видно из Таблицы 6.3.33, за 2015 год отремонтировано **65,592 км автомобильных дорог.**

Стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги варьируется от **4 302,28 тыс. руб.** по объекту «Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромьы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе» до **18 897,43 тыс. руб.** по объекту «Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе» (с разницей в 4,4 раза). Средняя стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги составила **9 121,51 тыс. руб.**, что на **119,35 тыс. руб.** или **1,3 %** меньше средней сметной стоимости ремонта 1 км по Уточненному перечню объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год (**9 240,86 тыс. руб.**).

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе», государственный контракт по которому был заключен в 2014 году, в информации о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2015 году, протяженность отремонтированной дороги составила **0,532 км.** В Уточненном перечне объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, по данному объекту плановая протяженность дороги, на которой будет проведен ремонт, составляет **0,550 км.** По пояснению Департамента дорожного хозяйства, расхождение произошло за счет уточнения протяженности введенных в эксплуатацию участков ремонта автомобильных дорог.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе Ивановской области», государственный контракт по которому был заключен в 2015 году, в информации о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2015 году, протяженность отремонтированной дороги составила **1,671 км.** В Уточненном перечне

объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, по данному объекту плановая протяженность дороги, на которой будет проведен ремонт, составляет 1,600 км. По пояснению Департамента дорожного хозяйства, расхождение произошло за счет уточнения протяженности введенных в эксплуатацию участков ремонта автомобильных дорог.

Анализ протяженности отремонтированных автомобильных дорог в 2015 году в разрезе районов Ивановской области приведен в таблице:

Таблица 6.3.34 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность (фактическая)		Стоимость выполненных работ		Расчетная стоимость 1 км
		км	Структура	Сумма	Структура	
1	2	3	4	5	6	7
1	Верхнеландеховский район:	1,000	1,5%	4 302,28	0,7%	4 302,28
1.1.	Верхний Ландех Кромь в Верхнеландеховском районе	1,000	1,5%	4 302,28	0,7%	4 302,28
2	Гаврилово-Посадский район:	3,000	4,6%	19 804,24	3,1%	6 601,41
2.1.	Осановец - Скомово в Гаврилово-Посадском районе	3,000	4,6%	19 804,24	3,1%	6 601,41
3	Ивановский район:	14,670	22,4%	170 546,41	27,1%	10 553,12
3.1.	Кохма – Стромихино; Василёво – Ермолино - Кирпичный завод в Ивановском районе	3,548	5,4%	26 396,18	4,2%	7 439,74
3.2.	Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе	3,970	6,1%	75 022,82	11,9%	18 897,44
3.3.	Иваново - Рожново – Иванково в Ивановском районе	2,920	4,5%	29 643,85	4,7%	10 152,00
3.4.	Буньково - Балахонки в Ивановском районе	0,532	0,8%	3 864,83	0,6%	7 264,71
3.5.	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ивановском районе	1,000	1,5%	15 304,54	2,4%	15 304,54
3.6.	Буньково – Тюрюково в Ивановском районе	1,200	1,8%	7 623,82	1,2%	6 353,19
3.7.	Кохма – Федосово - Исаево в Ивановском районе	1,500	2,3%	12 690,37	2,0%	8 460,25
4	Ильинский район:	2,000	3,0%	19 839,11	3,1%	9 919,55
4.1.	Ростов – Иваново - Нижний Новгород в Ильинском районе	2,000	3,0%	19 839,11	3,1%	9 919,55
5	Заволжский район:	2,906	4,4%	21 763,91	3,5%	7 614,18
5.1.	Емельяново - Воздвиженье в Заволжском районе	0,985	1,5%	7 881,85	1,3%	8 001,88
5.2.	Заволжск - Островское в Заволжском районе	1,921	2,9%	13 882,06	2,2%	7 226,48
6	Кинешемский район:	5,092	7,8%	51 313,05	8,1%	10 077,19
6.3.	Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех в Кинешемском районе	5,092	7,8%	51 313,05	8,1%	10 077,19
7	Комсомольский район:	4,073	6,2%	32 984,08	5,2%	8 204,36
7.1.	Комсомольск - Кулеберьево в Комсомольском районе	2,373	3,6%	17 944,71	2,8%	7 562,03
7.2.	Писцово - Комсомольск в Комсомольском районе	1,700	2,6%	15 039,38	2,4%	8 846,69
8	Палехский район:	2,372	3,6%	21 472,67	3,4%	9 052,56
8.1.	Красное – Майдаково - Парское в Палехском районе	2,372	3,6%	21 472,67	3,4%	9 052,56
9	Пучежский район:	2,090	3,2%	17 740,58	2,8%	8 488,32
9.1.	Мыт - Верхний Ландех - Затеиха в Пучежском районе	2,090	3,2%	17 740,58	2,8%	8 488,32
10	Родниковский район:	2,494	3,8%	24 606,63	3,9%	9 866,33
10.1.	Ковров – Шуя - Кинешма в Родниковском районе	2,494	3,8%	24 606,63	3,9%	9 866,33
11	Савинский район:	3,485	5,3%	34 947,61	5,5%	10 028,01
11.1.	Ковров – Шуя - Кинешма в Савинском районе	3,485	5,3%	34 947,61	5,5%	10 028,01
12	Тейковский район:	7,833	11,9%	76 977,25	12,2%	9 746,35
12.1.	Сидорино - озеро Рубское в Тейковском районе	1,200	1,8%	11 399,41	1,8%	9 499,51
12.2.	Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе	4,221	6,4%	41 920,85	6,7%	9 931,50
12.3.	Ростов-Иваново - Нижний Новгород в Тейковском районе	2,412	3,7%	23 656,99	3,8%	9 808,04
13	Фурмановский район:	4,553	6,9%	34 990,62	5,6%	7 870,64
13.1.	Фурманов – Дуляпино – Писцово в Фурмановском районе	3,222	4,9%	23 920,47	3,8%	7 424,11
13.2.	Фурманов – Каминский - Федорково в Фурмановском районе	1,331	2,0%	11 070,15	1,8%	8 317,17
14	Шуйский район:	8,353	12,7%	88 453,27	14,0%	10 665,84
14.1.	Обход г. Шуя в Шуйском районе	2,878	4,4%	31 403,90	5,0%	10 911,71
14.2.	Шуя – Введенье - Горницы в Шуйском районе	5,475	8,3%	57 049,37	9,1%	10 419,98
15	Южский район:	1,671	2,5%	10 233,31	1,6%	6 124,06
15.1.	Южа – Талицы – Мугреевский в Южском районе	1,671	2,5%	10 233,31	1,6%	6 124,06
	Всего	65,592	100,0%	629 975,01	100,0%	X

* информация о протяженности автомобильных дорог, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, предоставлена Департаментов дорожного хозяйства (письмо от 10.10.2016 № 02-09/5665)

Как видно из Таблицы 6.3.34, в 2015 году отремонтировано 65,592 км автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 15-ти из 27-ми районов Ивановской области. Протяженность отремонтированных дорог в Ивановском районе является максимальной, и составила 14,670 км или 22,4 % от общей протяженности отремонтированных дорог в 2015 году. В 2015 году в Ивановском районе приняты работы по 7-ми объектам ремонта автомобильных дорог. На ремонт дорог в Ивановском районе было направлено 170 546,41 тыс. руб. или 27,1 % от общей стоимости отремонтированных дорог.

Расчетная стоимость ремонта, капитального ремонта 1 км автомобильных дорог варьирует от 4 302,28 тыс. руб. в Верхнеландеховском районе (1 объект ремонта автомобильных дорог) до 10 665,84 тыс. руб. в Шуйском районе (2 объекта ремонта автомобильных дорог).

Подпрограммой (в редакции от 21.12.2015, действующей до 31.12.2015) по целевому индикатору (показателю) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» плановый показатель на 2015 год запланирован в объеме 65,544 км дорог. Достижение планового показателя по итогам 2015 года представлено в таблице:

Таблица 6.3.35

Наименование	Ед. изм.	Плановое значение Подпрограммы*	Фактически исполнено	Отклонение	Процент
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения»	руб.	553 835 420,89	523 448 945,41	- 30 386 475,48	94,5%
Целевой индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы»	км	65,544	65,592	+ 0,05	100,1%

* Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 21.12.2015, действующей до 31.12.2015)

Как видно из Таблицы 6.3.35, **целевой индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы» по итогам 2015 года исполнен на 100,1 % от запланированного показателя при использовании 94,5 % объема ресурсного обеспечения Подпрограммы.**

Согласно Сведениям о достижении ожидаемых результатов реализации государственных программ Ивановской области в 2015 году, размещенным на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области, отремонтировано 65,6 км автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального значения в 15 районах области, восстановлено искусственное освещение на участке автомобильной дороги Иваново–Ярославль (проходящей по территории с. Буньково), а также Иваново-Ярославль и Ростов – Иваново – Нижний Новгород (проходящей по территории с. Ново-Талицы).

Согласно Оценке достижения плановых значений целевых показателей Государственных программ Ивановской области, размещенной на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, **целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы достигнуты и улучшены:**

Таблица 6.3.36

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) государственной программы (подпрограммы)	Ед. измер.	План	Факт	Отклонение	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7
1.	<i>Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта</i>	км	3 058,60	3 024,40	-34,20	В результате передачи 17 км автодорог из собственности Ивановской области в Федеральную собственность и 6,1 км автодорог из собственности Ивановской области в муниципальную собственность Приволжского муниципального района, а также в результате проведения кадастровых (землеустроительных) работ по установлению границ земельных участков.
	в т.ч. - капитального ремонта	км	175,49	173,53	-1,96	
	в т.ч. - ремонта	км	2 883,07	2 850,88	-32,19	
2.	<i>Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта</i>	%	85,40	85,40	0,00	
	в т.ч. - капитального ремонта	%	4,90	4,90	0,00	
	в т.ч. – ремонта	%	80,50	80,50	0,00	
3.	<i>Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы</i>	км	65,54	65,59	0,05	За счет уточнения протяженности введенных в эксплуатацию участков ремонта автомобильных дорог
	в т.ч. - капитального ремонта	км	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. - ремонта	км	65,54	65,59	0,05	

Как видно из Таблицы 6.3.36, **улучшение параметров целевых индикаторов (показателей) связано не с увеличением эффективности проводимых ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог, а с передачей автодорог из собственности Ивановской области в федеральную и муниципальную собственность, установлению границ земельных участков, а также уточнения протяженности автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы.**

Согласно сведениям об оценке эффективности реализации государственной программы Ивановской области в 2015 году, размещенным на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, в 2015 году оценка эффективности Подпрограммы составила 100 баллов (высший балл), предложено продолжить ее реализацию.

Согласно Подпрограмме, протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта составляет 3 024,4 км или 85,4 % всех автомобильных дорог, из них:

✓ 173,53 км – протяженность автомобильных дорог нуждающихся в капитальном ремонте, при этом в **2015** году не введено ни одного км отремонтированных дорог (капитальный ремонт);

✓ 2 850,88 км - протяженность автомобильных дорог нуждающихся в ремонте, что **более чем в 43** раза больше протяженности фактически отремонтированных дорог в **2015** году (ремонт).

Согласно ожидаемым результатам реализации Подпрограммы (в редакции от 21.12.2015) в периоде **2015 - 2017** годов планируется проведение ремонтных работ в отношении **214,9** км автомобильных дорог, что в **14** раза меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2016.

В соответствии с разделом «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» Подпрограммы - ежегодно должно ремонтироваться **около 350 км автодорог⁷⁹**. Фактический показатель **2015** года в **5,3** раза меньше указанного значения.

По информации о потребности на 2015 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (по состоянию на 01.01.2016) (форма № 5), размещенной на официальном сайте Департамента дорожного хозяйства (<http://ddht.ivanovoobl.ru/>), потребность на **01.01.2016** в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат⁸⁰ составляет **7,4 млрд руб.**, что более чем в **14,1** раз больше объема ресурсного обеспечения на **2015** год Подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 21.12.2015, действующей по 31.12.2015).

Подпрограммой «Дорожное хозяйство» Государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 02.11.2016) запланировано за период 2013 – 2022 годы

⁷⁹ Согласно межремонтным срокам в 10 - 18 лет

⁸⁰ Нормативы затрат утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п (ред. от 16.06.2010) «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

отремонтировать (капитальный ремонт и ремонт) 632,491 км дорог, что почти в 5 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2016.

Таким образом, принятая Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области» не позволяет решить проблему приведения автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

По сравнению с объемами ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог соседних регионов, протяженность автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы в Ивановской области в 2015 году больше чем аналогичный показатель в Ярославской и Костромской областях, но меньше чем во Владимирской области. Анализ осуществления ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог в 2015 году в Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях представлен в таблице:

Таблица 6.3.37

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ивановская область	Ярославская область*	Костромская область**	Владимирская область***
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	3 541,47	6 356,6	4 057,48	5 167,3
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	км	3 024,40	4 124,7	3 428,62	2 756,4
3	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	85,4	64,9	84,6	53,3
4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	65,592	48,389	15,125	147,3
5	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированных в 2015 году, в автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	2,2	1,2	0,4	5,3

* анализ проведен на основании государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п

** анализ проведен на основании государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25.02.2014 № 61 -а

*** анализ проведен на основании государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 17.10.2013 № 1155

Как видно из Таблицы 6.3.37, из четырех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, Ивановская область является регионом с наибольшей долей автомобильных дорог, требующих ремонта (85,4 % от всех автомобильных дорог). В 2015 году в Ивановской области отремонтировано 65,592 км автомобильных дорог, что на 81,708 км меньше, чем во

Владимирской области, но на 17,203 км и 50,467 км больше, чем в Ярославской и Костромской областях соответственно.

В относительном выражении Ивановская область отремонтировала в 2015 году 2,2 % автомобильных дорог, требующих ремонта, что на 1,0 процентный пункт и 1,8 процентных пункта выше, чем в Ярославской и Костромской областях соответственно. Аналогичный показатель по Владимирской области сложился в размере 5,3 % автомобильных дорог, требующих ремонта, что на 3,1 процентных пункта лучше, чем показатель Ивановской области.

6.4. Анализ осуществления строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014 году и использования бюджетных средств на эти цели.

В 2014 году строительство (реконструкция) автомобильных дорог осуществлялись в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (далее, в рамках данной части – Подпрограмма). Объем ресурсного обеспечения строительства (реконструкции) автомобильных дорог предусмотрен Подпрограммой в первоначальной редакции на 2014 год в сумме 260 515,6 тыс. руб. полностью за счет средств областного бюджета.

Подпрограммой в 2014 году (редакция Государственной программы от 13.11.2013) предусмотрено осуществление следующих мероприятий:

1. *Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования:*

- рабочий проект на реконструкцию автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области;

- рабочий проект на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская;

2. *Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области, протяженностью 11,2 км, соединяющей населенные пункты Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского района с городом Заволжск и другими*

населенными пунктами Заволжского района со сроком выполнения в 2014-2016 годах;

3. *Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области*, протяженностью 0,47 км/70 п. м со сроком выполнения в 2014 году;

4. *Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области*, протяженностью 0,704 км/59,2 п. м со сроком выполнения в 2014 году;

5. *Реконструкция автомобильных дорог:*

- *дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская*, протяженностью 5,01 км со сроком выполнения в 2014 - 2015 гг;

- *автомобильной дороги Иваново – Кохма*, протяженностью 0,7 км со сроком выполнения в 2014 году.

Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в первоначальной редакции) на осуществление строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2014 году утверждены бюджетные назначения по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.4.1 (руб.)

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2				Сумма 3
	021	0409	1212072	200	
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	0409	1212072	200	15 000 000,00
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	0409	1214008	400	10 000 000,00
Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области	021	0409	1214011	400	80 000 000,00
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области	021	0409	1214012	400	103 114 400,00
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская	021	0409	1214013	400	10 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Иваново - Кохма	021	0409	1214014	400	42 401 200,00
ВСЕГО					260 515 600,00

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по состоянию на 01.01.2014 Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области на 2014 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.4.2 (руб.)

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2	Сумма 3
-------------------	---	------------

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2					Сумма 3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования ⁸¹	021	0409	1212072			15 000 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	021	0409	1212072	244	226	15 000 000,00
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	0409	1214008			10 000 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	021	0409	1214008	414	310	10 000 000,00
Строительство мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области	021	0409	1214011			80 000 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	021	0409	1214011	414	310	80 000 000,00
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма-Юрьеvec-Пучеж-Пурех (экспл.км 121+450) в Пучежском районе Ивановской области	021	0409	1214012			103 114 400,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	021	0409	1214012	414	226	160 628,00
<i>Прочие расходы</i>	021	0409	1214012	414	290	39 645,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	021	0409	1214012	414	310	102 914 127,00
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская	021	0409	1214013			10 000 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	021	0409	1214013	414	310	10 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма	021	0409	1214014			42 401 200,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	021	0409	1214014	414	226	137 380,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	021	0409	1214014	414	310	42 263 820,00
ВСЕГО						260 515 600,00

В течение 2014 года были внесены следующие изменения в Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в части изменения объема бюджетных назначений на осуществление строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2014 году:

Таблица 6.4.3 (тыс. руб.)

Наименование 1	Закон о бюджете в первой редакции	Закон о бюджете (ред. от 17.03.2014)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 14.10.2014)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 02.12.2014)	Отклонение	% отклонения
	2	3	4=3-2	5	6	7=6-3	8	9	10=9-6	11
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	15 000,00	10 263,7	-4 736,3	-31,6	10 263,7	0,0	0,0	10 263,7	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	10 000,0	30 311,2	20 311,2	203,1	30 311,2	0,0	0,0	11 299,6	-19 011,6	-62,7
Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	60 000,0	-20 000,0	-25,0	60 000,0	0,0	0,0

⁸¹ Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования включает в себя рабочий проект на реконструкцию автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области и рабочий проект на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская

Наименование	Закон о бюджете в первой редакции	Закон о бюджете (ред. от 17.03.2014)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 14.10.2014)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 02.12.2014)	Отклонение	% отклонения
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-3	8	9	10=9-6	11
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области	103 114,4	89 328,0	-13 786,4	-13,4	89 328,0	0,0	0,0	89 328,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги Иваново - Кохма	42 401,2	40 612,7	-1 788,5	-4,2	37 382,3	-3 230,4	-8,0	37 382,3	0,0	0,0
ВСЕГО	260 515,6	260 515,6	0,0	0,0	227 285,2	-33 230,4	-12,8	208 273,6	-19 011,6	-8,4

Постановлениями Правительства Ивановской области от 18.03.2014 № 85-п, 05.08.2014 № 315-п, 12.12.2014 № 531-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в Подпрограмму были внесены изменения:

1) объем ресурсного обеспечения Подпрограммы, на 2014 год на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог сократился на 52 242,0 тыс. руб. или на 20,1 % и составил 208 273,6 тыс. руб.;

2) внесены изменения в ряд мероприятий:

- по мероприятию «*Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области*»: изменена протяженность моста с 0,47 км/70 п. м. на 0,496 км/60,28 п. м. и изменен срок выполнения мероприятия с 2014 года на 2014-2015 годы;

- по мероприятию «*Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская*» изменен срок выполнения мероприятия с 2014-2015 годов на 2015 год. Объект снят с финансирования в 2014 году.

Таким образом, количество объектов, запланированных к реализации в 2014 году, сократилось с 6-ти до 5-ти.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (по состоянию на 31.12.2014) Департаменту дорожного хозяйства на 2014 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.4.4 (руб.)

Наименование	Код бюджетной классификации расходов	Сумма
--------------	--------------------------------------	-------

1	2					3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	0409	1212072			10 263 700,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1212072</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>10 263 700,00</i>
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	0409	1214008			11 299 600,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>1 276 163,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>10 000 000,00</i>
<i>Увеличение стоимости произведенных активов</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>330</i>	<i>23 437,00</i>
Строительство мостового перехода через р.Увудь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области	021	0409	1214011			60 000 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214011</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>99 230,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214011</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>59 900 770,00</i>
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 121+450) в Пучежском районе Ивановской области	021	0409	1214012			89 328 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>200 272,97</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>290</i>	<i>0,03</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>89 127 727,00</i>
Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма	021	0409	1214014			37 382 300,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214014</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>163 665,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214014</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>37 218 635,00</i>
ВСЕГО						208 273 600,00

В течение 2014 года Департаментом финансов Ивановской области до Департамента дорожного хозяйства на осуществление указанных выше расходов расходными расписаниями доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в сумме 208 273 600,00 руб., в пределах которых в бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2014 год по состоянию на 31.12.2014 предусмотрены следующие расходы распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.4.5 (руб.)

Наименование	Код бюджетной классификации расходов					Сумма
	2					
1	2					3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	0409	1212072			10 263 700,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1212072</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>10 263 700,00</i>
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	0409	1214008			11 299 600,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>1 276 163,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>10 000 000,00</i>
<i>Увеличение стоимости произведенных активов</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>330</i>	<i>23 437,00</i>
Строительство мостового перехода через р.Увудь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области	021	0409	1214011			60 000 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214011</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>99 230,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214011</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>59 900 770,00</i>
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 121+450) в Пучежском районе Ивановской области	021	0409	1214012			89 328 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>200 272,97</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>290</i>	<i>0,03</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>0409</i>	<i>1214012</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>89 127 727,00</i>
Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма	021	0409	1214014			37 382 300,00

Наименование	Код бюджетной классификации расходов					Сумма
	2					
1						
Прочие работы, услуги	021	0409	1214014	414	226	163 665,00
Увеличение стоимости основных средств	021	0409	1214014	414	310	37 218 635,00
ВСЕГО						208 273 600,00

В 2014 году запланировано 3 объекта строительства, из них один объект переходящий с 2013 года, а так же один объект реконструкции, переходящий с 2013 года.

6.4.1. Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (КБК 0409 1214008)

Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка), запланирован, согласно плану-графику от 04.02.2014, на февраль 2014. Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта составила 306 835 324,00 руб. Согласно плану-графику от 17.02.2014 размещение заказа, предусмотренного планом-графиком, отменено заказчиком, уполномоченным органом (пп. 3 п. 12 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ).

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 20.08.2014 № 334-п «Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ивановской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» принято распоряжение Правительства Ивановской области от 21.08.2014 № 189-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта для обеспечения строительства автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области» (в первоначальной редакции) в целях реализации финансирования объекта «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)», согласно которому Департаменту дорожного хозяйства поручено заключить долгосрочный государственный контракт на объект «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)».

Планируемый результат выполнения работ - ликвидация разрыва автотранспортного сообщения между Заволжским районом и заволжской частью Кинешемского района Ивановской области.

Описание состава работ - строительство автодороги в щебеночном исполнении протяженностью 11,1696 км.

Предельный срок выполнения работ - 2014 - 2017 годы.

Общий объем финансирования за счет средств дорожного фонда Ивановской области в сумме 406 978 790,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 30 311 200,00 рублей;

2015 год – 102 401 200,00 рублей;

2016 год – 150 000 000,00 рублей;

2017 год – 124 266 390,00 рублей.

Указанные в распоряжении Правительства Ивановской области объемы финансирования соответствуют объемам бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по состоянию на 01.10.2014 по КБК 0409 1214008, а именно:

2014 год – 30 311 200,00 руб.

2015 год – 102 401 200,00 руб.

2016 год – 150 000 000,00 руб.

Согласно уточненному плану-графику в 2014 году конкурсная процедура по установлению поставщика работ по строительству автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (КБК 0409 1214008 414 310) запланирована на август 2014 года с ориентировочной начальной (максимальной) ценой контракта 404 068 880,00 руб. (из них цена контракта на 2014 год – 28 995 222,00 руб.) со сроком исполнения контракта 2014-2017 годы и способом размещения заказа «открытый конкурс». Согласно конкурсной документации открытого конкурса метод определения начальной максимальной цены контракта: проектно-сметный метод (согласно пункту 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

Кроме того, следует отметить, что согласно уточненному плану-графику в 2014 году в рамках данной статьи расходов запланированы:

- конкурсная процедура по установлению поставщика работ по авторскому надзору за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (КБК 0409 1214008 414 226). Конкурсная процедура запланирована на декабрь 2014 года с ориентировочной начальной

(максимальной) ценой контракта 688 719,00 руб. (из них цена контракта на 2014 год – 16 949,00 руб.) со сроком исполнения контракта 2014-2017 годы и способом размещения заказа «закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». По сведениям Департамента дорожного хозяйства метод определения начальной максимальной цены контракта: проектно-сметный метод;

- закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (КБК 0409 1214008 414 226) с ориентировочной начальной (максимальной) ценой контрактов 1 637 499,00 руб. Согласно подпункту 4 пункта 5 Приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» начальная (максимальная) цена контракта указывается в столбце плана-графика по коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема денежных средств. На основании данного приказа следует указать вместо 1 637 499,00 руб. сумму 1 620 550,00 руб.

6.4.1.1. В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 21.08.2014 № 189-рп Департаментом дорожного хозяйства по результатам проведенных конкурсных процедур (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 18.09.2014 № 0133200001714002627/13.2) заключен государственный контракт от 08.10.2014 №АШ-05/169 с ООО «ДСУ-1» по строительству автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) на общую сумму 404 068 880,00 руб. с объемом бюджетных ассигнований на 2014 год, согласно протоколу согласования контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту от 08.10.2014 №АШ-05/169), в сумме 28 995 222,00 руб. В 2014 году в государственный контракт вносилось изменение в раздел «Место нахождения, почтовый адрес и реквизиты сторон». На момент заключения государственного контракта лимиты бюджетных обязательств, доведенные расходными расписаниями до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год по КБК 0409 1214008 414 310, составляли 27 636 527,84 руб. **Таким образом, в нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ, Департамент дорожного хозяйства принял на себя бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных**

обязательств в сумме 1 358 694,16 руб. Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, согласно части 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок исковой давности по указанному нарушению истек⁸².

Пунктом 4.1 государственного контракта указаны сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – дата подписания государственного контракта;

- окончание выполнения работ – ноябрь 2017 года.

В разбивке по годам:

- 2014 год – с даты подписания государственного контракта по ноябрь;

- 2015 год – с мая по ноябрь;

- 2016 год – с апреля по ноябрь;

- 2017 год – с февраля по ноябрь.

Согласно Линейному календарному графику производства работ (Приложение № 5 к государственному контракту от 08.10.2014 №АШ-05/169) и календарному плану работ (приложение № 4 к государственному контракту от 08.10.2014 №АШ-05/169) срок выполнения работ – ноябрь 2014 года, стоимость работ составляет 28 995 222,00 руб. Предоставлены акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.11.2014 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 25.11.2014 № 1 и счет-фактура от 25.11.2014 № 00000613 на сумму 10 000 000,00 руб., согласно которым ООО «ДСУ-1» выполнил в ноябре 2014 года работы на сумму, менее запланированной государственным контрактом на 18 995 222,00 руб.

В соответствии с пунктом 7.4 государственного контракта от 08.10.2014 №АШ-05/169 в случае просрочки исполнения ООО «ДСУ-1» по его вине обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Департамент дорожного хозяйства начисляет ООО «ДСУ-1» неустойку в виде пени. Однако, согласно статье 719 части 2 Гражданского кодекса РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что

⁸² согласно части 1 статьи 4.5. КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, срок привлечения к административной ответственности составляет два года со дня совершения административного правонарушения

исполнение заказчиком своих обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Департаментом дорожного хозяйства 15.11.2014 направлено письмо генеральному директору ООО «ДСУ-1» А.В. Брусникову № 02-09, в котором сообщается о планируемом внесении изменений в Закон Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и сокращении финансирования по объекту «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)» на сумму 19 011,6 тыс. руб. и предлагается приостановить выполнение подрядных работ по государственному контракту от 08.10.2014 №АШ-05/169, предусмотренных линейным календарным графиком производства работ на 2014 год.

Таким образом, ООО «ДСУ-1» приостановило выполнение подрядных работ на сумму 18 995 222,00 руб. на основании письма Департамента дорожного хозяйства и по данному факту не подпадает под действие пункта 7.4 государственного контракта от 08.10.2014 №АШ-05/169.

Расходным расписанием от 05.12.2014 № 2222 Департаменту дорожного хозяйства сокращены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 310 на сумму 17 636 527,84 руб. Таким образом, по состоянию на 31.12.2014 до Департамента дорожного хозяйства по данному КБК доведены лимиты в объеме 10 000 000,00 руб.

Согласно пункту 6 статьи 161 БК РФ в случае уменьшения казенному учреждению, как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

Таким образом, в нарушении пункта 6 статьи 161 БК РФ Департаментом дорожного хозяйства в 2014 году не обеспечено согласование новых условий государственного контракта от 08.10.2014 №АШ-05/169, в частности цены на 2014 год.

Пунктом 2 статьи 72 БК РФ установлено, что государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Согласно пункту 3 статьи 242 БК РФ, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Поскольку соглашения об изменении существенных условий контракта в части цены является неотъемлемой частью этого контракта, данное соглашение должно заключаться в пределах срока действия лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Согласно пункту 3.7. государственного контракта от 08.10.2014 № АШ-05/169 Департамент дорожного хозяйства производит оплату выполненных работ на основании подписанных сторонами документов: Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и счета-фактуры (счета) в течение 30 календарных дней со дня их подписания.

Однако, в нарушение указанного пункта государственного контракта работы, выполненные ООО «ДСУ-1» в ноябре 2014 года на сумму 10 000 000,00 руб. (счет-фактура от 25.11.2014 № 00000613, акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.11.2014 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 25.11.2014 № 1) оплачены Департаментом дорожного хозяйства в июне 2015 года (платежное поручение от 17.06.2015 № 475925 на сумму 10 000 000,00 руб.).

В 2014 году объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд, в связи с чем средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно (письмо Департамента от 18.10.2016 № 09-17/5845). Согласно оборотно-сальдовой ведомости Департамента дорожного хозяйства по счету 302.31 («Расчеты по приобретению основных средств») за 1 января 2015 года по государственному контракту от 08.10.2014 № АШ-05/169 отражена кредиторская задолженность в размере 10 000 000,00 руб.

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 13.10.2016 № 09-17/5785 работы не оплачены до 17.06.2015 в связи с отказом Департамента финансов Ивановской области в финансировании Департамента дорожного хозяйства на данные цели (письмо Департамента финансов от 23.03.2015 № 05-09-4-7).

Приведенные выше обстоятельства неоплаты Департаментом работ в срок, подпадают под действие абзаца 2 пункта 3.7 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования).

6.4.1.2. Расходным расписанием от 19.02.2014 № 266 до Департамента дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 **226** в размере 1 637 499,00 руб. на 2014 год. Расходным расписанием от 05.12.2014 № 2222 Департаменту дорожного хозяйства лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по КБК 021 0409 1214008 414 226 снижены на 361 336,00 до суммы 1 276 163,00 руб.

В рамках доведенных до Департамента дорожного хозяйства лимитов по КБК 021 0409 1214008 414 **226** предусмотрено:

1) проведение работ по авторскому надзору за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка);

2) установление и восстановление границ земельных участков в Кинешемском районе и Заволжском районе для строительства автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области.

Подробнее:

6.4.1.2.1. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен государственный контракт от 25.12.2014 №АЛ-05/227 с ООО «Ивановдорпроект» по авторскому надзору за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) на общую сумму 688 719,00 руб. с объемом бюджетных ассигнований на 2014 год, согласно расчету стоимости авторского надзора (приложение № 1 к государственному контракту от 25.12.2014 №АЛ-05/227), в сумме 16 949,00 руб.

Срок оказания услуги согласно государственному контракту: с ноября 2014 года по ноябрь 2017 года, в том числе по годам:

- 2014 год – с ноября по декабрь;
- 2015 год – с мая по ноябрь;
- 2016 год – с апреля по ноябрь;
- 2017 год – с февраля по ноябрь.

В 2014 году в государственный контракт изменения не вносились.

Расходным расписанием от 19.02.2014 № 266 до Департамента дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 **226** в размере 1 637 499,00 руб. на 2014 год. Расходным расписанием от 05.12.2014 № 2222 Департаменту дорожного хозяйства лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по КБК 021 0409 1214008 414 226 снижены на 361 336,00 до суммы 1 276 163,00 руб.

На 2015-2016 годы лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 04091214008 414 226 не доводились. (Справочно: установленный распоряжением Правительства Ивановской области от 21.08.2014 № 189-рп в целях финансирования объекта «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)» объем средств на 2015 год – 102 401 200,00 руб. и на 2016 год – 150 000 000,00 руб. в полном объеме согласно уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов **утвержден только по КБК 021 0409 1214008 414 310**).

Таким образом, в нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ, Департамент дорожного хозяйства принял на себя бюджетные обязательства в отсутствии доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в части государственного контракта от 25.12.2014 №АЛ-05/227 на 2015-2016 годы. Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В ходе мероприятия Контрольно-счетной палатой был составлен протокол об административном нарушении, который находится на рассмотрении.

Представлены акт о приемке оказанных услуг от 31.12.2014 и счет-фактура от 31.12.2014 № 95, работы выполнены на сумму 16 949,00 руб. в срок и приняты Департаментом дорожного хозяйства.

Согласно пункту 3.6. государственного контракта от 25.12.2014 № АЛ-05/227 Департамент дорожного хозяйства производит оплату оказанных услуг на основании акта о приемке оказанных услуг и счета-фактуры в течении 30 календарных дней с момента подписания Акта о приемке оказанных услуг.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости Департамента дорожного хозяйства по счету 302.26 («Расчеты по прочим работам, услугам») за

1 января 2015 года по государственному контракту от 25.12.2014 № АЛ-05/227 отражена кредиторская задолженность в размере 16 949,00 руб.

Платежным поручением от 18.06.2015 № 482663 Департамент дорожного хозяйства произвел оплату по государственному контракту от 25.12.2014 № АЛ-05/227 в полном объеме на сумму 16 949,00 руб.

Работы оплачены с нарушением срока в связи с отказом Департамента финансов Ивановской области в финансировании Департамента дорожного хозяйства на данные цели (письмо Департамента финансов от 23.03.2015 № 05-09-4-7), что соответствует абзацу 2 пункта 3.6 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования).

6.4.1.2.2. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены государственные контракты с единственным поставщиком не превышающие ста тысяч рублей (КБК 0409 1214008 414 226) от 19.03.2014 № 08-18/23 на сумму 98 738,00 руб., от 19.03.2014 № 08-18/24 на сумму 99 276,00 руб., от 19.03.2014 № 08-18/25 на сумму 97 843,00 руб., от 19.03.2014 № 08-18/26 на сумму 99 718,00 руб., от 19.03.2014 № 08-18/27 на сумму 72 290,00 руб., от 19.03.2014 № 08-18/28 на сумму 70 620,00 руб. с ООО Ивановдорпроект на выполнение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков в Кинешемском районе, от 30.04.2014 № 08-18/84 на сумму 99 783,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/85 на сумму 99 258,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/86 на сумму 99 706,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/87 на сумму 99 643,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/88 на сумму 99 706,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/89 на сумму 99 076,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/90 на сумму 99 030,00 руб. с ООО «ВЕСТАН» на выполнение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков в Заволжском районе. Начальная (максимальная) цена государственных контрактов определена нормативным методом. Общая сумма контрактов на 2014 год 1 234 687,00 руб.

В соответствии с пунктом 5.2 государственных контрактов Подрядчик представляет заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течении 10 дней со дня получения акта выполненных работ обязан провести экспертизу выполненных работ и направить подрядчику подписанный Акт выполненных

работ или мотивированный отказ от приемки работ, с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.

Информация о представленных актах выполненных работ по вышеперечисленным государственным контрактам приведена в таблице:

Таблица 6.4.6 (руб.)

№ п/п	Государственный контракт	Цена контракта на 2014 год	Срок выполнения работ по государственному контракту	Акт выполненных работ	Дата подписания заказчиком	Счет-фактура	
						реквизиты	стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственные контракты с ООО Ивановодорпроект на выполнение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков в Кинешемском районе							
1	от 19.03.2014 № 08-18/23	98 738,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1.	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 38	98 738,00
2	от 19.03.2014 № 08-18/24	99 276,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 39	99 276,00
3	от 19.03.2014 № 08-18/25	97 843,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 40	97 843,00
4	от 19.03.2014 № 08-18/26	99 718,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 41	99 718,00
5	от 19.03.2014 № 08-18/27	72 290,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 42	72 290,00
6	от 19.03.2014 № 08-18/28	70 620,00	31.05.2014	От 30.05.2014 № 1	06.06.2014	от 30.05.2014 г. № 43	70 620,00
Государственные контракты с ООО «ВЕСТАН» на выполнение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков в Заволжском районе							
7	от 30.04.2014 № 08-18/84	99 783,00	31.10.2014	От 31.10.2014 № 1	06.11.2014	от 31.10.2014 № 146	99 783,00
8	от 30.04.2014 № 08-18/86	99 706,00	31.10.2014	От 31.10.2014 № 2	06.11.2014	от 31.10.2014 № 149	99 706,00
9	от 30.04.2014 № 08-18/88	99 706,00	31.10.2014	От 31.10.2014 № 3	06.11.2014	от 31.10.2014 № 147	99 706,00
10	от 30.04.2014 № 08-18/90	99 030,00	31.10.2014	От 31.10.2014 № 4	06.11.2014	от 31.10.2014 № 148	99 030,00
11	от 30.04.2014 № 08-18/85	99 258,00	31.10.2014	-	-	-	-
12	от 30.04.2014 № 08-18/87	99 643,00	31.10.2014	-	-	-	-
13	от 30.04.2014 № 08-18/89	99 076,00	31.10.2014	-	-	-	-

Как видно из таблицы, в 2014 году ООО Ивановодорпроект работы выполнены с соблюдением установленных сроков по всем государственным контрактам на общую сумму 538 485,00 руб.

ООО «ВЕСТАН» не выполнены работы по 3-м государственным контрактам (из 7-ми) в части работ по установлению и восстановлению границ земельных участков в Заволжском районе: от 30.04.2014 № 08-18/85 на сумму 99 258,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/87 на сумму 99 643,00 руб., от 30.04.2014 № 08-18/89 на сумму 99 076,00 руб., тогда как срок выполнения работ 31.10.2014. По остальным государственным контрактам работы ООО «ВЕСТАН» выполнены с соблюдением установленных сроков на общую сумму 398 225,00 руб.

Согласно информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 18.10.2016 № 09-17/5845) при проверке межевых планов были выявлены пересечения границ земельных участков, необходимых для строительства автомобильной дороги, с границами смежных земельных участков, соответствующее письмо направлено ООО «ВЕСТАН» в Департамент

дорожного хозяйства 22.10.2014. Согласно пункту 6.3 государственных контрактов от 30.04.2014 № 08-18/85, от 30.04.2014 № 08-18/87, от 30.04.2014 № 08-18/89, в случае, когда осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, заявление о кадастровом учете которого представлено в установленном порядке, приостанавливается по причине того, что одна или несколько границ земельного участка, занятого существующей автомобильной дорогой, в соответствии с кадастровыми сведениями пересекают одну или несколько границ другого земельного участка, штрафные санкции к подрядчику за нарушение сроков не применяются. Департамент дорожного хозяйства письмом от 28.10.2014 № 06-07/4164 сообщает ООО «ВЕСТАН» о неприменении неустойки и указывает на необходимость выполнить работы по государственным контрактам в кратчайшие сроки.

Справочно: в 2016 году работы по указанным государственным контрактам исполнены в полном объеме.

Согласно абзацу четвертому пункта 3.6 заключенных государственных контрактов, оплата выполненных работ производится в течении 30 дней со дня предъявления подрядчиком Департаменту дорожного хозяйства платежных документов (акт выполненных работ, счет-фактура(счет).

Оплата выполненных 10-ти государственных контрактов Департаментом дорожного хозяйства произведена в полном объеме:

Таблица 6.4.7 (руб.)

№ п/п	Государственный контракт	Дата поступления в Департамент*	Платежное поручение	Цена контракта на 2014 год	Оплачено в 2014 году	Отклонение
1	2		3	4	5	6 = 4 - 3
1	от 19.03.2014 № 08-18/23	09.06.2014	от 01.07.2014 № 564901	98 738,00	98 738,00	0
2	от 19.03.2014 № 08-18/24	09.06.2014	от 01.07.2014 № 564902	99 276,00	99 276,00	0
3	от 19.03.2014 № 08-18/25	09.06.2014	от 01.07.2014 № 564895	97 843,00	97 843,00	0
4	от 19.03.2014 № 08-18/26	09.06.2014	от 01.07.2014 № 564898	99 718,00	99 718,00	0
5	от 19.03.2014 № 08-18/27	09.06.2014	от 01.07.2014 № 564903	72 290,00	72 290,00	0
6	от 19.03.2014 № 08-18/28	09.06.2014	от 02.07.2014 № 565743	70 620,00	70 620,00	0
7	от 30.04.2014 № 08-18/84	17.11.2014	от 08.12.2014 № 453019	99 783,00	99 783,00	0
8	от 30.04.2014 № 08-18/86	13.11.2014	от 05.12.2014 № 445892	99 706,00	99 706,00	0
9	от 30.04.2014 № 08-18/88	13.11.2014	от 08.12.2014 № 447323	99 706,00	99 706,00	0
10	от 30.04.2014 № 08-18/90	13.11.2014	от 08.12.2014 № 447318	99 030,00	99 030,00	0
ВСЕГО:				936 710,00	936 710,00	0

* Дата предъявления подрядчиком Департаменту дорожного хозяйства платежных документов проставлялась прописью на счетах (счетах-фактурах)

6.4.1.3. В соответствии с пунктом 2.3 постановления Правительства Ивановской области от 23.06.2014 № 237-п «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Ивановской области для строительства автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области» в рамках данной целевой статьи (КБК 021 0409 1214008 414 330) заключено соглашение от 24.06.2014 № 28-18/258 о выкупе

земельного участка Департаментом дорожного хозяйства для государственных нужд Ивановской области у ООО «МПК».

В соответствии с заключенным соглашением выкупная (рыночная) цена земельного участка составляет 23 437,00 руб. Соглашение заключено в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований. Расходным расписанием от 19.02.2014 № 266 до Департамента дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 **330** в размере 699 496,70 руб. на 2014 год. Расходным расписанием от 05.12.2014 № 2222 Департаменту дорожного хозяйства лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по КБК 021 0409 1214008 414 **330** снижены на 676 059,70 до суммы 23 437,00 руб.

Согласно пункту 2.3 соглашения, выплата выкупной (рыночной) цены производится не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации права собственности Ивановской области на земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 08.08.2014 37-СС № 489691. Платежным поручением от 25.08.2014 № 812472 произведена оплата в полном объеме в сумме 23 437,00 руб.

6.4.2. Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области

Согласно уточненному плану-графику в 2014 году конкурсная процедура по установлению поставщика работ по строительству мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области (КБК 0409 1214011 414 310) запланирована на июль 2014 года с ориентировочной начальной (максимальной) ценой контракта 104 317 220,00 руб. (в том числе, цена контракта на 2014 год – 59 719 470,00 руб.) со сроком исполнения контракта 2014-2015 годы и способом размещения заказа «электронный аукцион». Согласно конкурсной документации открытого конкурса метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод (согласно пункту 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

Кроме того, согласно уточненному плану-графику в 2014 году в рамках данной статьи расходов запланирована конкурсная процедура по установлению поставщика работ по авторскому надзору за строительством мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-

Беяницы-Курьяново в Ивановской области (КБК 0409 1214011 414 226). Конкурсная процедура запланирована на сентябрь 2014 года с ориентировочной начальной (максимальной) ценой контракта 179 090,00 руб. (из них цена контракта на 2014 год – 99 230,00 руб.) со сроком исполнения контракта 2014-2015 годы и способом размещения заказа «закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Согласно конкурсной документации открытого конкурса метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

6.4.2.1. Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 27.08.2014 № 2014.235826/157 по строительству мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области на общую сумму 104 317 220,00 рублей, в том числе по 2014 году - 59 719 470,00 руб.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 до Департамента дорожного хозяйства по КБК 021 0409 1214011 414 310 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2014 год в размере 80 000 000,00 руб. Расходным расписанием от 12.09.2014 № 1534 лимиты бюджетных обязательств снижены на 99 230,00 руб. и составили 79 900 770,00 руб. Расходным расписанием от 16.10.2014 № 1756 лимиты бюджетных обязательств снижены на 20 000 000,00 руб. и составили 59 900 770,00 руб.

Однако, в действующей на момент заключения государственного контракта от 27.08.2014 № 2014.235826/157 редакции Закона Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные назначения по КБК 021 0409 1214011 400 на 2015 год утверждены не были.

Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов ни по состоянию на 01.07.2014, ни по состоянию на 01.10.2014 так же не устанавливает бюджетных ассигнований по указанному КБК на 2015 год.

Таким образом, в нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ, Департамент дорожного хозяйства принял на себя бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в части заключения государственного контракта от 27.08.2014 № 2014.235826/157 на 2015 год. Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, согласно части 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушений, срок исковой давности по указанному нарушению истек⁸³.

Согласно государственному контракту сроки выполнения работ:

- 2014 год - с даты подписания Контракта по ноябрь;
- 2015 год – с мая по октябрь.

Согласно Линейному календарному графику производства работ (приложение № 5 к государственному контракту от 27.08.2014 № 2014.235826/157) и календарному плану работ (приложение № 4 к государственному контракту от 27.08.2014 № 2014.235826/157), стоимость составляет 59 719 470,00 руб.

Предоставлены акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3:

Таблица 6.4.8

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Стоимость выполненных работ	Срок выполнения работ по государственному контракту	Цена государственного контракта на 2014 год
1	2	3	4	5	6
от 25.09.2014 № 1	от 25.09.2014 № 1	от 25.09.2014 № 00000434	16 690 158,00	11.2014	59 719 470,00
от 25.10.2014 № 2	от 25.10.2014 № 2	от 25.10.2014 № 00000510,	20 125 972,00		
от 25.11.2014 № 3	от 25.11.2014 № 3	от 25.11.2014 № 00000643	22 903 340,00		
ИТОГО			59 719 470,00		59 719 470,00

Таким образом, работы по государственному контракту выполнены в срок в полном объеме.

Согласно пункту 3.6 государственного контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% стоимости работ по Контракту, предусмотренному на текущий финансовый год, указанной в Приложении №2 к Контракту, на основании представленного Подрядчиком счета в течение 30 календарных дней со дня получения счета. Оплата выполненных работ в этом случае производится с удержанием авансового платежа в размере 30% от предъявленной к оплате суммы.

Платежным поручением от 09.09.2014 № 885962 Департаментом дорожного хозяйства произведен авансовый платеж по государственному контракту в объеме 17 915 841,00 руб., что составляет 30% от его цены на 2014 год (59 719 470,00 руб.).

Департамент частично оплатил выполненные по государственному контракту в 2014 году работы (с учетом авансового платежа), за исключением акта КС-2 от 25.11.2014 № 3 и справки КС-3 от 25.11.2014 № 3 на сумму 16 032 338,00 руб. (за вычетом авансового платежа в размере 30

⁸³ согласно части 1 статьи 4.5. КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, срок привлечения к административной ответственности составляет два года со дня совершения административного правонарушения

%). Согласно оборотно-сальдовой ведомости Департамента дорожного хозяйства по счету 302.31 («Расчеты по приобретению основных средств») за 1 января 2015 года по государственному контракту от 27.08.2014 № 2014.235826/157 отражена кредиторская задолженность в размере 16 032 338,00 руб.

Погашение кредиторской задолженности произведено Департаментом платежным поручением от 30.01.2015 № 713417, в нарушение пункта 3.7 государственного контракта (сверх 30 дней).

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 29.11.2016 № 02-09/6624 объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд, в связи с чем средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно. В связи с недофинансированием расходов регионального дорожного фонда по причинам, не зависящим от Заказчика, оплата за выполненные работы по строительству объектов была осуществлена в течении 30 календарных дней с момента получения финансирования, что соответствует абзацу 2 пункта 3.7 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования). Со стороны подрядчика претензионная работа в отношении Департамента не проводилась.

6.4.2.2. Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 26.09.2014 № Ал-05/173 с ООО Ивановодорпроект по авторскому надзору за строительством мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области на сумму 179 090,00 рублей, в том числе сумма 2014 года 99 230,00 руб.

Расходным расписанием от 12.09.2014 № 1535 до Департамента дорожного хозяйства по КБК 021 0409 1214011 414 226 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2014 год в размере 99 230,00 руб.

Однако, в действующей на момент заключения государственного контракта от 26.09.2014 № Ал-05/173 редакции Закона Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные назначения по КБК 021 0409 1214011 400 на 2015 год не утверждены.

Таким образом, в нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ, Департамент дорожного хозяйства принял на себя бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в части заключения государственного контракта от 26.09.2014 № Ал-05/173 на 2015 год. Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, согласно части 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок исковой давности по указанному нарушению истек⁸⁴.

Подрядчиком представлен Акт о приемке оказанных услуг от 12.11.2014 № 1 на сумму 99 230,00 руб., что соответствует сроку (в 2014 году – сентябрь – ноябрь) оказания услуг и стоимости (99 230,00 руб.) услуг по государственному контракту.

На основании Акта о приемке оказанных услуг и счета-фактуры от 12.11.2014 № 83 на сумму 99 230,00 руб. Департамент дорожного хозяйства оплатил (платежным поручением от 05.12.2014 № 445155) оказанные услуги в срок в полном объеме.

6.4.3. Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области

По целевой статье (КБК 021 0409 1214012) Департаментом дорожного хозяйства в 2014 году предусмотрено финансирование:

- строительства мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области;
- проведения авторского надзора за строительством мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области.

Кроме того, уточненным планом-графиком предусмотрено проведение закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей у единственного поставщика на сумму 39 643,30 руб.

⁸⁴ согласно части 1 статьи 4.5. КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, срок привлечения к административной ответственности составляет два года со дня совершения административного правонарушения

6.4.3.1. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 19.04.2013 № 0133200001713000217-П2/20.1 **заключен в 2013 году** с ОАО «ДМС» государственный контракт от 06.05.2013 № АШ-05/116 на строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области. Общая цена контракта составляет 108 183 000,00 руб. Окончание выполнения работ: октябрь 2014 года.

Согласно протоколу согласования контрактной цены (приложение № 2) цена контракта на 2014 год составляет 71 305 888,00 руб.

В соответствии с пунктом 4.1. статьи 9 Федерального закона от № 94-ФЗ и пунктом 3.4. государственного контракта заключено Дополнительное соглашение от 11.06.2013 № АШ-05/148 цена государственного контракта **снижена** на 2 084 701,00 руб. и составила 106 098 299,00 руб. Приложение № 2 (протокол согласования контрактной цены) изложено в новой редакции. Цена контракта на 2014 год сократилась на 1 374 075,00 руб. и составляет 69 931 813,00 руб.

Дополнительным соглашением от 23.09.2013 № АШ-05/239 в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств дорожного фонда Ивановской области, доведенных расходным расписанием Департамента финансов Ивановской области от 04.09.2013 № 1444, внесены изменения в распределение объемов финансирования по годам. Протокол согласования контрактной цены, Календарный план работ, Линейный календарный график производства работ изложены в новых редакциях. **С учетом вносимых изменений цена контракта на 2014 год составила 89 127 671,00 руб.**

Дополнительным соглашением от 29.01.2014 № АШ-05/40 в государственный контракт внесены изменения в адресную часть подрядчика.

Расходными расписаниями по КБК 021 0409 1214012 414 310 до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 89 127 727,00 руб.

ООО «ДМС» представлены следующие Акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3:

Таблица 6.4.9

№ п/п	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Срок выполнения работ по государственному контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	От 28.02.2014 № 4	От 28.02.2014 № 4	От 28.02.2014 № 35	10.2014	1 718 936,43
2	От 25.03.2014 № 5	От 25.03.2014 № 5	От 25.03.2014 № 71	10.2014	3 614 155,57
3	От 25.04.2014 № 6	От 25.04.2014 № 6	От 25.04.2014 № 190	10.2014	2 590 514,57
4	От 26.05.2014 № 7	От 26.05.2014 № 7	От 26.05.2014 № 230	10.2014	4 947 639,23
5	От 25.06.2014 № 8	От 25.06.2014 № 8	От 25.06.2014 №300	10.2014	15 067 851,20

№ п/п	Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Срок выполнения работ по государственному контракту	Стоимость выполненных работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
6	От 25.07.2014 № 9	От 25.07.2014 № 9	От 25.07.2014 № 390	10.2014	17 860 239,99
7	От 25.08.2014 № 10	От 25.08.2014 № 10	От 25.08.2014 № 565	10.2014	16 501 574,88
8	От 12.09.2014 № 11	От 12.09.2014 № 11	От 12.09.2014 № 686	10.2014	26 826 759,13
	ИТОГО				89 127 671,00

Согласно первичным документам работы выполнены в установленный государственным контрактом срок в объеме соответствующим цене государственного контракта на 2014 год.

В соответствии с пунктом 3.5. государственного контракта от 06.05.2013 № АШ-05/116 Департамент дорожного хозяйства перечислил ОАО «ДМС» платежным поручением от 05.02.2014 № 16653 авансовый платеж в сумме 17 825 534,20 руб., что составляет 20% от цены контракта на 2014 год (с учетом дополнительного соглашения от 23.09.2013 № АШ-05/239).

В ходе мероприятия, Контрольно-счетной палатой установлено, что Департаментом произведена оплата выполненных работ в срок в полном объеме (с учетом авансового платежа).

Представлены акт приемки законченного строительством объекта от 23.12.2014 (стоимость принимаемых основных фондов (строительно-монтажные работы, оборудование, работы и затраты) составляет 106 098 299,00 руб.) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2014 № RU37520000-2014.009.

6.4.3.2. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от 31.05.2013 № 0133200002113000013-П заключен в **2013** году с ООО «Ивановдорпроект» государственный контракт от 08.06.2013 № АШ-05/149 на оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области». Срок оказания услуг в 2014 году составляет май – октябрь. Цена контракта составляет 190 000,00 руб., в том числе на 2014 год согласно протоколу согласования контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту) 125 233,00 руб.

Дополнительным соглашением от 23.09.2013 № АШ-05/240 к государственному контракту от 08.06.2013 № АШ-05/149 в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента дорожного хозяйства, утвержден новый протокол

согласования контрактной цены, согласно которому цена контракта на 2014 год составляет 160 628,00 руб. Общая цена контракта при этом остается неизменной и составляет 190 000,00 руб.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 по КБК 021 0409 1214012 414 226 до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 160 628,00 руб. на 2014 год.

ООО «Ивановодорпроект» услуги выполнены в установленный срок, в полном объеме (Акт о приемке оказанных услуг от 15.08.2014 на сумму 160 628,00 руб., счет-фактура от 15.08.2014 № 68 на сумму 160 628,00 руб.).

Оплата государственного контракта произведена Департаментом платежным поручением от 26.08.2014 № 816854 в сумме 160 628,00 руб.

6.4.3.3. Департамент дорожного хозяйства заключил государственный контракт от 15.09.2014 № 14-В/07/08-18/283 с ФГБУ «Верхневолжрыбвод» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика не превышающая ста тысяч рублей), согласно которому ФГБУ «Верхневолжрыбвод» обязуется осуществить мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Срок действия контракта – с момента заключения до момента исполнения сторонами своих обязательств и достижения результатов. Сумма услуг по настоящему контракту составляет 11 342,97 руб.

Расходным расписанием от 12.09.2014 № 1535 по КБК 021 0409 1214012 414 226 Департаменту дорожного хозяйства на 2014 год увеличены лимиты бюджетных обязательств на 11 342,97 руб.

Исполнитель выполнил свои обязательства в полном объеме: Акт об оказании услуг от 24.09.2014 № 00000148.

Департамент произвел оплату оказанных услуг платежным поручением от 07.10.2014 № 129240 в сумме 11 342,97 руб.

6.4.3.4. Департамент дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика не превышающая ста тысяч рублей) заключил с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» государственный контракт от 28.10.2014 № 08-18/305 на выполнение кадастровой работы в целях выполнения технического плана сооружения – мостовой переход через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области, поставить его на кадастровый учет. Срок выполнения работ – с даты подписания государственного контракта до 12.12.2014. Цена контракта 28 300,33 руб.

Расходным расписанием от 03.10.2014 № 1660 по КБК 021 0409 1214012 414 226 Департаменту дорожного хозяйства на 2014 год увеличены лимиты бюджетных обязательств на 28 302,00 руб.

Датой выполнения работ является дата подписания Акта приемки выполненных работ Заказчиком. Акт выполненных работ на сумму 28 300,33 руб. подписан 23.12.2014, следовательно работы выполнены в полном объеме, но с нарушением срока на 11 дней.

Департамент дорожного хозяйства сообщает, что основная цель государственного контракта выполнение кадастровой работы в целях выполнения технического плана сооружения – мостовой переход через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области была достигнута 28.11.2014. На основании вышеизложенного, подрядной организацией не нарушены установленные государственным контрактом сроки выполнения работ и отсутствовали основания для привлечения их к гражданско-правовой ответственности по государственному контракту и начисления неустойки (письмо Департамента от 29.11.2016 № 02-09/6624).

В соответствии с пунктом 3.6 Платежным поручением от 25.12.2014 № 602726 произведена оплата выполненных работ на сумму 28 300,33 руб.

6.4.4. Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма

В рамках данной целевой статьи (КБК 021 0409 1214014) Департаментом дорожного хозяйства предусмотрено финансирование:

- реконструкции автомобильной дороги Иваново-Кохма;
- проведения авторского надзора по объекту: Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма.

Кроме того, уточненным планом-графиком предусмотрено проведение закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей у единственного поставщика на сумму 49 734,53 руб.

6.4.4.1. Департаментом дорожного хозяйства с ОАО «ДМС» **заключен в 2013 году** государственный контракт от 11.09.2013 № 2013.15613/225 в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и признания аукциона несостоявшимся от 29.08.2013 № 0133200001713000929-1/147А на реконструкцию автомобильной дороги Иваново-Кохма. Цена контракта составляет 70 387 740,00 руб., в том числе на 2014 год, согласно протоколу согласования

контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту), 40 387 740,00 руб. Срок выполнения работ в 2014 году - с 01 апреля по 31 июля 2014 года.

Дополнительным соглашением от 11.09.2013 № АШ-05/236 внесены изменения в календарный план работ (приложение № 4 к государственному контракту) без изменения общего объема бюджетных ассигнований, в том числе по годам. Дополнительным соглашением от 27.01.2014 № АШ-05/29 внесены изменения в раздел «Цена контракта и порядок оплаты работ» государственного контракта в части разбиения стоимости работ на 2013 и 2014 годы без изменения общего объема бюджетных ассигнований, в том числе по годам и в линейный календарный график производства работ (приложение № 5 к государственному контракту). Дополнительным соглашением от 29.01.2014 № АШ-05/41 внесены изменения в адресную часть государственного контракта.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год по КБК 021 0409 1214014 414 310 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2014 год в объеме 42 263 820,00 руб. В соответствии с пунктом 3.5 государственного контракта Департамент дорожного хозяйства перечислил ОАО «ДМС» платежным поручением от 05.02.2014 № 16651 авансовый платеж в сумме 6 058 161,00 руб., что составляет 15% от цены контракта на 2014 год (40 387 740,00 руб.).

Расходным расписанием от 21.03.2014 № 439 лимиты бюджетных обязательств снижены на 1 788 500,00 руб. и составили 40 475 320,00 руб. Расходным расписанием от 03.10.2014 № 1659 лимиты бюджетных обязательств снижены на 26 285,00 руб. и составили 40 449 035,00 руб. Расходным расписанием от 16.10.2014 № 1756 лимиты бюджетных обязательств снижены на 3 230 400,00 руб. и составили 37 218 635,00 руб.

ОАО «ДМС» в 2014 году выполнил работы в объеме ниже установленного государственным контрактом на сумму 3 169 167,00 руб. (представлены акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3):

Таблица 6.4.10

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Стоимость выполненных работ (руб.)	Срок выполнения работ по гос. контракту, (руб.)	Цена государственного контракта на 2014 год, (руб.)
1	2	3	4	5	6
От 25.04.2014 № 2	От 25.04.2014 № 2	От 25.04.2014 № 188	6 314 664,00	31.07.2014	40 387 740,00
От 26.05.2014 № 3	От 26.05.2014 № 3	От 26.05.2014 № 233	10 460 877,00		
От 25.06.2014 № 4	От 25.06.2014 № 4	От 25.06.2014 № 303	13 692 403,00		
От 25.07.2014 № 5	От 25.07.2014 № 5	От 25.07.2014 № 463	6 750 629,00		

ИТОГО			37 218 573,00		40 387 740,00
НЕВЫПОЛНЕНИЕ 7,8 % или 3 169 167,00 руб.					

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства и транспорта (от 01.12.2016 № 02-09/6691) в ходе выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги Иваново-Кохма была проведена работа с подрядной организацией ОАО «ДМС» по определению необходимого перечня видов и объемов работ для реализации проекта по реконструкции дороги и ввода объекта в эксплуатацию. По состоянию на 24.07.2014 перечень видов и объемов работ был определен и оформлен сравнительной ведомостью. Предусмотренные проектной документацией работы с учетом сравнительной ведомости подрядчиком выполнены в срок и в полном объеме. Согласно представленной сравнительной ведомости на реконструкцию автомобильной дороги Иваново-Кохма, утвержденной первым заместителем начальника Департамента дорожного хозяйства 24.07.2014 объем отпадающих работ составляет 5 309 832,00 руб., объем дополнительных работ составляет 4 191 147,00 руб. Разница составляет 1 118 685,00 руб.

Письмом от 05.12.2016 № 02-09/6742 Департамент дорожного хозяйства и транспорта так же поясняет, что государственный контракт от 11.09.2013 № 2013.156137/225 предусматривает резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сумме 2 050 498,00 руб. Указанные денежные средства в ходе реализации проекта по реконструкции не были востребованы. Таким образом, уменьшение стоимости работ по объекту составляет 3 169 183,00 руб. Департаментом дорожного хозяйства и ОАО «ДМС» по соглашению сторон подписано соглашение от 27.08.2014 № АШ-05/162 о расторжении государственного контракта, в соответствии с которым уменьшение стоимости работ по реконструкции составляет 3 169 167,00 руб. Разница в 16,00 руб. образовалась по факту округлений в процессе подсчета стоимости выполненных работ.

В ходе мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено, что Департаментом в 2014 году произведена оплата выполненных работ в срок в полном объеме выставленных счетов (с учетом авансового платежа).

Представлены акт приемки законченного строительством объекта от 28.11.2014 (стоимость принимаемых основных фондов (строительно-монтажные работы, оборудование, работы и затраты) составляет 67 218 573,00 руб.) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.12.2014 № RU37511000-94.

6.4.4.2. В рамках доведенных до Департамента дорожного хозяйства лимитов по КБК 021 0409 1214014 414 226 предусмотрено:

- 1) осуществление авторского надзора по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма»;
- 2) составление технического плана сооружения – «Автомобильная дорога Иваново-Кохма» с формированием технического паспорта и технического отчета на него.

Подробнее:

6.4.4.2.1. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 24 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ (размещение заказа у единственного поставщика) **заключен в 2013 году** с ООО «Ивановодорпроект» государственный контракт от 26.11.2013 № АШ-05/257 по осуществлению авторского надзора по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма» со сроком исполнения апрель-июль 2014 года. Цена контракта составляет 116 386,00 руб., в т.ч. на 2014 год 116 386,00 руб.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год по КБК 021 0409 1214014 414 226 доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 137 380,00 руб.

ООО «Ивановодорпроект» услуги выполнены в установленный срок, в объеме 113 930,00 руб., что ниже объема предусмотренного государственным контрактом на 2 456,00руб. (или на 2,1 %) (акт о приемке оказанных услуг от 25.07.2014 на сумму 113 930,00 руб., счет-фактура от 25.07.2014 № 67 на сумму 113 930,00 руб.).

Оплата государственного контракта произведена Департаментом платежным поручением от 26.08.2014 № 816855 в сумме 113 930,00 руб. в нарушение установленного пунктом 3.5 государственного контракта срока на 1 день.

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 29.11.2016 № 02-09/6624 объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд, в связи с чем средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно. В связи с недофинансированием расходов регионального дорожного фонда по причинам, не зависящим от Заказчика, оплата за выполненные работы по строительству объектов была осуществлена в течении 30 календарных дней с момента получения финансирования, что соответствует абзацу 2 пункта 3.5 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего

финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования). Со стороны подрядчика претензионная работа в отношении Департамента не проводилась.

В связи с отсутствием необходимости в дальнейшем оказании услуг по государственному контракту Департаментом дорожного хозяйства и ООО «Ивановодорпроект» по соглашению сторон подписано соглашение от 03.09.2014 № АШ-05/164 о расторжении государственного контракта.

6.4.4.2.2. Департамент дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика не превышающая ста тысяч рублей) заключил с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» государственный контракт от 21.04.2014 № 08-18/300 на составление технического плана сооружения – автомобильная дорога Иваново-Кохма с формированием технического паспорта и технического отчета на него. Срок выполнения работ – с даты подписания по 30.11.2014. Цена контракта составляет 49 734,53 руб.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 до Департамента дорожного хозяйства по КБК 021 0409 1214014 414 226 на 2014 год доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 137 380,00 руб. С учетом уже принятых Департаментом дорожного хозяйства обязательств на сумму 116 386,00 руб. по государственному контракту с ООО «Ивановодорпроект» от 26.11.2013 № АШ-05/257 свободный остаток лимитов составлял 137 380,00 – 116 386,00 = 20 994,00 руб.

Таким образом, в нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ, Департамент дорожного хозяйства принял на себя бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в части заключения государственного контракта от 21.04.2014 № 08-18/300 на сумму 49 734,53 руб.

Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Однако, согласно части 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок исковой давности по указанному нарушению истек⁸⁵.

⁸⁵ согласно части 1 статьи 4.5. КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, срок привлечения к административной ответственности составляет два года со дня совершения административного правонарушения

Расходным расписанием от 03.10.2014 № 1660 Департаменту дорожного хозяйства увеличены лимиты бюджетных обязательств на 26 285,00 руб. Таким образом, с учетом исполнения в сентябре т.г. государственного контракта от 26.11.2013 № АШ-05/257 по осуществлению авторского надзора по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма» по КБК 021 0409 1214014 414 226 свободный объем лимитов на финансирование рассматриваемого государственного контракта от 21.04.2014 № 08-18/300 составил 49 735,00 руб.

Исполнитель выполнил свои обязательства в установленный срок в полном объеме (Акт приемки выполненных работ от 28.11.2014 на сумму 49 734,53 руб., счет от 28.11.2014 № 3700/1411/14938). Департамент произвел оплату оказанных услуг платежным поручением от 24.12.2014 № 573968 в сумме 49 734,53 руб.

6.4.5. Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования

В рамках данной целевой статьи (КБК 021 0409 1212072 200) в 2014 году предусмотрено:

- разработка рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская;
- разработка рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области.

Расходным расписанием от 20.12.2013 № 28 до Департамента дорожного хозяйства на 2014 год доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 15 000 000,00 руб. Расходным расписанием от 21.03.2014 № 439 лимиты бюджетных обязательств снижены на 4 736 300,00 руб. и составили 10 263 700,00 руб.

6.4.5.1. Департамент дорожного хозяйства в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и признания аукциона несостоявшимся от 10.10.2013 № 0133200001713000987-3/151А.1 **заключил в 2013 году** с ООО «Ивановдорпроект» государственный контракт от 23.10.2013 № 0133200001713000987_67079/250 на разработку рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская. Срок выполнения работ - с даты подписания контракта до 30.03.2014. Цена контракта

составляет 6 722 952,52 руб., в т.ч. на 2014 год согласно календарному графику производства работ (Приложение № 2 к государственному контракту) в объеме 5 994 472,97 руб. Согласно календарному графику производства работ предусмотрено поэтапное выполнение контракта:

Таблица 6.4.11

№ этапа	Наименование этапа	Срок исполнения	Цена этапа, руб.
1	2	3	4
1 этап	Инженерные изыскания	07.10.2013*	728 479,55
2 этап	Разработка рабочего проекта	31.01.2014	5 270 560,64
3 этап	Государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30.03.2014	723 912,33

* 15 августа 2013 года на официальном сайте госзакупок были размещены извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на разработку рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская

10 сентября 2013 года были рассмотрены заявки на участие в аукционе, а 13 сентября 2013 года проведен аукцион. 19 сентября 2013 года подведены итоги аукциона.

Однако, 9 сентября 2013 года в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба на действия оператора электронной площадки - ОАО «Единая электронная торговая площадка», который не обеспечил возможность подачи заявки ООО «Ивановдорпроект» на участие в аукционе.

12 сентября 2013 года жалоба ООО «Ивановдорпроект» признана обоснованной (письмо ФАС России от 17.09.2013 № ГЗ/02609).

19 сентября 2013 года отменены все протоколы и установлены новые сроки при размещении государственного заказа:

- 25.09.2013 - дата окончания срока подачи заявок;
- 01.10.2013 - дата окончания срока рассмотрения заявок;
- 04.10.2013 - дата проведения аукционов;
- 10.10.2013 - дата подведения итогов.

По завершении аукциона и подведению итогов ООО «Ивановдорпроект» был признан победителем.

23 октября 2013 года между Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области и ООО «Ивановдорпроект» был подписан государственный контракт, при этом сроки выполнения работ, указанные в аукционной документации и проекте государственного контракта, не изменялись. В результате государственный контракт были заключен с первоначальными сроками.

Согласно пункту 5.1 государственного контракта выполненные работы принимаются поэтапно, согласно Календарному графику производства работ, в пределах установленного объема денежных средств, указанных в нем.

Представлен Акт сдачи-приемки проектной продукции (2 этап – разработка рабочего проекта) от 24.02.2014 № 1 на сумму 5 270 560,64 руб. и счет-фактура от 24.02.2014 № 3 на сумму 5 270 560,64 руб., тогда как срок выполнения данного этапа 31.01.2014. В соответствии с пунктом 6.5 государственного контракта несоблюдение срока выполнения работ влечет за собой неустойку в виде пени.

Согласно протоколу технического совета Департамента дорожного хозяйства от 25.10.2013 под председательством первого заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области – статс – секретаря А.Т. Филатова в связи с отменой 19.09.2013 всех протоколов и установлению новых сроков при размещении государственного заказа (предписание ФАС России от 17.09.2013 № ГЗ/02609) предложено не

применять штрафных санкций к ООО «Ивановодорпроект» за несоблюдение срока выполнения каждого этапа работ по вышеназванному государственному контракту на разработку рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская в течении 23 календарных дней после установленного контрактом срока окончания выполнения работ по каждому этапу.

Департамент произвел оплату оказанных услуг платежным поручением от 03.03.2014 № 1746 на сумму 5 270 560,64 руб.

Согласно календарному графику производства работ срок 3-го этапа 30.03.2014. До настоящего времени 3 этап государственного контракта не выполнен. Департамент дорожного хозяйства ведет претензионную работу с ООО «Ивановодорпроект»: в адрес подрядчика направлено письмо от 02.09.2016 № 07-13/5081.

6.4.5.2. Департамент дорожного хозяйства в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и признания аукциона несостоявшимся от 10.10.2013 № 0133200001713000988-3/151А.1 **заключил в 2013 году** с ООО «Ивановодорпроект» государственный контракт от 23.10.2013 № 0133200001713000988_67079/249 на разработку рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области. Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 30.04.2014. Цена контракта составляет 5 237 395,81 руб. в т.ч. на 2014 год согласно календарному графику производства работ (Приложение № 2 к государственному контракту) 3 997 216,66 руб. Согласно календарному графику производства работ предусмотрено поэтапное выполнение контракта:

Таблица 6.4.12

№ этапа	Наименование этапа	Срок исполнения	Цена этапа, руб.
1	2	3	4
1 этап	Инженерные изыскания	07.11.2013	1 240 179,15
2 этап	Разработка рабочего проекта	19.02.2014	3 397 339,88
3 этап	Государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30.04.2014	599 876,78

Согласно пункту 5.1 государственного контракта выполненные работы принимаются поэтапно, согласно Календарному графику производства работ, в пределах установленного объема денежных средств, указанных в нем.

Представлен Акт сдачи-приемки проектной продукции (2 этап – разработка рабочего проекта) от 13.03.2014 № 2 на сумму 3 397 339,88 руб. и

счет-фактура от 13.03.2014 № 12 на сумму 3 397 339,88 руб., тогда как срок выполнения данного этапа 19.02.2014. В соответствии с пунктом 6.5 государственного контракта несоблюдение срока выполнения работ влечет за собой неустойку в виде пени.

Согласно протоколу технического совета Департамента дорожного хозяйства Ивановской области от 25.10.2013 под председательством первого заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области – статс – секретаря А.Т. Филатова в связи с отменой 19.09.2013 всех протоколов и установлению новых сроков при размещении государственного заказа (предписание ФАС России от 17.09.2013 № ГЗ/02607) предложено не применять штрафных санкций к ООО «Ивановодорпроект» за несоблюдение срока выполнения каждого этапа работ по вышеназванному государственному контракту на разработку рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области в течении 23 календарных дней после установленного контрактом срока окончания выполнения работ по каждому этапу.

Департамент произвел оплату оказанных услуг платежным поручением от 20.03.2014 № 81829 на сумму 3 397 339,88 руб.

Представлен Акт сдачи-приемки проектной продукции (3 этап – государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) от 25.11.2014 № 3 на сумму 599 876,78 руб., тогда как срок выполнения этого этапа 30.04.2014.

Согласно сведениям о принятых заказчиком решениях о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подписанным заместителем начальника Департамента В.Е. Окуневой в соответствии с условиями государственного контракта и уведомлением о начислении неустойки от 01.12.2014 № 03-13/4600 сумма неустойки составила 532 905,45 руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости Департамента дорожного хозяйства по счету 302.26 («Расчеты по приобретению основных средств») за 1 января 2015 года по рассматриваемому государственному контракту отражена кредиторская задолженность в размере 599 876,78 руб.

Погашение кредиторской задолженности Департаментом дорожного хозяйства произведено в 2015 году платежным поручением от 02.02.2015 № 718303 на сумму 66 971,33 руб. (уменьшенной на сумму начисленной Заказчику неустойки в размере 532 905,45 руб.). Платежным

поручением от 02.02.2015 № 718302 средства в сумме 532 905,45 руб. переведены в доход областного бюджета.

Оплата оказанных услуг произведена Департаментом дорожного хозяйства с нарушением срока оплаты. По данному факту Департамент дорожного хозяйства пояснил (письмо от 29.11.2016 № 02-09/6624), что объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд, в связи с чем средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно. В связи с недофинансированием расходов регионального дорожного фонда по причинам, не зависящим от Заказчика, оплата за выполненные работы по строительству объектов году была осуществлена в течении 30 календарных дней с момента получения финансирования, что соответствует абзацу 3 пункта 3.6 государственного контракта (в случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику) и составляет 30 календарных дней с момента получения соответствующего финансирования). Со стороны подрядчика претензионная работа в отношении Департамента не проводилась.

6.4.5.3. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок от 29.01.2013 № 0133200001712001331-ПЗ/1.2 заключен с ООО «Ивановодорпроект» государственный контракт от 15.02.2013 № АШ-05/32 на выполнение работ по разработке рабочего проекта на строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области. Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 18.09.2013. Цена контракта составляет 2 300 000,00 руб.

Согласно календарному графику производства работ предусмотрено поэтапное выполнение контракта, в соответствии с чем срок последнего 3-го этапа (государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) составляет 18.09.2013.

Представлен Акт сдачи-приемки проектной продукции (3 этап – государственная экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) от 02.06.2014 на сумму 271 914,00 руб. и счет-фактура от 02.06.2014 № 44 на сумму 271 914,00 руб., тогда как срок выполнения данного этапа 18.09.2013. Оплата оказанных услуг Департаментом дорожного хозяйства произведена платежным поручением от 04.06.2014 № 432784 на сумму 271 914,00 руб.

Согласно пункту 6.5 государственного контракта несоблюдение срока выполнения работ влечет за собой неустойку в виде пени. Департаментом дорожного хозяйства письмом от 06.06.2014 № 03-13/2012 в адрес ООО «Ивановодорпроект» выставлена претензия об уплате неустойки. Департамент дорожного хозяйства обратился в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к ООО «Ивановодорпроект» о взыскании неустойки, начисленной за нарушение обязательств по рассматриваемому государственному контракту. В соответствии с решением Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 ООО «Ивановодорпроект» оплатил платежным поручением от 24.12.2015 № 710 в доход областного бюджета неустойку в размере 180 000,00 руб.

6.5. Анализ осуществления строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2015 году и использования бюджетных средств на эти цели.

Объем ресурсного обеспечения строительства (реконструкции) автомобильных дорог предусмотрен подпрограммой «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (далее, в рамках данной части – Подпрограмма) в редакции от 12.12.2014 на 2015 год в сумме 215 000 000,00 руб. полностью за счет средств областного бюджета.

Подпрограммой в 2015 году предусмотрено осуществление следующих мероприятий:

по объектам переходящим с 2014 года:

- *строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области*, протяженностью 11,2 км, соединяющей населенные пункты Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского района с городом Заволжск и другими населенными пунктами Заволжского района со сроком выполнения в 2014-2017 годах;

- *строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области* протяженностью 0,436 км/60,2 п. м будет осуществляться в 2014 - 2015 годах;

по новым объектам:

- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области протяженностью 25,882 км со сроком выполнения - 2015 - 2018 гг;

- проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, а именно корректировка проекта на строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области в 2015 - 2016 годах.

Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в первоначальной редакции) на осуществление строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2015 году утверждены бюджетные назначения по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.5.1 (руб.)

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2				Сумма 3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	0409	1212072	400	5 000 000,00
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	0409	1214008	400	52 401 200,00
Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области	021	0409	1214010	400	107 534 900,00
Строительство мостового перехода через р. Увудь на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области	021	0409	1214011	400	50 063 900,00
ВСЕГО					215 000 000,00

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по состоянию на 01.01.2015 Департаменту дорожного хозяйства на 2015 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.5.2 (руб.)

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2						Сумма 3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	04	09	1212072			5 000 000,00
Прочие работы, услуги	021	04	09	1212072	414	226	5 000 000,00
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	04	09	1214008			52 401 200,00
Прочие работы, услуги	021	04	09	1214008	414	226	309 450,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214008	414	310	52 091 750,00
Реконструкция автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области	021	04	09	1214010			107 534 900,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214010	414	310	107 534 900,00
Строительство мостового перехода через р.Увудь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области	021	04	09	1214011			50 063 900,00
Прочие работы, услуги	021	04	09	1214011	414	226	186 800,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214011	414	310	49 877 100,00

Наименование	Код бюджетной классификации расходов	Сумма
1	2	3
ВСЕГО		215 000 000,00

В течение 2015 года были внесены следующие изменения в Закон Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в части изменения объема бюджетных назначений на осуществление строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2015 году:

Таблица 6.5.3 (руб.)

Наименование	Закон о бюджете в первоначальной редакции	Закон о бюджете (ред. от 08.04.2015)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 01.06.2015)	Отклонение	% отклонения	Закон о бюджете (ред. от 26.10.2015)	Отклонение	% отклонения
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-3	8	9	10=9-6	11
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	5 000 000,00	1 323 789,11	-3 676 210,89	73,5	1 323 789,11	0,00	0,0	1 323 789,11	0,00	0,0
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	52 401 200,00	40 016 949,00	-12 384 251,00	23,6	40 016 949,00	0,00	0,0	40 016 949,00	0,00	0,0
Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области	107 534 900,00	0,00	-107 534 900,00	-100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Строительство мостового перехода через р. Увудь на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области	50 063 900,00	66 063 968,00	16 000 068,00	32,0	16 032 338,00	-50 031 630,00	-75,7	16 032 338,00	0,00	0,0
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ	-	-	-	-	50 031 630,00	50 031 630,00	100,0	43 889 471,70	-6 142 158,30	-12,3
ВСЕГО	215 000 000,00	107 404 706,11	-107 595 293,89	0,0	107 404 706,11	0,00	0,0	101 262 547,81	-6 142 158,30	0,0

Постановлениями Правительства Ивановской области от 13.03.2015 № 73-п, от 19.05.2015 № 180-п, от 21.12.2015 № 577-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в Подпрограмму были внесены изменения, которые на конец года составили:

1) объем ресурсного обеспечения на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог сократился на -113 737 452,19 руб. или на 52,9 % и составил 101 262 547,81 руб.;

2) внесены изменения по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области»:

- изменен срок выполнения мероприятия с 2015 - 2018 гг. на 2016 - 2019 гг. (в 2015 году работы по данному объекту не начинались);

- сокращена протяженность реконструируемой автомобильной дороги с 25,882 км на 25,6406 км.

Таким образом, количество объектов, запланированных к реализации в 2015 году, сократилось с 4-х до 3-х.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (по состоянию на 31.12.2015) Департаменту дорожного хозяйства на 2015 год установлены аналогичные бюджетные ассигнования:

Таблица 6.5.4 (руб.)

Наименование	Код бюджетной классификации расходов						Сумма
	2						
1	2						3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	04	09	1212072			1 323 789,11
Прочие работы, услуги	021	04	09	1212072	414	226	1 323 789,11
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	04	09	1214008			40 016 949,00
Арендная плата за пользование имуществом	021	04	09	1214008	414	224	132 819,00
Прочие работы, услуги	021	04	09	1214008	414	226	1 059 956,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214008	414	310	38 005 581,00
Увеличение стоимости произведенных активов	021	04	09	1214008	414	330	818 593,00
Реконструкция автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области	021	04	09	1214010			0,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214010	414	310	0,00
Строительство мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области	021	04	09	1214011			16 032 338,00
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1214011	414	310	16 032 338,00
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации	021	04	09	1215420			282 379 700,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	021	04	09	1215420	414		43 889 471,70
Прочие работы, услуги	021	04	09	1215420	414	226	177 551,91
Увеличение стоимости основных средств	021	04	09	1215420	414	310	43 711 919,79
ВСЕГО							101 262 547,81

В течение 2015 года Департаментом финансов Ивановской области до Департамента дорожного хозяйства на осуществление указанных выше расходов расходными расписаниями доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в сумме 101 262 547,81 руб., в пределах которых в бюджетной росписи Департамента дорожного хозяйства на 2015 год по состоянию на 31.12.2015 предусмотрены следующие расходы распорядителю бюджетных средств Департаменту дорожного хозяйства:

Таблица 6.5.5 (руб.)

Наименование 1	Код бюджетной классификации расходов 2						Сумма 3
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	021	04	09	1212072			1 323 789,11
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1212072</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>1 323 789,11</i>
Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	021	04	09	1214008			40 016 949,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>224</i>	<i>132 819,00</i>
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>1 059 956,00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>38 005 581,00</i>
<i>Увеличение стоимости произведенных активов</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214008</i>	<i>414</i>	<i>330</i>	<i>818 593,00</i>
Реконструкция автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области	021	04	09	1214010			0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214010</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>0,00</i>
Строительство мостового перехода через р.Увель на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области	021	04	09	1214011			16 032 338,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1214011</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>16 032 338,00</i>
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации	021	04	09	1215420			282 379 700,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	021	04	09	1215420	414		43 889 471,70
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1215420</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>177 551,91</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>021</i>	<i>04</i>	<i>09</i>	<i>1215420</i>	<i>414</i>	<i>310</i>	<i>43 711 919,79</i>
ВСЕГО							101 262 547,81

Таким образом, в 2015 году запланировано финансирование 2-х объектов строительства, переходящих с 2014 года, за счет средств федерального и областного бюджетов: в объемах 43 889 471,70 руб. и 57 373 076,11 руб. соответственно.

Федеральное дорожное агентство и Правительство Ивановской области заключили соглашение о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ивановской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 08.06.2015 № 48/5-с (далее – Соглашение № 48/5-с) согласно которому Федеральное дорожное агентство направляет иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2015 году из федерального бюджета бюджету Ивановской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

6.5.1. Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)

По целевой статье «Строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)» (КБК 021 0409 1214008) Департаментом дорожного хозяйства в 2015 году предусмотрено финансирование:

- строительства автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка);
- осуществления авторского надзора за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка).

6.5.1.1. Государственный контракт от 08.10.2014 №АШ-05/169 с ООО «ДСУ-1» по строительству автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) на общую сумму 404 068 880,00 руб. устанавливает объем бюджетных ассигнований на 2015 год, согласно протоколу согласования контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту от 08.10.2014 № АШ-05/169) в сумме 101 996 559,00 руб. Срок выполнения работ в 2015 году – с мая по ноябрь.

Дополнительным соглашением от 28.01.2015 № АЛ-05/21 внесены изменения в преамбулу и адресную часть государственного контракта в связи с реорганизацией с 01.01.2015 Департамента дорожного хозяйства в форме присоединения к нему комитета Ивановской области по транспорту и переименованием Департамента дорожного хозяйства в Департамент дорожного хозяйства и транспорта (распоряжение Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп).

Расходным расписанием от 16.01.2015 № 68 Департаменту дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 310 в объеме 41 673 400,00 руб. Расходным расписанием от 13.04.2015 № 631 Департаменту дорожного хозяйства сокращены лимиты бюджетных обязательств на сумму 14 086 169,00 руб. Расходным расписанием от 14.05.2015 № 939 лимиты бюджетных обязательств увеличены на сумму 10 418 350,00 руб. Таким образом, по состоянию на 14.05.2015 до Департамента дорожного хозяйства по данному КБК доведены лимиты в объеме 38 005 581,00 руб.⁸⁶

Дополнительным соглашением от 21.05.2015 № АЛ-05/208 раздел 3.1 государственного контракта, протокол согласования контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту), календарный план работ

⁸⁶ Сумма с учетом 10 000 000,00 руб. – кредиторской задолженности за выполненные работы 2014 года.

(приложение № 4 к государственному контракту) и линейный календарный график производства работ (приложение № 5 к государственному контракту) изложены в новых редакциях. Согласно внесенным изменениям объем бюджетных ассигнований на 2015 год составил 28 005 581,00 руб.

Дополнительным соглашением от 25.06.2015 № АЛ-05/251 в связи с производственной необходимостью внесены изменения в календарный план работ и линейный календарный график производства работ без изменения общего объема бюджетных ассигнований на 2015 год.

Дополнительными соглашениями от 25.08.2015 № АШ-05/338, от 23.10.2015 № АШ-05/453, от 25.11.2015 № АШ-05/453 вносятся изменения в линейный календарный план график производства работ без изменения общего объема бюджетных ассигнований на 2015 год.

Предоставлены акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3:

Таблица 6.5.6

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Стоимость выполненных работ (руб.)	Срок выполнения работ по государственному контракту	Цена государственного контракта на 2015 год (руб.)
1	2	4	5	6
от 25.05.2015 № 2	от 25.05.2015 № 2	652 157,00	Ноябрь 2015 года	28 005 581,00
от 25.06.2015 № 3	от 25.06.2015 № 3	96 646,00		
от 24.07.2015 № 4	от 24.07.2015 № 4	3 972 044,00		
от 25.08.2015 № 5	от 25.08.2015 № 5	5 921 871,00		
от 25.09.2016 № 6	от 25.09.2016 № 6	4 850 874,00		
от 23.10.2015 № 7	от 23.10.2015 № 7	7 200 384,00		
от 25.11.2015 № 8	от 25.11.2015 № 8	5 311 605,00		
ИТОГО		28 005 581,00		

Согласно первичным документам работы выполнены в срок и в полном объеме, установленными государственным контрактом.

В соответствии с пунктом 3.6. государственного контракта от 06.05.2013 № АШ-05/116 Департамент дорожного хозяйства перечислил ОАО «ДМС» платежным поручением от 24.06.2015 № 505003 авансовый платеж в сумме 5 601 116,20 руб., что составляет 20% от цены контракта на 2015 год (с учетом дополнительного соглашения от 21.05.2015 № АЛ-05/208).

В ходе мероприятия, Контрольно-счетной палатой установлено, что Департаментом дорожного хозяйства произведена оплата выполненных работ в полном объеме (с учетом авансового платежа):

Таблица 6.5.7 (руб.)

№ п/п	Дата составления документов (ф. КС-2, ф. КС-3)	Счет-фактура	Сумма	Платежное поручение	Оплачено в 2014 году	Отклонение
1	2	3	3	4	5	6 = 4 - 3
1	от 25.05.2015 № 2	от 25.05.2015 № 0000117	652 157,00	От 23.06.2015 № 503434	521 725,60	-130 431,40
2	от 25.06.2015 № 3	от 25.06.2015 № 0000246	96 646,00	От 17.07.2015 № 637865	77 316,80	-19 329,20
3	от 24.07.2015 № 4	от 24.06.2015 № 0000361	3 972 044,00	от 18.08.2015 № 779937	3 177 635,20	-794 408,80
4	от 25.08.2015 № 5	от 25.08.2015	5 921 871,00	От 17.09.2015 № 20063	4 737 496,80	-1 184 374,20

№ п/п	Дата составления документов (ф. КС-2, ф. КС-3)	Счет-фактура	Сумма	Платежное поручение	Оплачено в 2014 году	Отклонение
1	2	3	3	4	5	6 = 4 - 3
		№ 00000457				
5	от 25.09.2016 № 6	от 25.09.2015 № 00000494	4 850 874,00	от 09.10.2015 № 131582	3 880 699,20	-970 174,80
6	от 23.10.2015 № 7	от 23.10.2015 № 00000618	7 200 384,00	От 12.11.2015 № 296251	5 760 307,20	-1 440 076,80
7	от 25.11.2015 № 8	от 25.11.2015 № 00000673	5 311 605,00	От 31.12.2015 № 615002	4 249 284,00	-1 062 321,00
	ИТОГО		28 005 581,00		22 404 464,80	-5 601 116,20

Как видно из таблицы, оплата произведена в срок, за исключением оплаты платежным поручением от 31.12.2015 № 615002 на сумму 4 249 284,00 руб., произведенной с нарушением срока на 6 дней (требование государственного контракта - в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов).

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 14.12.2016 № 09-17/6982 общие объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд Ивановской области, в связи с чем средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно.

В связи с недофинансированием расходов регионального дорожного фонда по причинам, независящим от заказчика, оплата за выполненные работы была осуществлена в течение 30 календарных дней с момента получения финансирования.

Претензии в адрес Департамента дорожного хозяйства за нарушение сроков оплаты от подрядчика не поступали.

6.5.1.2. Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен государственный контракт от 25.12.2014 №АЛ-05/227 с ООО «Ивановодорпроект» по авторскому надзору за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) на общую сумму 688 719,00 руб. с объемом бюджетных ассигнований на 2015 год, согласно расчету стоимости авторского надзора (приложение № 1 к государственному контракту от 25.12.2014 №АЛ-05/227), в сумме 85 371,00 руб.

Срок оказания услуги в 2015 году согласно государственному контракту с мая по ноябрь.

Расходным расписанием от 16.01.2015 № 68 до Департамента дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1214008 414 226 в размере 247 560,00 руб. на 2015 год. Расходным расписанием от 13.04.2015 № 632 лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по КБК 021 0409 1214008 414 226 увеличены на 750 506,00 руб. Расходным расписанием от 14.05.2015 № 939 лимиты бюджетных

обязательств на 2015 год по КБК 021 0409 1214008 414 226 увеличены на 61 890,00 руб. и составили 1 059 956,00 руб.

Дополнительным соглашением от 03.03.2015 № АЛ-05/122 внесены изменения в преамбулу и адресную часть государственного контракта в связи с реорганизацией с 01.01.2015 Департамента дорожного хозяйства в форме присоединения к нему комитета Ивановской области по транспорту и переименованием Департамента дорожного хозяйства в Департамент дорожного хозяйства и транспорта (распоряжение Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп).

Дополнительным соглашением от 25.06.2015 № АЛ-05/248 внесены изменения в пункт 3.1 государственного контракта и расчет стоимости авторского надзора (приложение № 1 к государственному контракту). С учетом внесенных изменений цена государственного контракта на 2015 год составила 47 467,00 руб.

Представлены акт о приемке оказанных услуг от 30.11.2015 и счет-фактура от 30.11.2015 № 106, работы выполнены на сумму 47 467,00 руб. в срок и приняты Департаментом дорожного хозяйства.

Платежным поручением от 16.12.2015 № 484056 Департамент дорожного хозяйства произвел оплату по государственному контракту от 25.12.2014 № АЛ-05/227 в срок и в полном объеме.

6.5.2. Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области

Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 27.08.2014 № 2014.235826/157 с ООО «ДСУ-1» по строительству мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области и государственный контракт от 26.09.2014 № Ал-05/173 с ООО Ивановодорпроект по авторскому надзору за строительством мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области

Кроме того, согласно уточненному плану-графику в 2015 году предусмотрены:

- конкурсная процедура по установлению поставщика работ по установке бортового камня, креплению георешетки, окраске конструкций подвесных лотков и водоотводного блока, хризотилцементной трубы на объекте: «Строительство мостового перехода через р. Уводь на

автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области» (КБК 021 0409 1215420 414 310);

- закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей у единственного поставщика (КБК 021 0409 1215420 414 226).

6.5.2.1. Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 27.08.2014 № 2014.235826/157 с ООО «ДСУ-1» по строительству мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области на общую сумму 104 317 220,00 рублей, в том числе по 2015 году – 44 597 750,00 руб. Срок выполнения работ в 2015 году – с мая по октябрь.

Расходным расписанием от 16.01.2015 № 68 до Департамента дорожного хозяйства по КБК 021 0409 1214011 414 310 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год в размере 39 901 680,00 руб. Расходным расписанием от 13.04.2015 № 632 лимиты бюджетных обязательств увеличены на 16 000 068,00 руб. Расходным расписанием от 14.05.2015 № 939 лимиты бюджетных обязательств увеличены на 9 975 420,00 руб. и составили 65 877 168,00 руб. Расходным расписанием от 05.06.2015 № 1118 лимиты бюджетных обязательств снижены на 49 844 830,00 руб. и составили 16 032 338,00 руб.⁸⁷

Расходным расписанием от 05.06.2015 № 1121 до Департамента дорожного хозяйства по КБК 021 0409 1215420 414 310 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год в размере 49 844 830,00 руб. Расходным расписанием от 29.10.2015 № 13215 лимиты бюджетных обязательств снижены на 6 132 910,21 руб. и составили 43 711 919,79 руб.

Дополнительным соглашением от 29.01.2015 № АЛ-05/122 внесены изменения в преамбулу и адресную часть государственного контракта в связи с реорганизацией с 01.01.2015 Департамента дорожного хозяйства в форме присоединения к нему комитета Ивановской области по транспорту и переименованием Департамента дорожного хозяйства в Департамент дорожного хозяйства и транспорта (распоряжение Правительства Ивановской области от 21.10.2014 № 240-рп).

Дополнительным соглашением от 15.06.2015 № АЛ-05/243 на основании Соглашения № 48/5-с внесены изменения в пункт 3.1 государственного контракта: указана цена контракта на 2015 год (осталась без изменений и соответствует протоколу согласования контрактной цены (приложение № 2 к государственному контракту) с указанием источника

⁸⁷ Средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности по акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.11.2014 № 3 в сумме 16 032 338,00 руб.

финансирования не за счет средств областного бюджета, а за счет средств федерального бюджета, поступивших в дорожный фонд Ивановской области в виде иных межбюджетных трансфертов). Так же внесены изменения в календарный план работ (приложение № 4 к государственному контракту) и линейный календарный график производства работ (приложение № 5 к государственному контракту) без изменения цены контракта, в том числе по годам.

ООО «ДСУ-1» выполнил работы в объеме ниже установленного государственным контрактом на 1 852 099,57 руб. (представлены акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3):

Таблица 6.5.8 (руб.)

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Стоимость выполненных работ	Срок выполнения работ по государственному контракту	Цена государственного контракта на 2014 год
1	2	3	4	5	6
от 25.06.2015 № 4	от 25.06.2015 № 4	от 25.06.2015 № 0000265	9 000 000,00	10.2015	44 597 750,00
от 25.07.2015 № 5	от 25.07.2015 № 5	от 25.07.2015 № 0000360	10 800 000,00		
от 25.08.2015 № 6	от 25.08.2015 № 6	от 25.08.2015 № 0000454	14 900 000,00		
от 25.09.2015 № 7	от 25.09.2015 № 7	от 25.09.2015 № 0000493	5 300 000,00		
от 05.10.2015 № 8	от 05.10.2015 № 8	от 05.10.2015 № 0000525	2 745 650,43		
			42 745 650,43		44 597 750,00
НЕВЫПОЛНЕНИЕ 4,1 % или 1 852 099,57 руб.					

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 14.12.2016 № 09-17/6982 «снижение стоимости выполненных работ по сравнению с ценой по государственному контракту на сумму 1 852 099,57 рублей за период выполнения работ в 2015 году произошло по ряду причин. Так субподрядная организация ООО «Ивгорэлектросеть», выполнявшая прокладку линии наружного электроосвещения на объекте, являлась эксплуатационной организацией, демонтировавшей в процессе строительства существующую линию электроосвещения. Точкой подключения запроектированной наружной линии электроосвещения являлся действующий трансформаторный пункт (ТП-489), в котором запроектированное электрооборудование и электромонтажные материалы были уже смонтированы. Таким образом, в значительной степени службой строительного контроля (ОГКУ «Агентство капитального строительства Ивановской области») были сняты электромонтажные работы по смете на «Наружное электроосвещение», включая оборудование, (пункт включения, счетчик учета электроэнергии и т.п.), прокладку силового подземного кабеля и его заземления в траншеях к действующему ТП, часть стоек опор. Работы по прокладке наружной линии электроосвещения выполнены

полностью. ОАО «Ивановская городская электрическая сеть», выдавшая технические условия на устройство наружной линии электроосвещения, составила акт от 30.09.2015г. о выполнении технических условий в полном объеме.

Частичное снятие объемов работ по устройству укрепления регуляционных сооружений и откосов неподтопляемой зоны (конусов береговых опор, откосов земляного полотна) произошло по результатам инструментального проведения подсчета фактически выполненных работ путем тахеометрической съемки.

Кроме того, частично отпали работы, включенные в сравнительные сметы (устройство гидроизоляции из п/э листов на очистных сооружениях и т.д.), по сравнению с выполненными работами, не предусмотренными проектом (замена слабых грунтов и т.д.).

Таким образом, работы Подрядчиком выполнены в полном объеме, а снятие объемов или их замена другими работами в сравнительных сметах произошли по причине проектных ошибок (недоработок), выявленных в процессе строительства.»

Департаментом дорожного хозяйства и ООО «ДСУ-1» по соглашению сторон подписано соглашение от 17.11.2015 № Аш-05/492 о расторжении государственного контракта, в соответствии с которым уменьшение стоимости работ по реконструкции составляет 1 852 099,57 руб.

В ходе мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено, что Департаментом дорожного хозяйства произведена оплата выполненных работ в срок в полном объеме выставленных счетов (с учетом авансового платежа):

Таблица 6.5.9 (руб.)

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2	Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3	Счет-фактура	Стоимость выполненных работ (руб.)	Платежное поручение	Сумма	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7=6-4
от 25.06.2015 № 4	от 25.06.2015 № 4	от 25.06.2015 № 00000265	9 000 000,00	от 29.07.2015 № 687898	6 300 000,00	-2 700 000,00
от 25.07.2015 № 5	от 25.07.2015 № 5	от 25.07.2015 № 00000360	10 800 000,00	от 14.08.2015 № 768285	7 560 000,00	-3 240 000,00
от 25.08.2015 № 6	от 25.08.2015 № 6	от 25.08.2015 № 00000454	14 900 000,00	от 17.09.2015 № 20072	10 430 000,00	-4 470 000,00
от 25.09.2015 № 7	от 25.09.2015 № 7	от 25.09.2015 № 00000493	5 300 000,00	от 08.10.2015 № 122807	3 710 000,00	-1 590 000,00
от 05.10.2015 № 8	от 05.10.2015 № 8	от 05.10.2015 № 00000525	2 745 650,43	от 24.11.2015 № 350326	1 366 325,43	-1 379 325,00
			42 745 650,43		29 366 325,43	-13 379 325,00

Представлены акт приемки законченного строительством объекта от 05.10.2015 (стоимость принимаемых основных фондов (строительно-монтажные работы, оборудование, работы и затраты) составляет

102 465 120,43 руб.) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.10.2015 № 37-000-2-2015.

6.5.2.2. По результатам проведенных конкурсных процедур (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и признания аукциона несостоявшимся от 15.09.2015 года № 0133200001715002000-1/1839) Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 28.09.2015 № 2015.359239/385 с ООО «ПОДРЯДСТРОЙ» на выполнение подрядных работ по установке бортового камня, креплению георешетки, окраске конструкций подвесных лотков и водоотводного блока, хризотилцементной трубы на объекте «Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области». Цена Контракта составляет 1 015 799,86 руб. Метод определения начальной максимальной цены контракта: проектно-сметный метод. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с даты заключения Контракта.

На момент заключения государственного контракта объем доведенных на 2015 год лимитов бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1215420 414 310 составлял 49 844 830,00 руб. С учетом уже принятых Департаментом дорожного хозяйства обязательств на сумму 44 597 750,00 руб. по государственному контракту с ООО «ДСУ-1» от 27.08.2014 № 2014.235826/157 свободный остаток лимитов составлял 49 844 830,00 – 44 597 750,00 = 5 247 080,00 руб.

ООО «ПОДРЯДСТРОЙ» выполнил работы в объеме ниже установленного государственным контрактом на 49 530,50 руб. (представлен акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 05.10.2015 № 1, счет-фактура от 05.10.2015 № 00000031 на сумму 966 269,36 руб.).

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 14.12.2016 № 09-17/6982 «причиной снижения стоимости выполненных работ по сравнению с ценой по государственному контракту на сумму 49 530,50 руб. за период выполнения работ в 2015 году явилось то обстоятельство, что бортовой камень марки БР 100.30.18, заложенный в смете, не производится заводами-изготовителями г. Иваново и Ивановской области. По Протоколу совещания, проведенного в Департаменте дорожного хозяйства по этому вопросу, было решено по согласованию с проектной организацией провести замену бортового камня БР 100.30.18 на бортовой камень БР 100.30.15 в количестве 365 штук.

На разницу в стоимости объемов работ (на сумму 49 530,50 руб.) при замене марок бортового камня выполнен расчет.»

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта и ООО «ПОДРЯДСТРОЙ» по соглашению сторон подписано соглашение от 23.11.2015 № АШ-05/503 о расторжении государственного контракта, в соответствии с которым уменьшение стоимости работ по государственному контракту составляет 49 530,50 руб.

Департаментом дорожного хозяйства произведена оплата выполненных работ в полном объеме.

6.5.2.3. Департаментом дорожного хозяйства заключен государственный контракт от 26.09.2014 № Ал-05/173 с ООО Ивановодорпроект по авторскому надзору за строительством мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области на сумму 179 090,00 рублей, в том числе сумма 2015 года 79 860,00 руб. Срок выполнения работ в 2015 году май – октябрь.

Расходным расписанием от 16.01.2015 № 68 до Департамента дорожного хозяйства на 2015 год по КБК 021 0409 1214011 414 226 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год в размере 149 440,00 руб. Расходным расписанием от 14.05.2015 № 939 лимиты бюджетных обязательств увеличены на 37 360,00 руб. Расходным расписанием от 05.06.2015 № 1118 лимиты бюджетных обязательств снижены на 186 800,00 руб. и составили 0,00 руб.

Расходным расписанием от 05.06.2015 № 1121 до Департамента дорожного хозяйства на 2015 год по КБК 021 0409 1215420 414 226 доведены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год в размере 186 800,00 руб. Расходным расписанием от 29.10.2015 № 13215 лимиты бюджетных обязательств снижены на 9 248,09 руб. и составили 177 551,91 руб.

Подрядчиком представлен Акт о приемке оказанных услуг от 05.10.2015 № 2 на сумму 79 860,00 руб., что соответствует сроку оказания услуг и стоимости услуг по государственному контракту.

На основании Акта о приемке оказанных услуг и счета-фактуры от 05.10.2015 № 75 на сумму 79 860,00 руб. Департамент дорожного хозяйства оплатил (платежным поручением от 13.10.2015 № 142336) оказанные услуги в срок в полном объеме.

6.5.2.4. Департамент дорожного хозяйства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика не превышающая ста тысяч рублей) заключил с ФГУП

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» государственный контракт от 27.07.2015 № АЛ-05/308 на выполнение кадастровой работы в целях выполнения технического плана сооружения – мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области, постановки его на кадастровый учет. Срок выполнения работ – с даты подписания государственного контракта до 25.10.2015. Цена контракта составляет 97 691,91 руб.

На момент заключения государственного контракта объем доведенных на 2015 год лимитов бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1215420 414 226 составлял 186 800,00 руб. С учетом уже принятых Департаментом дорожного хозяйства обязательств на сумму 79 860,00 руб. по государственному контракту с ООО Ивановодорпроект от 26.09.2014 № Ал-05/173 свободный остаток лимитов составлял 186 800,00 – 79 860,00 = 106 940,00 руб.

Подрядчиком представлен Акт выполненных работ от 05.10.2015 на сумму 97 691,91 руб., что соответствует сроку оказания услуг и стоимости услуг по государственному контракту.

Департамент дорожного хозяйства оплатил (платежным поручением от 30.11.2015 № 387674) выполненные работы в полном объеме с нарушением срока оплаты.

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства от 14.12.2016 № 09-17/6982 в ходе проверки представленных подрядной организацией документов были выявлены замечания в части составления и оформления. Проводилась работа с подрядной организацией по устранению выявленных замечаний. Претензии в адрес Департамента за нарушение сроков оплаты от подрядчика не поступали.

6.5.3. Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования

Согласно уточненному плану-графику в 2015 году конкурсная процедура по установлению поставщика услуг по проведению проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (КБК 0409 1212072 414 226), а именно «Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя (км. 16+83620+100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области», запланирована на сентябрь 2015 года с ориентировочной начальной (максимальной) ценой контракта 1 158 010,00 руб. (в том числе, цена

контракта на 2015 год – 0,00 руб., цена контракта на 2016 год: 1 158 010,00 руб.) со сроком исполнения контракта в 2016 году и способом размещения заказа «электронный аукцион». Согласно конкурсной документации открытого конкурса метод определения начальной (максимальной) цены контракта: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратный метод (согласно части 2 и части 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).

Однако, согласно Государственной программе Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в рамках мероприятия «Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования» в 2015 - 2016 годах предусмотрена не разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя (км. 16+83620+100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области, а корректировка проекта на строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области.

Согласно письму Департамента дорожного хозяйства и транспорта от 14.12.2016 № 09-17/6982 «в рамках составления проекта областного бюджета на 2016 год Департаментом были подготовлены и 03.09.2015 г. направлены на согласование в установленном порядке плановые изменения в Государственную программу «Развитие транспортной системы Ивановской области». Данные изменения включали в себя корректировку характеристик мероприятия «Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования»: исключена запланированная в 2015-2016 гг. корректировка проекта на строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области и включена разработка в 2015 -2018 гг. проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог, в том числе Лежнево - Хозниково - Шуя в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области. Данные изменения в Государственную программу приняты постановлением Правительства Ивановской области № 550-п от 11.12.2015 г.

Так как указанные изменения уже были учтены при плановой корректировке государственной программы, аналогичные изменения в текущую корректировку программы не включались.»

Расходным расписанием от 16.01.2015 № 68 до Департамента дорожного хозяйства доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 021 0409 1212072 414 226 в размере 4 000 000,00 руб. на 2015 год. Расходным расписанием от 13.04.2015 № 631 лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по КБК 021 0409 1212072 414 226 снижены на 3 400 123,22 руб.

Расходным расписанием от 14.05.2015 № 939 лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по КБК 021 0409 1212072 414 226 увеличены на 723 912,33 руб. и составили 1 323 789,11 руб.

Указанные выше лимиты бюджетных обязательств доведены Департаментом финансов до Департамента дорожного хозяйства на исполнение государственных контрактов от 23.10.2013 № 0133200001713000987_67079/250 и от 23.10.2013 № 0133200001713000988_67079/249, исполнение которых описано в настоящем отчете в разделе «Анализ осуществления строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014 году и использования бюджетных средств на эти цели».

Департамент дорожного хозяйства в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 28.09.2015 № 0133200001715002074-3/1901.1 заключил в 2015 году с ООО «НПО Дорога» государственный контракт от 13.10.2015 № 2015.379405/417 на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 16+836-20+100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области. Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 15.01.2016. Цена контракта по результатам аукциона составляет 781 656,75 руб., в т.ч. на 2015 год согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение № 2 к государственному контракту) 0,00 руб. Исполнитель выполнил свои обязательства в срок в полном объеме: Акт сдачи-приемки проектной продукции от 15.01.2016 № 1. Департамент произвел оплату оказанных услуг платежным поручением от 04.02.2016 № 709383 в срок в сумме 781 656,75 руб.

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

7.1. ВЫВОДЫ:

7.1.1. В 2014 – 2015 годах строительство (реконструкция), ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения осуществлялись в рамках Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п, а именно согласно двум подпрограммам «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» и «Ремонт,

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» соответственно. Администратором Государственной программы и ответственным исполнителем подпрограмм являлся Департамент дорожного хозяйства Ивановской области.

Объем ресурсного обеспечения выполнения строительства (реконструкции), ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог в 2014 и 2015 годах был предусмотрен Государственной программой и утвержден Законами Ивановской области об областном бюджете на соответствующие годы за счет средств Дорожного фонда Ивановской области:

(млн руб.)

Наименование показателя	Объем дорожного фонда	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	
		Объем	в % от объема дорожного фонда	Объем	в % от объема дорожного фонда
1	2	3	4	5	6
2014 год					
Запланировано согласно:					
- Закону об областном бюджете в первоначальной редакции	2 406,137	260,516	10,8%	584,984	24,3%
- Закону об областном бюджете в окончательной редакции	2 267,045	208,274	9,2%	533,827	23,5%
Исполнено	2 085,933	180,397	8,6%	496,773	23,8%
2015 год					
Запланировано согласно:					
- Закону об областном бюджете в первоначальной редакции	2 550,816	215,000	8,4%	879,129	34,5%
- Закону об областном бюджете в окончательной редакции	2 616,508	101,263	3,9%	553,835	21,2%
Исполнено	2 540,119	98,592	3,9%	523,449	20,6%


В 2014 году на финансирование данной сферы дорожного хозяйства была запланирована третья часть от общего объема Дорожного фонда Ивановской области, в 2015 – четвертая часть. При этом, доля средств Дорожного фонда Ивановской области, планируемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорогкратно ниже, чем на ремонт и капитальный ремонт (например, в 2015 году более чем в 5 раз).

В структуре исполненных расходов дорожного фонда Ивановской области 2014 года, на долю ремонта автомобильных дорог приходится 22,9 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда, на долю строительства и реконструкции автомобильных дорог приходится 8,6 %, а на долю капитального ремонта автомобильных дорог только 0,9 % от общего объема исполненных расходов Дорожного фонда.

В структуре исполненных расходов Дорожного фонда Ивановской области 2015 года, на долю ремонта автомобильных дорог приходится 18,9 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда, на долю

строительства и реконструкции автомобильных дорог приходится 3,9 %, а на долю капитального ремонта автомобильных дорог только 1,7 % от общего объема исполненных расходов дорожного фонда.

Графически структура исполненных расходов Дорожного фонда Ивановской области представлена на диаграммах:



1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
4	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
5	Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов
6	Налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
7	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
8	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации

В рассматриваемый период планировалось осуществить:

- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог:

2014 год		2015 год	
На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) со сроком выполнения в 2014-2016 годах		Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) со сроком выполнения в 2014-2017 годах	
Строительство мостового перехода через р. Увody на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области со сроком выполнения в 2014 году	Строительство мостового перехода через р. Увody на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области со сроком выполнения в 2014 -2015 годах	Строительство мостового перехода через р. Увody на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области со сроком выполнения в 2014 -2015 годах	
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская со сроком выполнения в 2014 - 2015 гг.	Перенесли на 2015 год	Перенесли на 2016 год (с окончанием в 2017 году)	
(переходящий с 2013 года со сроком выполнения в 2014 году) Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма			
(переходящий с 2013 года) Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге			

2014 год		2015 год	
На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
Кинешма - Юрьево - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области со сроком выполнения в 2014 году			
		Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области протяженностью 25,882 км со сроком выполнения - 2015 - 2018 гг.	Перенесли на 2016 год (с завершением в 2019 году)
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования		Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	

- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог:

Наименование	2014 год				2015 год			
	На начало года		На конец года		На начало года		На конец года	
	Протяжен-ность, км / пог.м	Кол-во объектов						
Ремонт автомобильных дорог:	76,5	33	108,78 / 16,8	38	99,134 / 103,32	50	65,539	30
в том числе подлежит вводу в текущем году	76,5	33	61,616 км / 16,8 п.г.	23	69,000 / 103,32	35	65,539	30
Из них:								
1) по ранее заключенным контрактам:	47,9	11	47,623	11	47,714	18	47,714	16
в том числе подлежит вводу в текущем году	47,9	11	47,623	11	47,714	18	47,714	16
2) вновь начинаемые объекты:	28,6	22	61,157 / 16,8	27	51,420 / 103,320	32	17,825	14
в том числе подлежит вводу в текущем году	28,6	22	13,993 / 16,8	12	21,286 / 103,320	17	17,825	14
Капитальный ремонт автомобильных дорог:	9,7	6	6,373	2	нет данных	4	нет данных	2
в том числе подлежит вводу в текущем году	-	-	-	-	нет данных	-	нет данных	-
Из них:								
1) по ранее заключенным контрактам:	-	-	-	-	нет данных	1	нет данных	1
в том числе подлежит вводу в текущем году	-	-	-	-	нет данных	-	нет данных	-
2) вновь начинаемые объекты:	9,7	6	6,373	2	нет данных	3	нет данных	1
в том числе подлежит вводу в текущем году	-	-	-	-	нет данных	-	нет данных	-
Всего	86,2	39	115,15 / 16,8	40	99,134 / 103,32	54	65,539	32
в том числе подлежит вводу в текущем году	76,5	35	61,616 / 16,8	23	69,000 / 103,32	35	65,539	30

7.1.2. Планирование дорожной деятельности урегулировано статьей 14 Федерального закона об автодорогах.

Согласно федеральной норме на уровне Ивановской области основаниями планирования дорожной деятельности на 2014 – 2015 годы являлись:

- схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 № 255-п,

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области, установленные

постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п,

- ежегодно проводимые оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,

- Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области».

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях устранения несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

Планирование работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 и 2015 годы осуществлялось Департаментом дорожного хозяйства в соответствии с:

- межремонтными сроками;

- результатами ежегодных комплексных проверок автомобильных дорог общего пользования Ивановской области;

- обследованиями, проводимыми в рамках исполнения государственных контрактов содержания автомобильных дорог;

- результатами рассмотрения жалоб и обращений гражданских лиц.

При формировании плана ремонта/капитального ремонта автомобильных дорог на предстоящий год приоритетность одних объектов дорожного хозяйства перед другими определялась Департаментом дорожного хозяйства самостоятельно. Данная деятельность Департамента не имеет правовой регламентации: не установлены методика отбора объектов, система критериальности отбора.

По факту большинство объектов включены в план ремонта, капитального ремонта на 2014 и на 2015 годы на основании служебных записок, сформированных по результатам обследований участков автомобильных дорог кураторами государственных контрактов на содержание автомобильных дорог (на 2014 год – 27 из 33-х, на 2015 год – 17 из 60-и), и на основании межремонтных сроков (на 2014 год – 8 из 33-х, на 2015 год – 17 из 60-и).

Департаментом дорожного хозяйства в рамках реализации Государственной программы ежегодно формируются перечни объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог. Данные перечни содержат сведения о наименованиях объектов дорожного хозяйства, адресах участков ремонта, капитального ремонта, протяженности, сметной стоимости и годовых объемах финансирования. Информативность данных документов на 2014 год и на 2015 год разная и наиболее существенное отличие состоит в

том, что перечень 2015 года не предусматривает сведений об адресах, протяженности и сметной стоимости по объектам капитального ремонта. Свободная форма составления перечней ремонта/капитального ремонта обусловлена отсутствием нормативно установленных требований к их содержанию и ведению.

В условиях, когда в Государственной программе целевой показатель протяженности автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы, сформирован как общий объем без конкретизации объектов, а ресурсное обеспечение предусмотрено общей суммой по мероприятию, ежегодно формируемый Департаментом перечень объектов ремонта и капитального ремонта автодорог является единственным документом, содержащим информацию об объектах ремонта/капитального ремонта на конкретный год и объемах их финансирования. Значимость данных документов определяет необходимость должного правового регулирования их составления и ведения, полное отсутствие которого установлено в ходе мероприятия.

Проведенным мероприятием установлено, что Департамент дорожного хозяйства в нарушение статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществлял планирование финансирования на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2014 и 2015 годы не на основании утвержденных Правительством Ивановской области нормативов финансовых затрат.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области» установлены с нарушением постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели».

Строительство, реконструкция автомобильных дорог планировались Департаментом дорожного хозяйства в рамках разработки проекта Государственной программы (в части 2014 года) и проекта изменений в нее (в части 2015 года) при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этих целях Департамент ежегодно формирует перечень объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог,

учитываемый при составлении внутреннего документа – Распределение расходов на очередной финансовый год и плановый период по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области.

Установленный Государственной программой перечень объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог на 01.01.2014 и на 01.01.2015 предусматривал 5 объектов в 2014 году и 3 объекта в 2015 году соответственно.

Изначально в 2014 году к реализации с 2014 года были запланированы три новых объекта (п.п.1-3), а в 2015 году к реализации с 2015 года – один новый объект (п. 4):

- 1) Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)
- 2) Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области
- 3) Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская
- 4) Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области

Однако, схема территориального планирования Ивановской области (раздел 2 части 1 «Перечень мероприятий по территориальному планированию») предусматривает только два из четырех перечисленных объектов (п.п.1 и 4). Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что последнее изменение в указанную схему внесено 12.12.2012 и по информации Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, как органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, предложений от органов государственной власти Ивановской области по корректировке схемы территориального планирования Ивановской области в период 12.12.2012 – 01.01.2016 не поступало.

Локальные правовые акты, регламентирующие деятельность Департамента дорожного хозяйства по планированию строительства/реконструкции объектов дорожного хозяйства, в исследуемом периоде отсутствовали.

Включение вышеперечисленных объектов в перечень планируемых к реализации в исследуемом периоде осуществлено Департаментом дорожного хозяйства на основании распоряжений Правительства Ивановской области, содержащих поручения Департаменту об обеспечении разработки проектно-сметной документации по объектам.

Таким образом, в ходе проведения настоящего мероприятия Контрольно-счетная палата выявила отсутствие правового

регулирования деятельности Департамента дорожного хозяйства в области планирования осуществления строительства и реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. В этих условиях единственным источником информации об анализируемой сфере деятельности являлись пояснения Департамента дорожного хозяйства.

7.1.3. По осуществлению капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в 2014 году и использования бюджетных средств на эти цели.

7.1.3.1. Согласно Государственной программе объем ресурсного обеспечения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог на начало 2014 года составил 584 984,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. Планировалось отремонтировать 76,5 км дорог, без разбивки по объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог.

В течение 2014 года общий объем бюджетных ассигнований был сокращен на 51 157,9 тыс. руб. или 8,7 % (с 584 984,4 тыс. руб. до 533 826,5 тыс. руб.), за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- на капитальный ремонт автомобильных дорог на 63 234,11 тыс. руб. или на 65,0 % (с 97 285,1 тыс. руб. до 34 050,99 тыс. руб.),

- на проведение проектных работ на 6 736,1 тыс. руб. или на 67,4 % (с 10 000,0 тыс. руб. до 3 263,9 тыс. руб.),

с одновременным увеличением бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог на 18 812,31 тыс. руб. или на 3,9 % (с 477 699,3 тыс. руб. до 496 511,61 тыс. руб.).

Плановая протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог (ввод в 2014 году) так же была снижена на 7 км и составила 63,5 км.

В течение 2014 года Департаментом финансов Ивановской области доведены лимиты бюджетных обязательств до Департамента дорожного хозяйства в сумме 533 826 500,00 руб., из них:

- на капитальный ремонт автомобильных дорог 34 050 990,00 руб.;
- на ремонт автомобильных дорог 496 511 610,00 руб.;
- на проведение проектных работ 3 263 900,00 руб.

7.1.3.2. Учитывая, что подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» не устанавливает объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, единственным плановым документом, которым определяются объекты ремонта,

капитального ремонта автомобильных дорог, с параметрами протяженности дорог, сметной стоимостью работ и лимитов бюджетных средств на текущий финансовый год, является внутренним документом Департамента дорожного хозяйства, утверждаемый начальником Департамента, - перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области.

Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014) утверждены 40 объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, с общей протяженностью подлежащих ремонту автомобильных дорог - 115,15 км, из них 38 объектов ремонта автомобильных дорог и 2 объекта капитального ремонта автомобильных дорог. Подлежит вводу в 2014 году **61,616 км** автомобильных дорог по 24-м объектам (23 объекта ремонта и 1 объект капитального ремонта автомобильных дорог), что **не соответствует значению целевого индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы - 63,5 км.**

Общий объем лимита средств на 2014 год согласно Уточненному перечню объектов по ремонту и капитальному ремонту на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014) составляет 533 826,5 тыс. руб. и соответствует доведенным до Департамента дорожного хозяйства лимитам бюджетных обязательств на 2014 год.

В ходе анализа перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год в первоначальной и уточненной редакциях, Контрольно-счетной палатой выявлены факты расхождений, несоответствий и технических ошибок, а именно:

1) в разделе «Капитальный ремонт автомобильных дорог» Уточненного перечня по объекту капитального ремонта «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе» в сметную стоимость работ вошли проектно-изыскательные работы, тогда как данные работы по другим объектам отражаются в разделе «Проектные работы» перечня, кроме того, финансирование проектных работ и капитального ремонта производится по разным кодам бюджетной классификации расходов;

2) по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково – Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе», государственный контракт по которому был заключен в 2013 году, в информации о протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, протяженность отремонтированной дороги составила 8,104 км. В

Уточненном перечне по данному объекту плановая протяженность дороги, на которой будет проведен ремонт, составляет 8,150 км, а в Первоначальном перечне - 8,000 км. По пояснению Департамента дорожного хозяйства и транспорта, плановые расхождения вызваны округлением значений до целых знаков в первоначальном перечне объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014, протяженность участка автомобильной дороги в информации о протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, принята исходя из фактической протяженности отремонтируемого участка и составляет 8,104 км (работы проведены полностью согласно проектной документации). **Таким образом, можно сделать вывод, что плановые значения протяженности ремонтируемой дороги были приведены не обоснованно.**

3) Первоначальный и Уточненный перечни сформированы с разным округлением знаков после запятой по показателю протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, контракты по которым заключены в 2013 году, что выразилось в разнице «-» 0,277 км. **Такая погрешность является существенной учитывая, что средняя сметная стоимость работ по ремонту 1-го км дороги составляет 8,8 млн руб.**

4) в Первоначальном перечне допущена техническая ошибка (опечатка) по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км 4+636-12+785) в Лежневском районе» указана сумма 85 754,9 тыс. руб. вместо 87 754,9 тыс. руб.;

5) по объекту капитального ремонта автомобильных дорог «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники в Родниковском районе» и в Первоначальном, и в Уточненном перечне отсутствует значение показателя протяженности дорог, однако в информации о протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых завершены ремонтные работы в 2014 году, послужившей основой для формирования фактического значения целевого показателя (индикатора) Подпрограммы «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы», указаны фактические объемы протяженности данной дороги - 0,319 км. **Данный факт искажает результат достижения Департаментом дорожного хозяйства значения целевого показателя (индикатора) Государственной программы, так как в расчете фактического значения целевого показателя (индикатора) участвуют**

объекты, не учтенные в расчете планового значения целевого показателя (индикатора).

7.1.3.3. По 11-ти объектам ремонта автомобильных дорог и 3-м объектам разработки проектной документации, финансирование на 2014 год запланировано в рамках ранее заключенных государственных контрактов. Департаментом дорожного хозяйства на 01.01.2014 были приняты бюджетные обязательства в объеме 207 266 071,33 руб. по государственным контрактам, заключенным в предыдущие периоды, в том числе 206 602 457,93 руб. по ремонту автомобильных дорог и 663 613,40 руб. по разработке проектной документации.

7.1.3.4. Согласно уточненному плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд Департамента дорожного хозяйства на 2014 год (версия 36 от 19.12.2014) запланирована 41-на закупка, из них: 39 в форме электронного аукциона и 2-е закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).

В течение 2014 года Департаментом дорожного хозяйства заключено 40 государственных контрактов, из них:

- 2 государственных контракта на корректировку сметной части рабочего проекта с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей), в соответствии с уточненным планом-графиком;

- 38 государственных контрактов по итогам 39-ти конкурентных процедур по установлению поставщика работ по ремонту, капитальному ремонту, а так же разработке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, проведенных в соответствии с уточненным планом-графиком. Исключение составила закупка № 0133200002114000020 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт железобетонных труб на автомобильной дороге Южа – Талицы - Мугреевский (км 5+330; 13+790) в Южском районе», по которой в соответствии с уточненным планом-графиком закупка размещена в декабре 2014 года (29.12.2014), государственный контракт подписан в январе 2015 года (27.01.2015).

Из 40-ка заключенных государственных контрактов 22 государственных контракта со сроком исполнения в 2014 году, 17 - в 2014 - 2015 годах и 1 - в 2014 - 2016 годах. А в разрезе видов работ: 27 государственных контрактов по ремонту дорог, 2 – по капитальному ремонту дорог и 11 - по разработке и корректировке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог.

Таким образом, Департамент дорожного хозяйства по заключенным в 2014 году контрактам принял бюджетные обязательства на 2014-2016 годы:

✓ на 2014 год в объеме 305 497 761,11 руб., в том числе 270 897 547,00 руб. по ремонту автомобильных дорог, 32 000 000,00 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог, 2 600 214,11 руб. по разработке проектной документации.

С учетом бюджетных обязательств, принятых Департаментом дорожного хозяйства по заключенным контрактам предыдущих периодов, общий объем бюджетных обязательств на 2014 год составил 512 763 832,44 руб. или 96,1 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог - 477 500 004,93 руб. или 96,2 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по капитальному ремонту автомобильных дорог - 32 000 000,00 руб. или 94,0 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по разработке проектной документации - 3 263 827,51 руб. или 100,0 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств (остаток составил 72 руб. 49 коп.);

✓ на 2015 год в объеме 300 941 675,00 руб., в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог - 258 986 734,00 руб. или 54,6 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по капитальному ремонту автомобильных дорог - 168 397 600,00 руб. или 24,9 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

✓ на 2016 год в объеме 72 548 426,00 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог. Данные обязательства Департамент принял в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ, заключив государственный контракт от 10.10.2014 № 2014.280821/175 по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)» на сумму 72 548 426,00 руб. на 2016 год (плановый период) в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год (плановый период). Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением, срок исковой давности по которому истек 11.10.2016 (два года со дня совершения административного правонарушения).

Анализ снижения начальной (максимальной) цены контракта в общем объеме закупок 2014 года, запланированных с использованием конкурентных способов показал, что снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведенных закупок составило только 0,2 % от начальной (максимальной) цены контракта. Снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведенных закупок работ по разработке проектной документации составило 48,1 % от начальной (максимальной) цены контракта (снижение произошло по 6-ти из 9-ти закупок). По итогам проведенных закупок работ по ремонту автомобильных дорог снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,0002 % от начальной (максимальной) цены контракта (снижение произошло по одной из 27-ми закупок). По итогам проведенных закупок работ по капитальному ремонту автомобильных дорог снижения начальной (максимальной) цены контракта не произошло (обе закупки заключены с единственным поставщиком).

40 государственных контрактов заключено с 12-ю подрядчиками, из них:

- 11 государственных контрактов по разработке и корректировке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог заключено с 4-я подрядчиками, из них 6 государственных контрактов заключены с ООО «Ивановодорпроект»;

- 27 государственных контрактов по ремонтам автомобильных дорог заключено с 8-ю подрядчиками, из них 10 государственных контрактов заключены с ОАО «Дормострой»;

- 2 государственных контракта по капитальным ремонтам автомобильных дорог заключены с ООО «ДСУ-1».

Наибольшая доля общей стоимости 40-ка государственных контрактов на проведение ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог (более 70,0 %) приходится на двух подрядчиков:

- ООО «ДСУ-1» - 40,0 % или 306,2 млн руб. (в 2014 году заключено 2 государственных контрактов на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 5 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 – 33,5 % или 257,0 млн руб. (в 2014 году заключено 10 государственных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог).

7.1.3.5. В 2014 году за счет средств областного бюджета исполнялись 54 государственных контракта по 54 объектам (с учетом ранее заключенных Департаментом 13-ти государственных контрактов), в том числе ремонт автомобильных дорог по 38-и объектам, капитальный ремонт дорог по 2-м объектам, а так же разработка и корректировка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог по 14 объектам.

В течение 2014 года Департаментом дорожного хозяйства приняты работы на общую сумму 513 829 921,92 руб. или 96,3 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 100,2 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года), из них:

➤ приняты работы по всем 40-ка реализуемым в 2014 году ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог на общую сумму 511 550 994,93 руб., что составляет 96,4 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 100,4 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений), в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог - 477 500 004,93 руб. или 96,2 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 100,0 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений);

- по капитальному ремонту автомобильных дорог - 34 050 990,00 руб. или 100,0 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 106,4 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений).

Объем принятых работ на 2 050 990,00 руб. выше цены контрактов на 2014 год. Данный факт связан с тем, что по объекту капитального ремонта автомобильных дорог «Устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе» все работы по государственному контракту были завершены и приняты Департаментом дорожного хозяйства в октябре 2014 года, тогда как срок выполнения работ по государственному контракту заканчивался 31.05.2015. Сумма принятых и оплаченных работ превысила цену контракта на 2014 год на 2 050 990,00 руб. за счет свободного остатка от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.

В соответствии с положениями государственных контрактов, **Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных в 2014 году работ** на основании подписанных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и счетов-фактур (счетов) в сумме **494 626 446,72 руб.** или на **96,7 % от стоимости принятых работ**, из них:

- по ремонту автомобильных дорог - 476 575 456,72 руб. или 96,0 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 99,8 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений) и от объема принятых работ в 2014 году;

- по капитальному ремонту автомобильных дорог - 18 050 990,00 руб. или 53,0 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 56,4 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений) или 53,0 % от объема принятых работ в 2014 году.

По 37-ми из 40-ка объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог оплата выполненных работ за 2014 год произведена в размере цены государственного контракта на 2014 год.

Неустойки, штрафы и пени по итогам приемки выполненных работ не начислялись, ввиду отсутствия нарушений подрядчиками положений государственных контрактов.

Не полное исполнение принятых денежных обязательств, произошло в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда по двум объектам:

- по объекту ремонта автомобильных дорог «Ремонт автомобильной дороги Буньково - Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе» в объеме 924 548,21 руб. (денежные обязательства по объекту приняты Департаментом дорожного хозяйства 07.11.2014);

- по объекту капитального ремонта автомобильных дорог «Капитальный ремонт автомобильной дороги Лежнево-Высоково в Лежневском районе (корректировка)» в объеме 16 000 000,00 руб. (денежные обязательства по объекту приняты Департаментом дорожного хозяйства 01.12.2014), что привело к образованию у Департамента дорожного хозяйства кредиторской задолженности. Погашение кредиторской задолженности по этим объектам произведено Департаментом дорожного хозяйства в полном объеме 16 924 548,21 руб. в январе 2015 года, за счет лимитов 2015 года.

Принятые работы по 40-ка государственным контрактам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог оплачены 9-ти подрядчикам, в том числе:

- по ремонтам автомобильных дорог принятые работы по 38-ми государственным контрактам оплачены на общую сумму 476,6 млн руб. (9-ти подрядным организациям). Наибольший объем средств оплачен ООО «ДСУ-1» (195,2 млн руб. по принятым работам по 11-ти государственным контрактам) и ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 (84,5 млн руб. по принятым работам по 11-ти государственным контрактам);

- по капитальным ремонтам автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения принятые работы по 2-м государственным контрактам оплачены ООО «ДСУ-1» в объеме 18,05 млн руб.

➤ по разработке и корректировке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог по всем 14-ти государственным контрактам приняты работы на общую сумму 2 278 926,99 руб., что составляет 69,8 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 69,8 % от цены контракта на 2014 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года).

По 7-ми объектам разработки и корректировки проектной документации начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ. Общая сумма начисленной неустойки составила 849 467,3 руб., в бюджет в 2014 году поступило 573 018,52 руб., что связано со снижением начисленной суммы неустойки по Решению Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 на 276 448,78 руб. по двум государственным контрактам, на основании пункта 1 статьи 404 Гражданского Кодекса РФ (если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника).

В соответствии с Решением Арбитражного суда Ивановской области от 03.03.2015 по делу № А17-5758/2014 по объекту «Разработка рабочего проекта на устройство недостающих переходно-скоростных полос на автомобильной дороге Иваново - Родники (км 50+070) в Родниковском районе Ивановской области» исходно-разрешительная документация представлена ответчику по прошествии 7 месяцев с момента заключения государственного контракта, что повлекло просрочку в передаче ответчиком необходимых документов для проведения государственной экспертизы (3 этап работ по государственному контракту). По объекту «Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Иваново - Богородское (км 0+920) в Ивановском районе Ивановской области» исходно-разрешительная документация представлена ответчику по прошествии 6 месяцев с момента заключения государственного контракта, что повлекло просрочку в передаче ответчиком необходимых документов для проведения государственной экспертизы (3 этап работ по государственному контракту).

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ на

основании подписанных Актов сдачи-приемки проектной продукции и счетов-фактур (счетов) на общую сумму 2 146 327,39 руб. или 65,8 % от объема принятых бюджетных обязательств и от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В 2014 году произведена оплата принятых работ на общую сумму 2 146 327,39 руб., что составляет 65,8 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 65,8 % от цены контракта на 2014 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года) **или 94,2 % от объема принятых работ в 2014 году**, в том числе:

- по государственным контрактам, заключенным в 2013 году – 663 613,4 руб. или 100,0 % от цены контрактов 2013 года по просроченным работам на 01.01.2014;

- по государственным контрактам, заключенным в 2014 году – 1 482 714,03 руб. или 57,0 % от цены контракта на 2014 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений) или 91,8 % от объема принятых работ в 2014 году.

Не полное исполнение принятых бюджетных обязательств, произошло по объекту «Разработка проектно-сметной документации на восстановление искусственного освещения на участке автомобильной дороги Иваново-Ярославль и Ростов - Нижний Новгород, проходящем по территории с. Ново-Талицы Ивановского района» **в объеме 132 599,60 руб.** в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда. Образовавшаяся у Департамента дорожного хозяйства кредиторская задолженность по итогам 2014 года была погашена в январе 2015 года в полном объеме 132 599,60 руб. за счет лимитов 2015 года.

По объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково - Гаврилов Посад в Тейковском районе», работы были приостановлены на период с 04.12.2014 по 11.03.2015. Работы, запланированные государственным контрактом на 2014 год (2 этап – разработка проектной документации) приняты и оплачены в 2015 году (с учетом начисленной неустойки) на сумму 984 900,52 руб.

Принятые работы по 14 государственным контрактам по разработке и корректировке проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог оплачены 4-м подрядчикам на общую сумму 2,15 млн руб., наибольший объем средств оплачен ООО «Ивановодорпроект» (1,2 млн руб. по принятым работам по 8-ми государственным контрактам).

Таким образом, исполнение в 2014 году расходов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог составило 496 772 774,11 руб. или 93,1 % от лимитов бюджетных обязательств на 2014 год или 96,9 % от цены контракта на 2014 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и просроченных работ 2013 года) **или 96,7 % от объема принятых работ в 2014 году.**

Наибольшая доля общего объема средств оплаченных в 2014 году по принятым работам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог (более 76,0 %) приходится на:

- ООО «ДСУ-1» - 42,9 % или 213,3 млн руб. (оплата по 2-м государственным контрактам на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 11-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог).

- ОАО «Дормострой» ИНН 3702680497 – 17,0 % или 84,5 млн руб. (оплата по 11-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог);

- ОАО «Дормострой» ИНН 3706016505 – 16,4 % или 81,5 млн руб. (оплата по 3-м государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог).

По итогам 2014 года в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность в общей сумме 17 057 147,81 руб., в том числе:

- ✓ по ремонту автомобильных дорог – 924 548,21 руб.;
- ✓ по капитальному ремонту автомобильных дорог – 16 000 000,00 руб.;
- ✓ по разработке проектной документации - 132 599,60 руб.

7.1.3.6. В 2014 году отремонтировано 61,339 км автомобильных дорог общего пользования в 11-ти из 27-ми районов Ивановской области. Протяженность отремонтированных дорог в Лежневском районе является максимальной, и составляет 20,274 км или 33,1 % от общей протяженности отремонтированных дорог в 2014 году. В 2014 году в Лежневском районе приняты работы по 6-ти объектам ремонта автомобильных дорог. На ремонт дорог в Лежневском районе было направлено 167 007,60 тыс. руб. или 31,9 % от общей стоимости отремонтированных дорог. Расчетная стоимость ремонта, капитального ремонта 1 км автомобильных дорог варьируется от 5 415,54 тыс. руб. в Приволжском районе (2 объекта ремонта автомобильных дорог) до

13 195,18 тыс. руб. в Родниковском районе (1 объект ремонта автомобильных дорог и 1 объект капитального ремонта автомобильных дорог).

Целевой индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» **подпрограммы** (в редакции от 12.12.2014, действующей до 31.12.2014) **на 2014 год - 63,5 км не достигнут.**

7.1.3.7. Согласно Оценке достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области, размещенной на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, целевой индикатор (показатель) Подпрограммы «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» достигнут и улучшен: при плане 60,8 км достигнут показатель 61,34 км.

Для оценки достижения плановых значений целевых показателей государственной программы Ивановской области Департамент экономического развития и торговли Ивановской области принял целевые индикаторы (показатели) государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п в редакции от 10.12.2014 № 6, *вступающими в силу с 01.01.2015*. По мнению Контрольно-счетной палаты, данный анализ искажает фактическую ситуацию, так как в указанной редакции государственной программы представлен не «план», а «оценка» целевых показателей Подпрограммы 2014 года. Также, необходимо отметить, что в данной редакции государственной программы объем бюджетных ассигнований на 2014 год составляет 514 814 900,00 руб., что на 19 011 600,00 руб. меньше объема средств запланированного законом о бюджете на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (533 826 500,00 руб.). По мнению Контрольно-счетной палаты, для оценки достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области, необходимо было использовать целевые индикаторы (показатели) государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от

13.11.2013 № 447-п в редакции от 12.12.2014, *действующей до 31.12.2014*, в которой представлены плановые целевые показатели Подпрограммы, рассчитанные под объем бюджетных ассигнований 533 826 500,00 руб., равный объему средств закона о бюджете.

7.1.3.8. Стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги в 2014 году варьируется от 4 664,43 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Лебяжий Луг - Андреево (км 1+150) в Ивановском районе» до 12 860,88 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Южа – Холуй - Дубакино (км 28+850-31+020) в Савинском районе» (с разницей в 2,8 раза). Средняя стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги в 2014 году составила 7 929,88 тыс. руб., что на 879,46 тыс. руб. или 10,0 % меньше средней сметной стоимости ремонта 1 км по Уточненному перечню объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2014 год (8 809,34 тыс. руб.) и на 2 427,85 тыс. руб. или 23,4 % меньше фактической средней стоимости ремонта 1 км дороги по России согласно докладу о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации (10 357,73 тыс. руб.)⁸⁸.

7.1.3.9. По данным Департамента дорожного хозяйства протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта на 01.01.2015 составляет 3 051,49 км или 85,0 % всех автомобильных дорог, из них:

✓ 178,45 км – протяженность автомобильных дорог нуждающихся в капитальном ремонте, что **более чем в 500 раз больше** протяженности фактически отремонтированных дорог в 2014 году (капитальный ремонт);

✓ 2 873,04 км - протяженность автомобильных дорог нуждающихся в ремонте, что **более чем в 47 раз больше** протяженности фактически отремонтированных дорог в 2014 году (ремонт).

Согласно межремонтным срокам в 10 - 18 лет - ежегодно должно ремонтироваться около 350 км автодорог. Фактический показатель 2014 года в 5,7 раз меньше указанного значения. Потребность на 2014 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат⁸⁹ составляет 6,2 млрд руб., что

⁸⁸ размещен на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации (<http://www.mintrans.ru/>)

⁸⁹ Нормативы затрат утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п (ред. от 16.06.2010) «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

более чем в 11,5 раз больше объема ресурсного обеспечения подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» на 2014 год.

Подпрограммой «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 02.11.2016) запланировано за период 2013 – 2022 годы отремонтировать (капитальный ремонт и ремонт) 632,491 км дорог, что практически в 5 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2015.

Таким образом, принятая Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области» не позволяет решить проблему приведения автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

По сравнению с соседними регионами (Ярославская, Владимирская и Костромская области) Ивановская область является регионом с наибольшей долей автомобильных дорог, требующих ремонта (85,5 % от всех автомобильных дорог):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ивановская область	Ярославская область	Костромская область	Владимирская область
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	3 570,0	6 354,0	4 049,5	5 167,0
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	км	3 051,5	4 193,6	3 608,2	2 758,7
3	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	85,5	66,0	85,2	53,4
4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	61,339	20,879	7,736	56,8
5	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированных в 2014 году, в автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	2,0	0,5	0,2	2,0

И как положительный факт следует отметить, что в 2014 году в сравнении с соседними областями Ивановская область на первом месте по протяженности отремонтированных дорог, в разы превышая аналогичный показатель по Ярославской и Костромской областям. В относительном выражении Ивановская и Владимирская области отремонтировали в 2014 году 2,0 % автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта. У Ярославской и

Костромской областей этот показатель гораздо ниже: на 1,5 процентных пункта и 1,8 процентных пункта соответственно.

7.1.4. По осуществлению капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2015 году и использования бюджетных средств на эти цели.

7.1.4.1. Согласно Государственной программе объем ресурсного обеспечения Подпрограммы (в первоначальной редакции 2015 года – от 12.12.2014) на 2015 год составил 879 128 676,35 руб., в том числе 344 702 376,35 руб. за счет средств областного бюджета и 534 426 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Федеральные средства запланированы в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Согласно ожидаемым результатам реализации Подпрограммы (в первоначальной редакции 2015 года), протяженность автомобильных дорог, на которых будут проведены ремонтные работы (ввод в 2015 году) составит 69,0 км, без разбивки по объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог.

В течение 2015 года произошло уменьшение общего объема бюджетных ассигнований на 325 293,3 тыс. руб. или 37,0 % (с 879 128,7 тыс. руб. до 553 835,4 тыс. руб.), за счет уменьшения бюджетных ассигнований:

- на капитальный ремонт дорог, за счет областного бюджета, на 98 375,1 тыс. руб. или 64,4 % (с 152 800,0 тыс. руб. до 54 346,9 тыс. руб.);

- на проведение проектных работ, за счет областного бюджета, на 1 215,0 тыс. руб. или 12,2 % (с 10 000,0 тыс. руб. до 8 785,0 тыс. руб.);

- на ремонт автомобильных дорог, за счет федерального бюджета, на 406 417,3 тыс. руб. или 76,0% (с 534 426,3 тыс. руб. до 128 009,0 тыс. руб.);

в тоже время увеличились бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог, за счет областного бюджета, на 180 714 188,46 руб. или почти в два раза (с 181 902 376,35 руб. до 362 616 564,81 руб.), и добавились бюджетные ассигнования на проведение авторского надзора за объектом капитального ремонта в объеме 78,0 тыс. руб. Плановая протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог (ввод в 2015 году) так же была снижена на 3,456 км и составила 65,544 км.

В течение 2015 года Департаментом финансов Ивановской области доведены лимиты бюджетных обязательств до Департамента дорожного хозяйства в сумме 553 835 420,89 руб., из них:

- на капитальный ремонт автомобильных дорог 54 346 904,18 руб.;
- на ремонт автомобильных дорог 490 625 564,81 руб.;
- на проведение проектных работ 8 784 987,50 руб.;
- на проведение авторского надзора за объектом капитального ремонта 77 964,40 руб.

7.1.4.2. Учитывая, что подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» не устанавливает объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, единственным плановым документом, которым определяются объекты ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, с параметрами протяженности дорог, сметной стоимостью работ и лимитов бюджетных средств на текущий финансовый год, является внутренний документ Департамента дорожного хозяйства, утверждаемый начальником Департамента, - перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области. В нарушение абзаца 2 раздела «Мероприятия подпрограммы» Подпрограммы, уточненный перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2015 год по Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области, не содержит сведений об объектах капитального ремонта. Тогда как, согласно Распределению расходов на 2015-2017 год по Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, в 2015 году реализуется два объекта капитального ремонта автомобильных дорог.

Уточненным перечнем объектов по ремонту и капитальному ремонту на 2015 год (по состоянию на 31.12.2015) утверждены 30 объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, с общей протяженностью подлежащих ремонту автомобильных дорог – **65,539** км, все объекты подлежат вводу в 2015 году, что **не соответствует значению целевого индикатора (показатель) подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы - 65,544 км.**

Лимиты средств на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2015 год (с учетом кредиторской задолженности) Уточненного перечня объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год и Уточненного распределения расходов на 2015-2017 год составляет 545 050,43 тыс. руб. и соответствует доведенным до Департамента дорожного хозяйства лимитам бюджетных обязательств на 2015 год (без учета средств на разработку проектной документации и проведение авторского надзора).

В ходе анализа перечня объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на 2015 год в первоначальной и уточненной редакциях, Контрольно-счетной палатой выявлены факты расхождений, несоответствий и технических ошибок, а именно:

1) В результате разного округления знаков после запятой в уточненном перечне, протяжение автомобильных дорог подлежащих ремонту по объектам, начатым в 2015 году (столбец 9), на 0,005 км меньше аналогичного показателя, в разрезе лимитов средств на 2015 год (столбец 5);

2) в уточненном перечне допущена техническая ошибка (опечатка), в графе «Остаток работа на 01.01.2015» итоговая строка по объектам, начатым в 2015 году, не соответствует сумме строк в нее входящих на 23 889 816,89 руб.;

3) в результате уточнения протяженности введенных в эксплуатацию участков ремонта автомобильных дорог, по объекту «Ремонт автомобильной дороги Буньково – Балахонки (км 7+150-7+700) в Ивановском районе» протяженность отремонтированной дороги составила 0,532 км, что на 0,018 км меньше плановой протяженности дороги Уточненного перечня (0,550 км);

4) в результате уточнения протяженности введенных в эксплуатацию участков ремонта автомобильных дорог, по объекту «Ремонт автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (км 7+000-7+600, км 9+500-10+500) в Южском районе Ивановской области» протяженность отремонтированной дороги составила 1,671 км, что на 0,071 км больше плановой протяженности дороги Уточненного перечня (1,600 км).

7.1.4.3. По 16-ти объектам ремонта автомобильных дорог, по 1-му объекту капитального ремонта автомобильных дорог и по 1-му объекту разработки проектной документации, финансирование на 2015 год запланировано в рамках ранее заключенных государственных контрактов (с учетом кредиторской задолженности). Кроме обязательств по ранее заключенным контрактам, в 2015 году запланировано погашение кредиторской задолженности на общую сумму 17 057 147,81 руб. Таким

образом, Департаментом дорожного хозяйства в 2015 году были приняты бюджетные обязательства в объеме 371 086 761,64 руб. в том числе:

- 343 969 261,52 руб. по ремонту автомобильных дорог, в том числе 924 548,21 руб. кредиторская задолженность;
- 26 000 000,00 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе 16 000 000,00 руб. кредиторская задолженность;
- 1 117 500,12 руб. по разработке проектной документации, в том числе 132 599,60 руб. кредиторская задолженность.

Ремонт автомобильных дорог по 3-м объектам ремонта автомобильных дорог запланирован на 2015 год с участием средств федерального бюджета.

7.1.4.4. Согласно уточненному плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд Департамента дорожного хозяйства на 2015 год (версия 38 от 17.12.2015) запланировано 56 закупок, из них: 42-е в форме электронного аукциона, 7 в форме запроса котировок и 7 закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В течение 2015 года Департаментом дорожного хозяйства заключено 54 государственных контрактов и 1 договор, из них:

- 4 государственных контракта и 1 договор с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей);
- 2 государственных контракта с единственным поставщиком на проведение государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации);
- 48 государственных контрактов по итогам конкурентных закупок.

Признаны состоявшимися 3 запроса котировок и 17 аукционов в электронной форме, с победителями заключены государственные контракты. По 23-м закупкам, аукционы в электронной форме не состоялись, государственные

контракты заключены с единственным поставщиком, по согласованию с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. По 5-ти закупкам запросы котировок признаны не состоявшимися, государственные контракты заключены с единственным поставщиком, по согласованию с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, в соответствии с частью 3 статьи 79 и пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Из 54-х заключенных государственных контрактов 52 государственных контракта со сроком исполнения в 2015 году, 1- в 2016 году и 1 - в 2015 – 2016 годах. А в разрезе видов работ: 14 государственных контрактов по ремонту дорог, 1 – по капитальному ремонту дорог, 38 - по разработке, корректировке, проведению государственной экспертизы проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и 1 – по проведению авторского надзора за объектом. Договор заключен на осуществление технологического присоединения для электроснабжения линии искусственного освещения, со сроком исполнения в 2016 году.

Таким образом, Департамент дорожного хозяйства по заключенным в 2015 году контрактам принял бюджетные обязательства на 2015-2016 годы:

✓ на 2015 год в объеме 181 331 892,39 руб., в том числе 145 239 536,43 руб. по ремонту автомобильных дорог, 28 346 904,18 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог, 7 667 487,38 руб. по разработке проектной документации и 77 964,40 руб. по проведению авторского надзора за объектом.

С учетом бюджетных обязательств, принятых Департаментом дорожного хозяйства по заключенным контрактам предыдущих периодов и погашению кредиторской задолженности, общий объем бюджетных обязательств на 2015 год составил 552 418 654,03 руб. или 99,7 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог – 489 208 797,95 руб. или 99,7 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по капитальному ремонту автомобильных дорог - 54 346 904,18 руб. или 100,0 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по разработке проектной документации - 8 784 987,50 руб. или 100,0 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по проведению авторского надзора за объектом - 77 964,40 руб. или 100,0 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

✓ на 2016 год в объеме 17 063 926,47 руб., в том числе 16 908 475,82 руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог, 155 450,65 руб. по разработке проектной документации.

С учетом бюджетных обязательств, принятых Департаментом дорожного хозяйства по заключенным контрактам предыдущих периодов, общий объем бюджетных обязательств на 2016 год составил 119 516 303,47 руб. или 14,1 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе:

- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 119 360 852,82 руб. или 61,7 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- по разработке проектной документации – 155 450,65 руб. или 1,6 % от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Анализ снижения начальной (максимальной) цены контракта в общем объеме закупок 2015 года, запланированных с использованием конкурентных способов показал, что снижение начальной (максимальной) цены контракта по итогам проведенных закупок составило только 2,3 % от начальной (максимальной) цены контракта по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог, в том числе:

- в ходе торгов по установлению подрядчика на проведение ремонта автомобильных дорог составило 3 942,4 тыс. руб. или 2,6 % от начальной (максимальной) цены контракта;

- в ходе торгов по установлению подрядчика на осуществление разработки проектно-сметной документации составило 843,29 тыс. руб. или 11,1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Снижение начальной (максимальной) цены контракта произошло по всем состоявшимся в 2015 году конкурентным закупкам (17 аукционов в электронной форме и 2 запроса котировок), и по 16-ти из 28-ми конкурентных закупок, признанных по итогам не состоявшимися, и по которым были заключены государственные контракты с единственным поставщиком (11 аукционов в электронной форме и 5 запроса котировок). При этом, по состоявшимся конкурентным закупкам, снижение начальной (максимальной) цены контракта, в относительном выражении, составляет от 0,5 %⁹⁰ до 53,6 % от начальной (максимальной) цены контракта (среднее значение 16,2 %). По не состоявшимся конкурентным закупкам, по которым наблюдается снижение начальной (максимальной) цены контракта, в относительном выражении снижение составляет от 0,5 % до 6,6 % от начальной (максимальной) цены контракта (среднее значение 0,9 %).

⁹⁰ 0,5 % - минимальный шаг аукциона, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ

54 государственных контракта и 1 договор заключены с 14-ю подрядчиками, из них:

- 39 государственных контрактов по разработке, корректировке, государственной экспертизе проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог заключены с 7-ю подрядчиками, из них 14 государственных контрактов заключены с ООО «Ивановодорпроект», а 13 - с ООО «НПО Дорога»;

- 14 государственных контрактов по ремонтам автомобильных дорог заключены с 7-ю подрядчиками, из них 4 государственных контрактов заключены с ОАО «Дормострой»;

- 1 государственный контракт по капитальному ремонту автомобильных дорог заключены с ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление».

Наибольшая доля общей стоимости 40-ка государственных контрактов на проведение ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог (более 70,0 %) приходится на трех подрядчиков:

- **ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление»** - 32,8 % или 65,1 млн руб. (в 2015 году заключен 1 государственный контракт на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 1 государственный контракт на проведение ремонта автомобильных дорог);

- **ООО «ПодрядСтрой»** – 22,2 % или 44,05 млн руб. (в 2015 году заключено 3 государственных контракта на проведение ремонта автомобильных дорог).

- **ОАО «Дормострой»** – 15,3 % или 30,35 млн руб. (в 2015 году заключено 4 государственных контракта на проведение ремонта автомобильных дорог).

7.1.4.5. В 2015 году за счет средств областного и федерального бюджетов исполнялись 73 государственных контракта по 73 объектам (с учетом ранее заключенных Департаментом 18-ти государственных контрактов, и погашения кредиторской задолженности по 3 объектам 2014 года), в том числе: ремонт автомобильных дорог по 31-му объекту, капитальный ремонт дорог по 3-м объектам, разработка и корректировка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог по 38 объектам, а так же авторский надзор за 1 объектом.

В течение 2015 года Департамент дорожного хозяйства приняты работы на общую сумму 523 448 945,41 руб., из них:

➤ по всем 32-м реализуемым в 2015 году объектам ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения приняты работы на общую сумму 518 257 617,70 руб., что ниже цены контракта на 2015 год заключенных государственных контрактов на 8 373 536,22 руб. или 1,6 процентных пунктов (526 631 153,92 руб.). Кроме того, в 2015 году была погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог в объеме 16 924 548,21 руб. Общая сумма денежных обязательств по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог составила 535 182 165,91 руб., что составляет 98,2 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 98,5 % от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении), в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог – 488 089 257,11 руб. или 99,5 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 99,8 % от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении);

- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 47 092 908,8 руб. или 86,7 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений).

В соответствии с положениями государственных контрактов, **Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных в 2015 году работ** на основании подписанных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и счетов-фактур (счетов) **в сумме 515 785 158,39 руб. или 94,6 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 94,9 % от цены контрактов на 2014 год (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении) или 96,4 % от объема принятых работ (с учетом кредиторской задолженности), из них:**

- по ремонту автомобильных дорог – 476 100 503,08 руб. или 97,0 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 97,3 % от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений и соглашении о расторжении) или 97,5 % от объема принятых работ (с учетом кредиторской задолженности);

- по капитальному ремонту автомобильных дорог – 39 684 655,31 руб. или 73,0 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 73,0 % от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений) или 84,3 % от объема принятых работ (с учетом кредиторской задолженности).

По двум объектам ремонта автомобильных дорог и одному объекту капитального ремонта автомобильных дорог начислена неустойка за

нарушение сроков выполнения работ на общую сумму 1 313 443,15 руб. В течение 2015 года в бюджет поступило 75 236,11 руб. Остаток суммы переведен в бюджет в феврале 2016 года.

По 29-ти из 32-х объектов ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог оплата выполненных работ за 2015 год произведена в размере цены государственного контракта на 2015 год.

Основной причиной не полного исполнения принятых денежных обязательств является недофинансирование Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда по двум объектам:

- по объекту ремонта автомобильных дорог ««Ремонт автомобильной дороги Кохма – Федосово - Исаево (км 4+300-5+800) в Ивановском районе Ивановской области» в объеме 11 988 754,03 руб. (денежные обязательства по объекту приняты Департаментом дорожного хозяйства 11.11.2015);
- по объекту капитального ремонта автомобильных дорог ««Капитальный ремонт моста через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе Ивановской области» в объеме 7 408 253,49 руб. (денежные обязательства по объекту приняты Департаментом дорожного хозяйства 01.12.2015), что привело к образованию у Департамента дорожного хозяйства кредиторской задолженности.

Принятые работы по 34-м государственным контрактам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог (с учетом погашения кредиторской задолженности) оплачены в 2015 году 7-ми подрядчикам, в том числе:

- по ремонтам автомобильных дорог принятые работы по 31-му государственному контракту (с учетом погашения кредиторской задолженности) оплачены 7-ми подрядчикам на общую сумму 476,1 млн руб. Наибольший объем средств оплачен ОАО «Дормострой» (215,6 млн руб. по принятым работам по 12-ти государственным контрактам);
- по капитальным ремонтам автомобильных дорог принятые работы по 3-м государственным контрактам (с учетом погашения кредиторской задолженности) оплачены 2-м подрядчикам на общую сумму 39,7 млн руб., из них 26,0 млн руб. ООО «ДСУ-1» и 13,7 млн руб. ОАО «Тейковское дорожное ремонтно-строительное управление».

➤ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, проверке

достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения по 32-м из 37-ми заключенных государственных контрактов приняты работы на общую сумму 7 531 187,42 руб., или 87,0 % от цены контрактов на 2015 год заключенных государственных контрактов (8 652 387,90 руб.). Кроме того, в 2015 году была погашена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2015, по разработке проектно-сметной документации в объеме 132 599,60 руб. По 5-ти объектам разработки проектно-сметной документации, подрядчиком по которым является ООО «АктивПроект» работы 2015 года, на общую сумму 1 121 200,48 руб., были приняты в январе 2016 года, с нарушением сроков выполнения работ.

Общая сумма денежных обязательств по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации составила 7 663 787,02 руб., что составляет 87,2 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и от цены контрактов на 2015 год (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении).

По 6-ти объектам разработки проектной документации начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, по 5-ти из них, за нарушение качества выполненных работ, в соответствии с пунктом 6.5. государственных контрактов с подрядчика ООО «АктивПроект» взыскан штраф в размере 10% от стоимости работ. Общая сумма начисленной неустойки за нарушение сроков выполнения работ и штрафа за некачественное выполнение работ по 6-ти объектам разработки проектной документации составила 121 714,00 руб., из них 9 593,95 руб. сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а 112 120,05 руб. штрафа за некачественное выполнение работ. В бюджет в 2015 году поступило 573 018,52 руб., остаток суммы в объеме 115 820,00 руб. поступил в бюджет в 2016 году.

В соответствии с положениями государственных контрактов, Департамент дорожного хозяйства произвел оплату выполненных работ на основании подписанных Актов сдачи-приемки проектной продукции и счетов-фактур (счетов) на общую сумму **7 663 787,02 руб.**, что составляет **87,2 %** от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и от цены контракта на 2015 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении) или **100,0 %** от объема принятых работ в 2015 году с учетом кредиторской задолженности).

Принятые работы по 32-м государственным контрактам по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости, содержащихся в сметной документации оплачены 5-ти подрядчикам на общую сумму 7,7 млн руб., наибольший объем средств оплачен ООО «НПО Дорога» (3,8 млн руб. по принятым работам по 13-ти государственным контрактам).

➤ по объекту осуществления авторского надзора за объектом «Авторский надзор за объектом «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Нерль на км 30+100 автомобильной дороги Тейково-Гаврилов-Посад в Тейковском районе», работы приняты в декабре 2015 года на сумму 44 551,00 руб., принятые работы оплачены в январе 2016 года, в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда. Таким образом, по указанному объекту, на 01.01.2016 сформировалась кредиторская задолженность в сумме 44 551,00 руб.

Таким образом, исполнение в 2015 году расходов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог составило 523 448 945,41 руб. или 94,5 % от лимитов бюджетных обязательств на 2015 год или 94,8 % от цены контракта на 2015 год по заключенным государственным контрактам (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о расторжении) **или 96,4 % от объема принятых работ в 2015 году (с учетом кредиторской задолженности).**

Наибольшая доля общего объема средств оплаченных в 2015 году по принятым работам по ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог приходится на:

- ОАО «Дормострой» – 41,2 % или 215,6 млн руб. (оплата по 12-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог);
- ООО «ДСУ-1» - 22,2 % или 116,0 млн руб. (оплата по 2-м государственным контрактам на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и 6-ти государственным контрактам на проведение ремонта автомобильных дорог).

По итогам 2015 года в связи с недофинансированием Департаментом финансов Ивановской области расходов регионального дорожного фонда у Департамента дорожного хозяйства сформировалась кредиторская задолженность в общей сумме 19 441 558,52 руб., в том числе:

- ✓ по ремонту автомобильных дорог – 11 988 754,03 руб.;
- ✓ по капитальному ремонту автомобильных дорог – 7 408 253,49 руб.;

✓ по проведению авторский надзора за объектом капитального ремонта автомобильных дорог - 44 551,00 руб.

7.1.4.6. В 2015 году отремонтировано 65,592 км автомобильных дорог общего пользования в 15-ти из 27-ми районов Ивановской области. Протяженность отремонтированных дорог в Ивановском районе является максимальной, и составила 14,670 км или 22,4 % от общей протяженности отремонтированных дорог в 2015 году. В 2015 году в Ивановском районе приняты работы по 7-ми объектам ремонта автомобильных дорог. На ремонт дорог в Ивановском районе было направлено 170 546,41 тыс. руб. или 27,1 % от общей стоимости отремонтированных дорог. Расчетная стоимость ремонта, капитального ремонта 1 км автомобильных дорог варьирует от 4 302,28 тыс. руб. в Верхнеландеховском районе (1 объект ремонта автомобильных дорог) до 10 665,84 тыс. руб. в Шуйском районе (2 объекта ремонта автомобильных дорог).

Целевой индикатор (показатель) «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы» **Подпрограммы** (в редакции от 21.12.2015, действующей до 31.12.2015) **на 2015 год – 65,544 км достигнут и улучшен и составил 65,59 км.** Аналогичный результат отражен в Оценке достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области, размещенной на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области.

Однако, улучшение параметров целевых индикаторов (показателей) связано не с увеличением эффективности проводимых ремонтов, капитальных ремонтов автомобильных дорог, а с передачей автодорог из собственности Ивановской области в федеральную и муниципальную собственность, установлению границ земельных участков, а также уточнения протяженности автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы.

7.1.4.8. Стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги варьируется от 4 302,28 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильной дороги Верхний Ландех - Кромы (км 7+190-8+190) в Верхнеландеховском районе» до 18 897,43 тыс. руб. по объекту «Ремонт автомобильных дорог в Ивановском районе» (с разницей в 4,4 раза). Средняя стоимость работ по ремонту автомобильных дорог в расчете на 1 км дороги составила 9 121,51 тыс. руб., что на 119,35 тыс. руб. или 1,3 % меньше

средней сметной стоимости ремонта 1 км по Уточненному перечню объектов по ремонту автомобильных дорог на 2015 год (9 240,86 тыс. руб.).

7.1.4.9. По данным Департамента дорожного хозяйства протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта на 01.01.2016 составляет 3 024,4 км или 85,4 % всех автомобильных дорог, из них:

✓ 173,53 км – протяженность автомобильных дорог нуждающихся в капитальном ремонте, при этом **в 2015 году не введено ни одного километра дорог по завершённым капитальным ремонтам;**

✓ 2 850,88 км - протяженность автомобильных дорог нуждающихся в ремонте, что **более чем в 43 раза больше протяженности фактически отремонтированных дорог в 2014 году (65,59 км).**

Согласно межремонтным срокам в 10 - 18 лет - ежегодно должно ремонтироваться около 350 км автодорог. Фактический показатель 2015 года в 5,3 раз меньше указанного значения. потребность на 01.01.2016 в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат⁹¹ составляет 7,4 млрд руб., что более чем в 14,1 раз больше объема ресурсного обеспечения на 2015 год подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения» Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 21.12.2015, действующей по 31.12.2015).

Подпрограммой «Дорожное хозяйство» Государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской области» (в редакции от 02.11.2016) запланировано за период 2013 – 2022 годы отремонтировать (капитальный ремонт и ремонт) 632,491 км дорог, что почти в 5 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.01.2016 (3 024,40 км).

Таким образом, принятая государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области» не позволяет решить проблему приведения автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

⁹¹ Нормативы затрат утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п (ред. от 16.06.2010) «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

По сравнению с соседними регионами (Ярославская, Владимирская и Костромская области) Ивановская область является регионом с наибольшей долей автомобильных дорог, требующих ремонта (85,4 % от всех автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения);

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ивановская область	Ярославская область	Костромская область	Владимирская область
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	3 541,47	6 356,6	4 057,48	5 167,3
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	км	3 024,40	4 124,7	3 428,62	2 756,4
3	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	85,4	64,9	84,6	53,3
4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведены ремонтные работы	км	65,592	48,389	15,125	147,3
5	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированных в 2014 году, в автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, требующих ремонта	%	2,2	1,2	0,4	5,3

В 2015 году в Ивановской области отремонтировано 65,592 км автомобильных дорог, что на 81,708 км меньше, чем во Владимирской области, но на 17,203 км и 50,467 км больше, чем в Ярославской и Костромской областях соответственно.

В относительном выражении Ивановская область отремонтировала в 2015 году 2,2 % автомобильных дорог, требующих ремонта, что на 1,0 процентный пункт и 1,8 процентных пункта выше, чем в Ярославской и Костромской областях соответственно. Аналогичный показатель по Владимирской области сложился в размере 5,3 % автомобильных дорог, требующих ремонта, что на 3,1 процентных пункта лучше, чем показатель Ивановской области.

7.1.5. По осуществлению строительства (реконструкции), автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения в 2014-2015 годах и использования бюджетных средств на эти цели.

7.1.5.1. Начатый в 2014 году объект «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области» строился замедленными темпами: плановые объемы работ на 2014 год были сокращены более чем на 60 % (или на 19 011 600,00 руб. от первоначально утвержденных 30 311 200,00 руб.), а на 2015 год на 71 % (или на 72 401 200,00 руб. от первоначально утвержденных 102 401 200,00 руб.), сдвигались сроки выполнения работ.

В итоге в 2014 году работы выполнены на 10 977 096,00 руб., что составляет 97,1 % от скорректированного плана по объекту (11 299 600,00 руб.). В 2015 году работы выполнены на 28 053 048,00 руб., что составляет 93,5 % от скорректированного плана по объекту (30 000 000,00 руб.⁹²).

Не смотря корректировку объемов работ, в 2014 году стоимость выполненных работ превышала поступающие доходы, формирующие дорожный фонд Ивановской области, что привело к возникновению кредиторской задолженности Департамента перед подрядчиками. Так, на конец 2014 года по данному объекту сложилась кредиторская задолженность в сумме 10 016 949,00 руб., полностью погашенная в 2015 году.

Всего за 2014-2015 годы объект выполнен на 9,4 %, тогда как первоначально планировалось выполнить за первые два года 33 % всех работ по объекту.

Отметим, что в 2016 году работы по объекту продлены до 2020 года (ранее - 2017 год).

7.1.5.2. Объект «Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области», начатый в 2014 году, первоначально планировался к выполнению в этом же году. Однако, в течение 2014 года срок завершения был перенесен на 2015 год, изменена протяженность моста с 0,47 км/70 п. м на 0,496 км/60,28 п. м. Объемы выполнения работ, разбитые на два года, подвергались корректировке: плановый объем на 2014 год сокращен на 25 % (с 80 000 000,00 руб. до 60 000 000,00 руб.), на 2015 - сокращен на 12,3 % (с 50 031 630,00 руб. до 43 889 471,70 руб.). Кроме того, первоначально планировалось осуществить строительство исключительно за счет средств областного бюджета, однако в 2015 году между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ивановской области было заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ивановской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с которым работы по объекту в 2015 году осуществлялись за счет средств федерального бюджета.

⁹² Закон о бюджете на 2015 год в последней редакции в утвержденном объеме бюджетных ассигнований по данной целевой статье (40 016 949,00 руб.) содержит суммы кредиторской задолженности 2014 года в размере 10 016 949,00 руб.

В 2014 году работы выполнены на 59 818 700,00 руб., что составляет 99,7 % от скорректированного планового объема - 60 000 000,00 руб., в 2015 году - на 43 889 471,70 руб., или на 100,0 %.

Не смотря на продление срока строительства до 2015 года, в 2014 году объем выполненных работ превышал поступающие доходы, формирующие дорожный фонд Ивановской области, что привело к возникновению кредиторской задолженности Департамента перед подрядчиками. Так, на конец 2014 года, по данному объекту сложилась кредиторская задолженность в сумме 16 032 338,00 руб., полностью погашенная в 2015 году.

В октябре 2015 года строительство завершено и объект введен в эксплуатацию. Таким образом, стоимость объекта составила 103 708 171,70 руб., из них 58 % - средства областного бюджета и 42 % - средства федерального бюджета.

7.1.5.3. Начатые в 2013 году, и вошедшие в Государственную программу, сформированную в 2014 году, объекты:

- **«Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области»** планировался к завершению в 2014 году. В 2014 году работы выполнены на 89 327 942,30 руб., или на 100 %. В декабре 2014 года строительство завершено и объект введен в эксплуатацию.

- объект **«Реконструкция автомобильной дороги Иваново - Кохма»** планировался к завершению в 2014 году. В 2014 году работы выполнены на 37 382 237,53 руб., или на 100 %. Департаментом дорожного хозяйства и ОАО «ДМС» по соглашению сторон подписано соглашение от 27.08.2014 № АШ-05/162 о расторжении государственного контракта, в соответствии с которым уменьшение стоимости работ по реконструкции составляет 3 169 167,00 руб. (7,8 % цены контракта на 2014 год). В ноябре 2014 года реконструкция завершена и в декабре 2014 года объект введен в эксплуатацию.

7.1.5.4. Согласно Государственной программе Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2014-2015 годах планировалось произвести **реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская**». Позже срок реализации был изменен на 2015 год. Редакцией Государственной программы в 2015 году срок начала реализации мероприятия был сдвинут на 2016 год и в последующем перенесен на 2017

год. Объем бюджетных ассигнований запланированный на 2014 год составлял 10 000 000,00 руб. Объект снят с финансирования в 2014 году.

7.1.5.5. Согласно Государственной программе Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2015-2018 годах планировалась реконструкция по объекту **«Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области»**. Редакцией Государственной программы в 2015 году срок реализации мероприятия был сдвинут на 2016-2019 годы. Объем бюджетных ассигнований на 2015 год составлял 107 534 900,00 руб. Объект снят с финансирования в 2015 году.

7.1.5.6. За обследуемый период 2014-2015 годов

➤ **Завершены и введены в эксплуатацию 3 объекта:**

- в 2014 году 2 объекта: строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области и реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма.

- в 2015 году: строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беяницы - Курьяново в Ивановской области;

➤ **Находится на стадии реализации** объект «Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области» (в 2016 году окончание работ продлено с 2017 года до 2020 года).

➤ **Остались не реализованными и перенесены на будущие периоды два объекта:**

- объект «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская» (срок реализации изменен на 2017-2019 годы);

- объект «Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области» (срок реализации изменен на 2016-2018 годы).

7.1.5.7. Контрольно-счетной палатой в ходе обследования установлено, что в ходе реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» в 2014-2015

годах Департаментом дорожного хозяйства были достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов)⁹³ (исполнение 100%):

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год		2015 год	
			Плановые значения целевых показателей (индикаторов)	Исполнение целевых показателей (индикаторов)	Плановые значения целевых показателей (индикаторов)	Исполнение целевых показателей (индикаторов)
1.	Протяженность построенных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования Ивановской области	км	0,704	0,704	0,436	0,436
2.	Протяженность построенных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	0,704	0,704 ¹	0,436	0,436 ³
3.	Протяженность реконструированных в отчетном году автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	0,71	0,71 ²	0	0
4.	Протяженность построенных (реконструированных) мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения (протяженность подъездных путей)	м	59,2	59,2 ¹	60,2	60,2 ³

Исполнение целевых показателей (индикаторов) обусловлено завершением следующих объектов:

1 - «Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121+450) в Пучежском районе Ивановской области» протяженностью 0,704 км, в т.ч. мост – 59,2 пог.метра (0,0592 км);

2 - «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская» протяженностью 0,710 км;

3 - «Строительство мостового перехода через р. Увoдь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области» протяженностью 0,436 км, в т.ч. мост – 0,0602 км.

Кроме того, по данному объекту исполнен целевой показатель результативности межбюджетных трансфертов, установленный соглашением, заключенным между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ивановской области, о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ивановской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, а именно «прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а так же местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, км» в размере 0,436 км.

Аналогичные значения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы отражены в оценке достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области за 2014 и 2015 годы, проводимой Департаментом экономического развития и торговли.

Расхождений по объемам финансирования объектов строительства и реконструкции, установленных на 2014 и 2015 годы в Государственной программе «Развитие транспортной системы Ивановской области», Законе об областном бюджете и сводной бюджетной росписи областного бюджета на соответствующие годы (в редакциях на начало и на конец соответствующего года) не выявлено.

Контрольно-счетная палата установила, что освоение бюджетных средств по всем рассматриваемым объектам соответствует показателям бюджетной отчетности Департамента дорожного хозяйства за 2014 и 2015 год.

По факту исполнения финансирования в 2014 году в полном объеме освоены средства по объектам «Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьеvec - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области» и

⁹³ Редакция Государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» от 21.12.2015

«Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма», в 2015 году в полном объеме освоены средства по объекту «Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беяницы-Курьяново в Ивановской области».

7.1.5.8. В ходе анализа деятельности Департамента дорожного хозяйства, как администратора и ответственного исполнителя подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» Государственной программы, в части реализации строительства и реконструкции объектов, запланированных на 2014-2015 годы, Контрольно-счетной палатой установлены следующие нарушения:

7.1.5.8.1. Департаментом дорожного хозяйства в нарушении пункта 6 статьи 161 БК РФ в 2014 году не обеспечено согласование новых условий государственного контракта от 08.10.2014 №АШ-05/169 на строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка), в частности цены на 2014 год.

Пунктом 2 статьи 72 БК РФ установлено, что государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Согласно пункту 3 статьи 242 БК РФ, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Поскольку соглашения об изменении существенных условий контракта в части цены являются неотъемлемой частью этого контракта, данное соглашение должно заключаться в пределах срока действия лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

7.1.5.8.2. В нарушении пункта 5 статьи 161 и пункта 3 статьи 219 БК РФ в 2014 году Департамент дорожного хозяйства, принимал на себя бюджетные обязательства в размере, превышающем доведенные до него лимиты бюджетных обязательств, в части заключения следующих пяти государственных контрактов:

- на строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (государственный контракт от 08.10.2014 № АШ-05/169 на 2014 год);

- на авторский надзор за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (государственный контракт от 25.12.2014 №АЛ-05/227 на 2015-2016 годы);

- на строительство мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области (государственный контракт от 27.08.2014 № 2014.235826/157 на 2015 год);

- на авторский надзор за строительством мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области (государственный контракт от 26.09.2014 № Ал-05/173 на 2015 год);

- составление технического плана сооружения – автомобильная дорога Иваново-Кохма с формированием технического паспорта и технического отчета на него (государственный контракт от 21.04.2014 № 08-18/300 на 2014 год).

Согласно статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях данный факт является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. В ходе мероприятия Контрольно-счетной палатой был составлен протокол об административном нарушении⁹⁴, который находится на рассмотрении.

7.1.5.8.3. Оплата услуг и работ оказанных и выполненных в 2014 и 2015 годах по контрактам на:

- строительство автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (государственный контракт от 08.10.2014 № АШ-05/169);

- авторский надзор за строительством автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) (государственный контракт от 25.12.2014 № АЛ-05/227);

- строительство мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области (государственный контракт от 27.08.2014 № 2014.235826/157);

- выполнение кадастровой работы в целях выполнения технического плана сооружения – мостового перехода через р.Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области (государственный контракт от 27.07.2015 № АЛ-05/308);

- авторский надзор по объекту: Реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохма (государственный контракт от 26.11.2013 № АШ-05/257)

⁹⁴ Протокол составлен по факту нарушения в части заключения только государственного контракта от 25.12.2014 №АЛ-05/227, поскольку согласно части 1 статьи 4.5. КОАП, срок исковой давности по нарушению в части заключения других 4-х госконтрактов истек.

осуществлялась Департаментом дорожного хозяйства с нарушением установленного государственными контрактами срока. Однако, обследование показало, что задержка оплаты по всем установленным фактам не влекла за собой встречных претензий подрядчиков, поскольку подпадала под установленный контрактами исключительный случай не влекущий применения штрафных санкций к Заказчику (отсутствие к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, с возможностью продления срока оплаты).

Основной причиной задержки оплаты являлось то, что объемы выполненных работ превышали поступающие доходы, формирующие дорожный фонд Ивановской области, в связи с чем, средств для оплаты выполненных работ в полном объеме было недостаточно.

7.1.5.9. В ходе анализа осуществления контроля Департаментом за соблюдением подрядчиками сроков исполнения (оказания) работ (услуг) по всем 30-ти государственным контрактам, действовавшим в 2014-2015 годах, и ведения претензионной деятельности по взысканию неустойки в областной бюджет, нарушений не установлено. Неустойка взималась Департаментом с подрядной организации ООО «Ивановодорпроект» за нарушение сроков выполнения работ при разработке рабочего проекта на реконструкцию автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский (на участке Южа-Талицы) в Южском районе Ивановской области (государственный контракт от 10.10.2013 № 0133200001713000988-3/151А.1) в сумме 532 905,45 руб. и разработке рабочего проекта на строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановской области в сумме 180 000,00 руб.

7.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

7.2.1. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:

7.2.1.1. Учитывая, что перечни объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог являются единственным плановым документом, устанавливающим объемы ремонта автомобильных дорог и лимиты средств на эти цели в разрезе объектов ремонта, а также являются основанием расчета значения соответствующего целевого показателя (индикатора) Государственной программы, в целях единообразного и достоверного планирования ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, Контрольно-счетная палата рекомендует Департаменту дорожного

хозяйства разработать и принять правовой акт, регламентирующий порядок формирования перечней объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, который предусматривает требования к форме, содержанию, порядку составления, утверждения и ведения таких перечней.

7.2.1.2. Очевидная несоразмерность объемов финансирования ремонта/капитального ремонта автомобильных дорог фактической потребности и высокий уровень дефицитности сферы дорожного хозяйства, а также необходимость учета при планировании ремонта/капитального ремонта информации о состоянии дорог из различных источников (межремонтные сроки, комплексные проверки, обследования в рамках государственных контрактов, обращения гражданских лиц), по мнению Контрольно-счетной палаты, обуславливают целесообразность разработки правового акта, упорядочивающего деятельность Департамента дорожного хозяйства в данном направлении.

7.2.1.3. Производить планирование финансового обеспечения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области на основании нормативов финансовых затрат в соответствии с правилами расчета размера ассигнований из областного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п.

7.2.1.4. Повысить качество реализации полномочия администратора государственной программы, в части своевременной ее корректировки.

7.2.2. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области:

7.2.2.1. При формировании Оценки достижения плановых значений целевых показателей государственных программ Ивановской области, государственных программ Ивановской области, по итогам отчетного года, использовать данные плановых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ в редакциях, действующих в отчетном году.

**Руководитель экспертно-аналитического мероприятия,
заместитель Председателя**

О.Н. Алисова